

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2604/2019/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 19 058

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista investor
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.**
sídlo: Litvínovická 1567/4, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Novotný, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Novotný, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jan Jaroš, jednatel
IČO: 14499924
DIČ: CZ14499924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 12. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VN Přehrada Bavorov, Bavorovský potok ř.km 3,79-rekonstrukce nádrže**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončení díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku pozdějšího předání staveniště zhotoviteli (posun o šest týdnů oproti předpokladu uvedenému v zadávací dokumentaci) a rovněž v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená v souvislosti s nouzovým stavem na

území České republiky, který byl vyhlášen Vládou České republiky s účinností od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020, a souvisejících mimořádných opatření a omezení postupně vyhlášených na základě průběhu epidemie Covid-19. Zhotovitel z důvodu ochrany kmenových zaměstnanců zrušil nasmlouvané subdodávky, současně docházelo ke zpoždění dodávek materiálu (např. ocel pro výztuž) z důvodu omezení kamionové dopravy. Z uvedených důvodů nebylo možné dodržet plánovaný harmonogram postupu prací uvedený v nabídce zhotovitele.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenu smlouvu o dílo takto:

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **30. 6. 2021**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.