

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci
„Rekonstrukce mostu ev.č. 01151-12 Horní Lomná“

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupena vedoucím střediska [redacted] na základě pověření ředitele
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Frýdek-Místek
[redacted]
[redacted]
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [redacted]
Ing. Radomír Vlk – vedoucí střediska Frýdek-Místek
Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy:
1) Ing. Jiří Kozuch – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek
2) p. Libor Němec – mostní technik střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel: MSS – projekt s.r.o.
Se sídlem: Michelská 580/63, 141 00 Praha 4
Tel : [redacted]
Zastoupen : Alena Tlaškova – jednatelka
Ing. Martin Mynařík – jednatel
IČO : 26849836
DIČ : CZ26849836
Zapsán v obch. rejstříku : u Městského soudu v Praze, spis.zn. C123163
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 1418329369/0800
Pověřen k jednání ve věcech a smlouvy: Alena Tlaškova – jednatelka, Ing. Martin Mynařík – jednatel
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: Alena Tlaškova – jednatelka, Ing. Martin Mynařík – jednatel

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2019 smlouvu na **vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 01151-12 Horní Lomná“** a výkon inženýrské činnosti k této akci. Dne 16.3.2020 byl uzavřen dodatek č. 1.
2. Vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu projednávání s dotčenými orgány státní správy při vyřizování sloučeného stavebního a územního řízení, zejména požadavku Povodí Odry na přepracování stávajícího řešení a dále jednání k požadavkům s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo. Tyto komplikace byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v **části C** v článku **XIV. Doba a místo plnění** se odstavec 1 nahrazuje novým zněním:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - předání pravomocného společného povolení nejpozději **do 31.3.2021**.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....
Ing. Soňa Petřková

Ve Frýdku-Místku dne: 21.3.2020

.....
Ing. Radomír
vedoucí střediska

..... silnic
..... žského kraje
..... ová organizace -24-
..... Frýdek-Místek
..... 87 738 33 Frýdek-Místek

Ve Vsetíně dne:

.....
Ing. Jana Hašková
jednatelka

MPS - projekt s.r.o.
pobočka
..... 992, 755 01 Vsetín
..... 49 836, DIČ: CZ26849836
5