

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo na zhotovení díla „Rekonstrukce podlahy garáže na stanici HS Telnice č.p. 102“  
uzavřené dne 2.10.2020 mezi:

### **Horská služba ČR, o.p.s.**

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupena Patrikem Jaklem, ředitelem

IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 171922771/0600

Tel: 601 302 647; [hspraha@hscr.cz](mailto:hspraha@hscr.cz)

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp.zn. O113

Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek

a převzetí díla: Martin Krejčí, tel.: 607092562, e-mail: [krejci.martin@hscr.cz](mailto:krejci.martin@hscr.cz)

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

### **ZEDMAL s.r.o.**

se sídlem: Přístavní 393/65, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 27261018 DIČ: CZ27261018

tel. 602471183, e-mail: [zedmal@zedmal.cz](mailto:zedmal@zedmal.cz)

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 7307682001/5500

zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Ústí nad Labem sp.zn. C 21284

zastoupená: Zdeňkem Luzumem

tel.: 602 471 187, e-mail: [zedmal@zedmal.cz](mailto:zedmal@zedmal.cz)

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Zdeněk Zedmal

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

## **PREAMBULE**

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele a to z důvodu přetrvávajícího deštivého počasí a nízkých teplot se prodlužuje zrání betonové konstrukce a z toho důvodu nelze nanést stěrky a posléze epoxidový nátěr tak, jak bylo v původním harmonogramu prací předpokládáno. Tato situace je způsobena vyšší mocí a nebyla v době podpisu smlouvy ze strany objednatele ani zhotovitele známa. Vzhledem k tomu, že předání díla v souladu s předepsanými technologiemi je pro objednatele nezbytně nutné, dohodly se smluvní strany, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na prodloužení termínu dokončení a předání rekonstrukce podlahy garáže Telnice č.p. 102 o 9 dní. Na základě toho se mění článek:

### **II. Čas plnění díla**

1. Dílo dle této smlouvy bude zahájeno v termínu: od 05. 10. 2020

celé dílo bude kompletně dokončeno v termínu: do 9. 11. 2020

objednatel předá zhotoviteli místo realizace díla (stavěniště) v termínu do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
2. Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.
3. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 27.10.2020

V Ústí nad Labem dne 29.10.2020

.....  
Horská služba ČR, o.p.s.  
objednatel

.....  
ZEDMAL s.r.o.  
zhotovitel