



DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2018/D/0028

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“

mezi

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Město Kuřim |
| Sídlo: | Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim |
| IČ: | 00281964 |
| DIČ: | CZ00281964 |
| Statutární zástupce: | Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města |
| Zástupce zadavatele ve věcech technických: | Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606705879 Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601082761 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 22824641/0100 |

dále jen **objednatel** – na straně jedné

a

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | Stavební firma Matyáš s. r. o. |
| Zápis v obchodním rejstříku: | U KS v Brně, oddíl C, vložka 72118 |
| Sídlo: | Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna |
| IČ: | 29298113 |
| DIČ: | CZ29298113 |
| Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat: | ██████████ jednatel |
| Telefon/mobil: | ██████████ |
| E-mail: | ████████████████████ |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. Brno |
| Číslo účtu: | ████████████████████ |
| Zástupce ve věcech technických: | ██████████ jednatel |
| Telefon/mobil: | ██████████ |
| E-mail: | ████████████████████ |

dále jen **zhotovitel** – na straně druhé



1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ze dne 02. 05. 2018 ve znění Dodatků č. 1 až 6, na změně předmětu, termínu dokončení a ceny díla z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny zástupcem zadavatele pro věci technické a technickým dozorem investora

takto:

2. Předmět díla

Čl. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.18. takto:

- 2.18 Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 61 - 78, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028.

3. Doba plnění

Čl. 3 Doba plnění, odstavec 3.1 se mění a nově zní takto:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat ve sjednané době:

Zahájení díla: Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště.

Stavební práce budou zahájeny do 1 týdne od protokolárního předání a převzetí staveniště.

Dokončení díla: Den, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla se soupisem vad a nedodělků.

Dílo bude dokončeno a předáno do 26. 08. 2019 se všemi náležitostmi dle čl. 2 Předmět díla, odstavce 2.3., zejména písmene b), p), r), s).

Počátek běhu záruční lhůty: Dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4. Cena díla

Čl. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění a nově zní takto:

- 4.1. Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 61 - 78 se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 o částku 1 132 189,75 Kč bez DPH, 1 369 949,60 Kč vč. DPH:

| | CENA CELKEM BEZ DPH | DPH 21 % | CENA CELKEM S DPH |
|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| Cena za vícepráce | 1 252 901,86 Kč | 263 109,39 Kč | 1 516 011,25 Kč |
| Cena za méněpráce | - 120 712,11 Kč | - 25 349,54 Kč | - 146 061,65 Kč |

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

| | CENA CELKEM BEZ DPH | DPH 21 % | CENA CELKEM S DPH |
|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| Cena celkem | 43 404 885,74 Kč | 9 115 026,01 Kč | 52 519 911,75 Kč |



5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ve znění Dodatku č. 1 až 6 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 5.4. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.5. Tento Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 335/2019 ze dne 24. 07. 2019.
- 5.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 61 – 78, včetně oceněných soupisů prací
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací

Objednatel:

V Kuřimi dne

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

starosta města

Zhotovitel:

V Ochozi u Brna dne

.....
[redacted] [redacted]
jednatel