

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 904/ORM/2020 dne 16. 7. 2020, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1133/20 – RM ze dne 22. 10. 2020 týkající se akce:

### „Křižíkova ul. – rozšíření komunikace“

#### SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „objednatel“)
- Zhotovitel: **Stavební firma Škrabal, spol. s r.o.**  
se sídlem: Vránova 1128/134, Řečkovice, 621 00 Brno  
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4239  
zastoupený: Ing. Františkem Škrabalem, jednatelem  
IČO: 13694201  
DIČ: CZ13694201  
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

#### I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2020 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 904/ORM/2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Křižíkova ul. – rozšíření komunikace“ (dále též jako „smlouva“).
- V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn oproti původnímu rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem.

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

**Změnový list č. 1** (veškeré částky uvedeny bez DPH):

*Úprava množství v soupisech prováděných prací*

1) *Ponechání části rozebírané dlažby z lomového kamene a následné zadláždění z důvodu vhodného napojení na stávající dlážděný kryt. Plocha ponechané dlažby byla zaměřena geodetem.*

2) *Vynechání izolace proti vodě a vlhkosti opěrné stěny, které je uvedené v soupisu prováděných*

pracích.

3) Změna umístění uliční vpusti a přidání uliční vpusti z důvodu správného odvodnění komunikace

Odpočty celkem - 598.377,74 Kč

Přípočty celkem + 412.357,22 Kč

**Celkem - 186.020,52 Kč**

2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, a to na celý rozsah díla daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jako „položkový rozpočet“), vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Cena díla dle smlouvy celkem bez DPH: 2.325.276,00 Kč

**Celková cena dodatku č. 1 bez DPH: -186.020,52 Kč**

**Celková cena díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH: 2.139.255,48 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele.
4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne 4.11.2020

Za město

