

č. objednatele č. 1: 968-2014-521101

č. objednatele č. 2: 03PT-001964

č. zhotovitele: 141010

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 968-2014-521101, č. objednatele č.2: 03PT-001964 a
č. zhotovitele: 141010, uzavřené dne 7. 10. 2014

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. PŘESTAVLKY U PŘEROVA

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l č. 1 :

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

ředitelem KPÚ

pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

vedoucí Pobočky Přerov

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

01312774/CZ01312774

O b j e d n a t e l č. 2 :

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

65993390/CZ65993390

a

Z h o t o v i t e l :

Sídlo:

IČ/DIČ:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / e-mail :

GEOCENTRUM, spol. s r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

47974460/ CZ47974460

jednatel společnosti

E-mail:

ID DS:

6ejp63k

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, odd. C, vložka 5555.
dále jen "zhotovitel"

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatečných služeb je **doplnění podrobného bodového pole** v intravilánu obce, které vzniklo na základě požadavku Katastrálního pracoviště Přerov na doplnění 10 bodů PPBP ze dne 26.11.2015; KP Přerov nespecifikoval přesný počet bodů PPBP před zadáním zakázky ani při stanovení podmínek k zahájení KoPÚ, původní služby byly dokončeny předáním dokumentace objednateli k 26. 5. 2015.

2. Dále je předmětem veřejné zakázky **navýšení počtu měrných jednotek u fakturačních celků 1.4a, 1.7., 2.1., 2.4. a 3.2.**, které souvisí s rozšířením obvodu pozemkové úpravy Přestavky u Přerova o návaznou část v sousedním k.ú. Říkovice u Přerova. Upřesněný obvod KoPÚ v k.ú. Přestavky u Přerova určený výpočtem vyšetřených lomových bodů činí 221,19 ha, obvod rozšířený o část sousedního k.ú. činí 222,37 ha, po zaokrouhlení 223 ha – navýšení jednotek o 2 ha oproti počtu MJ dle uzavřené smlouvy, navýšení o 1 MJ u fakturačního celku 1.4a vzniklo potřebou vyšetřit část nového obvodu komisí pro zjišťování průběhu hranic. Důvodem rozšíření obvodu je provedení změny katastrální hranice mezi obcemi Přestavky a Říkovice v místech stávajícího tělesa dálnice. Tato změna bude provedena v rámci nového uspořádání pozemků KoPÚ v k.ú. Přestavky u Přerova, což bylo dohodnuto na kontrolním dni 13. 1. 2016, rozšíření obvodu pozemkové úpravy bylo oznámeno č.j. SPU 113086/2016 ze dne 8. 3. 2016.

Z výše uvedených důvodů dojde k **navýšení počtu měrných jednotek** u níže uvedených fakturačních celků takto:

Přehled dodatečných služeb:

FC	Název FC	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena bez DPH
1.2a	Doplnění stávajícího bodového pole v intravilánu obce			
1.4a	Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ			
1.7	Dokumentace nároků vlastníků			
2.1	Vypracování PSZ			
2.4	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků			
3.2	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI			
Dodatečné služby celkem				24.400,- Kč

Celkově se cena díla zvýší o 24 400,- Kč.

3. Předmětem tohoto dodatku je rovněž **snížení počtu MJ u fakturačního celku 2.2** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ z původních 45 MJ na 20 MJ dle skutečného provedení služeb.

Celkově se cena díla sníží o 10 000,- Kč.

4. Dále je předmětem dodatku č. 4 **změna termínů ukončení** níže uvedeného **dílčího fakturačního celku**:

1.7 Dokumentace nároků vlastníků na **29. 4. 2016**

Termíny odevzdání dílčích fakturačních celků:

1.2a Doplnění stávajícího bodového pole v intravilánu obce

1.4a Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ

byly stanoveny na **29. 4. 2016**.

Nové termíny jsou vyznačeny červeně v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VII smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH v Kč	345 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH v Kč	256 700 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH v Kč	91 900 Kč
Celková cena díla bez DPH	694 250 Kč
DPH 21%	145 793 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	840 043 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Ostatní ustanovení

Na základě sdělení zhotovitele nahrazuje od 1. 4. 2016 osobu zastupující zhotovitele v technických záležitostech

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 968-2014-521101, č. objednatele č.2: 03PT-001964 a č. zhotovitele: 141010, uzavřená dne 7. 10. 2014 nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: **31-03-2016**

V Brně dne: **15.04.2016**

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel Závodu Brno

V Olomouci dne: **31-03-2016**

Za zhotovitele:

jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o.

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SoD - KoPÚ Přestavky u Přerova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu					
1.2	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění					
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí					
1.2a	Doplnění stávajícího bodového pole v intravilánu obce					
1.3	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty					
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých a lesních porostech					
1.4	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. Č. 357/2013 Sb.					
1.4a	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. Č. 357/2013 Sb.					
1.5	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.6	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 včetně stabilizace plastovou značkou					
1.7	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků					
Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH v Kč						345 650
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
2.2	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ					
2.3	potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ					
2.4	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků					
2.5	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ					
Návrhové práce celkem (2.1 - 2.5.) bez DPH v Kč						256 700
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI					
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč						91 900

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH v Kč	345 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	256 700 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	91 900 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	694 250 Kč
DPH 21% v Kč	145 793 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	840 043 Kč

V Olomouci dne **31-03-2016**

V Olomouci dne **31-03-2016**

Za objednatele 1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Za objednatele 2:

15.04.2016

ředitel Závodu Brno
Ředitelství silnic a dálnic