


## SOUHRN ZMĚN V EVIDENČNÍCH LISTECH 1 - 14

Stavba:	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských				
Číslo smlouvy:	objednatel:	1470/2015/OI/ZFUN	zhotovitel:	40ŘP0407-15	
Změnu předkl:	AWT Rekulivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov				
Název změn:	Více a méně práce				

Změnový list:	Objekt:	Stručný popis:	VCP	MP	VCP+MP (bez DPH)
ZL č. 1	SO 01	Rekonstrukce kanalizace - odčetezení zbudělé strusky u křiž. ulic 28.října - Tvorkovských	16 348,61	0,00 Kč	16 348,61 Kč
ZL č. 2	SO 01	Rekonstrukce kanalizace - přípojka z č.p. 2015/15	32 757,40	0,00 Kč	32 757,40 Kč
ZL č. 3	SO 04	Rekonstrukce chodníků - dešťová kanalizace DN 150 od hranice č.p.243/186 a 384/3	34 050,93	0,00 Kč	34 050,93 Kč
ZL č. 4	SO 04	Rekonstrukce chodníků - bourací práce horkovodního kolektoru fy VEOLIA	26 354,23	0,00 Kč	26 354,23 Kč
ZL č. 5	SO 01	Rekonstrukce kanalizace - dvou kusů spojů DN 500 BETON	45 904,00	0,00 Kč	45 904,00 Kč
ZL č. 6	SO 04	Rekonstrukce chodníků - revizní šachta zasahující do obrubníku	3 074,53	0,00 Kč	3 074,53 Kč
ZL č. 7	SO 04	Rekonstrukce chodníků - výměnná vrstva	0,00	-372 862,48 Kč	-372 862,48 Kč
ZL č. 8	SO 03	Rekonstrukce komunikace - výměnná vrstva	0,00	-734 339,67 Kč	-734 339,67 Kč
ZL č. 9		0 - Ostatní a vedlejší náklady	0,00	-31 000,00 Kč	-31 000,00 Kč
ZL č. 10	SO 04	Rekonstrukce chodníků - obrubníky, mříže	0,00	-61 137,63 Kč	-61 137,63 Kč
ZL č. 11	SO 04	Rekonstrukce chodníků - zátěžové zkoušky	7 920,00	-12 000,00 Kč	-4 080,00 Kč
ZL č. 12	SO 04	Rekonstrukce chodníků - napojení svodu	10 611,90	0,00 Kč	10 611,90 Kč
ZL č. 13	SO 03	Rekonstrukce komunikace - ul. vpust' - poklop	3 263,15	0,00 Kč	3 263,15 Kč
ZL č. 14	SO 03	Rekonstrukce komunikace - Povrchy (Tvorkovských-E.Fily)	86 300,03	0,00 Kč	86 300,03 Kč
		Cena celkem v Kč bez DPH	266 584,78 Kč	-1 211 339,79 Kč	-944 755,01 Kč


  
AWT REKULIVACE A.S.  
 UL. S ŽIVĚ 41, 735 64 HAVÍŘOV, PRAHA 7, IČO 252 23 111

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských

**Místo:** Ostrava

**Datum:**

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava

**Projektant:**

**Zhotovitel:** AWT Rekulivace a. s.

**Zpracovatel:**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Změnové listy celkem</b>		<b>-944 755,01</b>	<b>-1 143 154,91</b>
ZL1	SO 01 Rekonstrukce kanalizace - odtěžení zbubřelé strusky u kříž. ulic 28.října -	16 348,61	19 781,82
ZL2	SO 01 Rekonstrukce kanalizace - přípojka z č.p. 2015/15	32 757,40	39 636,45
ZL3	SO 04 Rekonstrukce chodníků - dešťová kanalizace DN 150 od hranice č.p.243/186 a 384/3	34 050,93	41 201,62
ZL4	SO 04 Rekonstrukce chodníků - bourací práce horkovodního	26 354,23	31 888,62
ZL5	SO 01 Rekonstrukce kanalizace - dvou kusů spojů DN 500 BETON	45 904,00	55 543,84
ZL6	SO 04 Rekonstrukce chodníků - revizní šachta zasahující do	3 074,53	3 720,18
ZL7	SO 04 Rekonstrukce chodníků - výměnná vrstva	-372 862,48	-451 163,60
ZL8	SO 03 Rekonstrukce komunikace - výměnné vrstvy	-734 339,67	-888 551,00
ZL9	0 - Ostatní a vedlejší náklady	-31 000,00	-37 510,00
ZL10	SO 04 Rekonstrukce chodníků - obrubníky, mříže	-61 137,63	-73 976,53
ZL11	SO 04 Rekonstrukce chodníků - zátěžové zkoušky	-4 080,00	-4 936,80
ZL12	SO 04 Rekonstrukce chodníků - napojení svodu	10 611,90	12 840,40
ZL13	SO 03 Rekonstrukce komunikace - ul. vpust' -poklop	3 263,15	3 948,41
ZL14	SO 03 Rekonstrukce komunikace - Povrchy (Tvorkovských-E.Fily)	86 300,03	104 423,04
<b>Celkové náklady za stavbu</b>		<b>-944 755,01</b>	<b>-1 143 154,91</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:  Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  1 - SO 01 - Rekonstrukce kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 01	Číslo změny stavby:  1
---	--	------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele: 1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40RP0407/15

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** AWT - Rekulivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

**Gen.projektant (autorský dohled):** Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Přílohy:  1) Výkres situace  2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  1 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
---	---

**Popis a zdůvodnění změny:** 1 - SO 01 - Rekonstrukce kanalizace - odtěžení závadné strusky u křiž. ulic 28.října - Tvorkovských

**Popis:**  
Během provádění prací na odtěžení bobtnavé strusky v místě křižovatky Tvorkovských a 28. října bylo zjištěno, že vrstva nevhodné strusky sahá až do hloubky 4,3 m a musí se odtěžit po vrstvách (2\*4,8\*1+1\*4,8\*1,9+1\*1,6\*1,3) až na konečných 20,8 m3 oproti projektové dokumentaci uvedených 6 m3, tj. o 14,8 m3 navíc.

**Odtůvodnění změny:**  
v minulosti byl použit nevhodný materiál - struska, která zvětšuje objem a je nutné provést její odtěžení v plném rozsahu, provést nahradu lomovým kamenem frakce 32 - 63, aby nedocházelo k zvlnění komunikace. Jedná se o vícepráce zjištěné v průběhu realizace stavby, které nebylo možné předem předpokládat.

**časový vliv na plnění SoD:** -MÁ VLIV/ NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	16 348,61	0,18%	16 348,61

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / ..nesouhlasím..	jméno	OVAK a.s.	datum	2.7.17 2016 podpis
Technický dozor (TDS):	souhlasím / ..nesouhlasím..	jméno	OVAK a.s.	datum	2.7.17. 2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / ..nesouhlasím..	jméno	AWT Rekulivace a.s.,	datum	10.11. 2016 podpis
Provozovatel:	souhlasím / ..nesouhlasím..	jméno	OVAK a.s.	datum	9.2.17 2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / ..nesouhlasím..	jméno	SMO,	datum	24.11. 2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled položek" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tyrokovských

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

SO 01

Číslo změny stavby:

2

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele: 1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP0407/15

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: AWT - Rekulivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Přílohy:

- 1) Výkres situace
- 2) Stavební deník
- 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny: 1 - SO 01 - Rekonstrukce kanalizace - prověřená - funkční přípojka z č.p. 2015/15

Popis:

V průběhu realizace stavby provedeno prověření funkčnosti přípojky z domu č.p. 2015/15 a zjištěno, že tato přípojka je funkční. Tato přípojka není uvedena v projektu a rozpočtu stavby. Přípojku je nutné napojit na rekonstruovanou kanalizaci DN 600.

Odůvodnění změny:

Během rekonstrukce kanalizace byla zjištěna stávající funkční kanalizační přípojka k domu č. p. 2015/15, která z dodaných podkladů nebyla patrná, že se v daném místě nachází. Jedná se o vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby a nebylo je možno v žádném případě předvídat. Pro další pokračování výstavby je nezbytné tyto práce provést z důvodu funkčnosti kanalizační přípojky.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	32 757,40	0,37%	32 757,40

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 27.11.2016 podpis
Technický dozor (TDS):	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 27.11.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	AWT Rekulivace a.s.,	datum 10.11.2016 podpis
Provozovatel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 23.11.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	SMO,	datum 24.11.2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Typ a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 04

1 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40RP0407/15

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Přílohy:

- 1) Výkres situace
- 2) Stavební deník
- 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce:

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny: 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků - dešťová kanalizace DN 150 od hranice č.p.243/186 a 384/3

Popis:

Při provádění odtěžení podkladních vrstev chodníku u domu č.p.243/186 byla zjištěna pod chodníkem stará dešťová kanalizace, kterou je nutné přeložit do komunikace a napojit na nově budovanou kanalizaci v místě šachty Š 1.

Odůvodnění změny:

Aby bylo dodrženo projektovaných parametrů podkladních vrstev nově budovaného chodníku, je nutné starou dešťovou kanalizaci přeložit. Jedná se o vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby a nebylo je možno v žádném případě předvídat, protože při zpracování projektu nebyly k dispozici dostatečné podklady ke stávajícím inženýrským sítím od jednotlivých správců. Pro další pokračování výstavby je nezbytné tyto práce provést z důvodu vybudování chodníkového tělesa.

časový vliv na plnění SoD: **-MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	34 050,93	0,38%	34 050,93

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	OVAK a.s.	datum	21.11.2016	podpis
Technický dozor (TDS):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	OVAK a.s.	datum	21.11.2016	podpis
Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	AWT Rekultivace a.s.,	datum	10.11.2016	podpis
Provozovatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	OVAK a.s.	datum	23.11.2016	podpis
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	SMO	datum	24.11.2016	podpis

ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled lokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové  
rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS:

SO 04

Číslo změny stavby:

4

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP0407/15

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

**Gen.projektant (autorský dohled):** Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Přílohy:

- 1) Výkres situace
- 2) Stavební deník
- 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:** 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků - bourací práce horkovodního kolektoru fy Veolia Energie ČR, a. s.

**Popis:**

Při provádění odtěžení podkladních vrstev chodníku u domů č.p. 17 a 19 byl zjištěn pod chodníkem betonový kolektor, který brání vybudování podkladních vrstev chodníku v předepsaných rozměrech dle projektové dokumentace. Kolektor je nutné vybourat.

**Odůvodnění změny:**

Dotržení projektovaných rozměrů podkladních vrstev nově budovaného chodníku. Kolektor horkovodu neumožňuje dodržení projektovaných podkladních vrstev chodníku. Jedná se o vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby a nebylo je možno v žádném případě předvídat, protože při zpracování projektu nebyly k dispozici dostatečné podklady ke stávajícím inženýrským sítím ve správě Veolia Energie ČR, a. s. Pro další pokračování výstavby je nezbytné tyto práce provést.

**časový vliv na plnění SoD:** MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	26 354,23	0,30%	26 354,23

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	OVAK a.s.	datum	27.11.2016	podpis
Technický dozor (TDS):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	OVAK a.s.	datum	27.11.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	AWT Rekultivace a.s.,	datum	10.11.2016	podpis
Provozovatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	OVAK a.s.	datum	23.11.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	SMO,	datum	24.11.2016	podpis

ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled příkladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - třetí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníku na ul. Tvorkovských

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1 - SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

SO 01

Číslo změny stavby:

5

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP0407/15

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Přílohy:

- 1) Výkres situace
- 2) Stavební deník
- 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny: 1 - SO 01 - Rekonstrukce kanalizace - oprava dvou spojů DN 500 BETON

Popis:

Během realizace stavby bylo zjištěno, že stávající kanalizační potrubí DN 500 - BETON v úseku Š4 až Š6 je ve dvou spojích netěsné. Jedná se o vadu nezpůsobenou zhotovitelem, ale zjištěnou při prověřování stavu nefunkčního, souběžně ležícího betonového potrubí s kanalizací funkční.

Odůvodnění změny:

Oba spoje se musí utěsnit bezvýkopovou metodou - vyvločkování epoxidovým pryskyřicovým rukávem délky 2x1m. Tímto se zajistí těsnost potrubí a jeho řádná funkčnost.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	45 904,00	0,52%	45 904,00

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum	27.11.2016	podpis	
TDS:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum	27.11.2016	podpis	
Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	AWT Rekultivace a.s.,	datum	10.11.2016	podpis	
Provozovatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum	23.11.2016	podpis	
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	SMO,	datum	24.11.2016	podpis	

ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled okladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce chodníku, chodníků na ul. Tvořivských

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 04

4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníku

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40RP0407/15

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Přílohy:

- 1) Výkres situace
- 2) Stavební deník
- 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny: 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků - revizní šachta zasahující do obrubníku

Popis:

Při vytýčení chodníkových obrub bylo zjištěno, že stávající revizní šachta kanalizační přípojky domu č. p. 7 by zasahovala do nově kladených žulových obrub. Proto se musí poslední díl šachty vyměnit za díl, který nezasahuje do obruby.

Odůvodnění změny: Šachta je funkční musí být zachována.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	3 074,53	0,03%	3 074,53

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):  souhlasím /  nesouhlasím jméno OVAK a.s. datum 27.11.2016 podpis

TDS:  souhlasím /  nesouhlasím jméno OVAK a.s. datum 27.11.2016 podpis

Zhotovitel:  souhlasím /  nesouhlasím jméno AWT Rekultivace a.s., datum 30.11.2016 podpis

Provozovatel:  souhlasím /  nesouhlasím jméno OVAK a.s. datum 23.11.2016 podpis

Objednatel:  souhlasím /  nesouhlasím jméno SMO, datum 24.11.2016 podpis

ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled okladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

SO 04 / 3

Číslo změny stavby:

7

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OH/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP0407/15

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení méněpráce - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny: 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků - nerealizovaná část výměnné vrstvy

Popis: Výsledky kontrolních zatěžkávacích zkoušek neprokázaly nutnost provádět výměnu podkladních vrstev chodníků v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu v projektové dokumentaci, jedná se tudíž o méně práce.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
- 372 862,48	4,21%	0,00	0,00%	- 372 862,48

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):  souhlasím /  nesouhlasím jméno OVAK a.s. datum 21.11.2016 podpis

TDS:  souhlasím /  nesouhlasím jméno OVAK a.s. datum 21.11.2016 podpis

Zhotovitel:  souhlasím /  nesouhlasím jméno AWT Rekultivace a.s., datum 10.11.2016 podpis

Provozovatel:  souhlasím /  nesouhlasím jméno OVAK a.s. datum 25.11.2016 podpis

Objednatel:  souhlasím /  nesouhlasím jméno SMO, datum 24.11.2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled lokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvořivských

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

3 - SO 03 - Rekonstrukce komunikací

SO 03 / 1

8

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP0407/15

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

**Gen.projektant (autorský dohled):** Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:** 3 - SO 03 - Rekonstrukce komunikací - výměnné vrstvy

**Popis:**  
Výsledky kontrolních zatěžkávacích zkoušek prokázaly, že na ploše o výměře 2720,36 m<sup>2</sup> je nutné provést výměnu podkladních vrstev komunikace. Po výměně vrstev zátěžové zkoušky vyhověly. Práce byly provedeny v menším rozsahu než předpokládala projektová dokumentace, jedná se tudíž o méněpráce.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
- 734 339,67	8,29%	0,00	0,00%	- 734 339,67

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	OVAK a.s.	datum	27.11.2016 podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	OVAK a.s.	datum	27.11.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	AWT Rekultivace a.s.,	datum	10.11.2016 podpis
Provozovatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	OVAK a.s.	datum	23.11.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	SMO,	datum	24.11.2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníku na ul. Tvorkovských

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0 - Ostatní a vedlejší náklady

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

0 / 1

Číslo změny stavby:

0

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP0407/15

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení méněpráce- rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny: 0 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis:

Během realizace stavby zjištěny skutečnosti na nerealizovatelnost položek uvedených v příloženém rozpočtu na provedení - zhotovení geometrických plánů věcných břemen a technické infrastruktury, zaměřování osazených šachet geodetem průběžně, není potřeba.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>- 31 000,00</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>- 31 000,00</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):  souhlasím /  nesouhlasím jméno OVAK a.s. datum 21.11.2016 podpis

TDS:  souhlasím /  nesouhlasím jméno OVAK a.s. datum 21.11.2016 podpis

Zhotovitel:  souhlasím /  nesouhlasím jméno AWT Rekultivace a.s., datum 10.11.2016 podpis

Provozovatel:  souhlasím /  nesouhlasím jméno OVAK a.s. datum 23.11.2016 podpis

Objednatel:  souhlasím /  nesouhlasím jméno SMO, datum 24.11.2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Trunkovských Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 04 / 1	Číslo změny stavby: 10
---	--	---------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP0407/15

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

**Gen.projektant (autorský dohled):** Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

**Přílohy:**

- 1) Výkres situace
- 2) Protokoly s vlastníky
- 3) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet

Počet paré:	Příjemce:
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:** 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků

**Popis:**  
 Při realizaci bylo navrženo jednodušší technické řešení, osazení levnějšího chodníkového obrubníku u osmi kusů sklepních oken domů, místo osazení kovovými mřížemi.

časový vliv na plnění SoD: nemá vliv

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
- 61 137,63	0,69%	0,00	0,00%	- 61 137,63

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	OVAK a.s.	datum	21.11.2016 podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	OVAK a.s.	datum	21.11.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	AWT Rekultivace a.s.,	datum	10.11.2016 podpis
Provozovatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	OVAK a.s.	datum	23.11.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	SMO,	datum	24.11.2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvořimských

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS:

11

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 04 / 1

3 - SO 04 - Rekonstrukce chodníku

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele: 1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘPD407/15

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

**Gen.projektant (autorský dohled):** Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce:

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny: 3 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků- zátěžové zkoušky

**Popis:**  
Na KD bylo projektantem upřesněno provádění zkoušek hučnění a to: Zkouška únosnosti zemní pláně statickou deskou místo šesti kusů použit zkoušky zátěžovací dynamické 24 kusů.  
**Odůvodnění změny:**  
V místě chodníků je nutné provádět z důvodu inženýrských sítí uložených těsně pod ložnou vrstvou dlažby. Provedení statické zkoušky navržené v projektové dokumentaci by tyto sítě poškodily. Jedná se o méněpráce.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-12 000,00	-0,14%	7 920,00	0,09%	-4 080,00

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	OVAK a.s.	datum	21.11.2016	podpis
TDS:	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	OVAK a.s.	datum	21.11.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	AWT Rekultivace a.s.,	datum	10.11.2016	podpis
Provozovatel:	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	OVAK a.s.	datum	23.11.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	SMO,	datum	24.11.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků i na ul. Tvořkovských Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 04 / 3	Číslo změny stavby: 12
---	---	---------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele: 1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP0407/15

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava

Přílohy: 1) Výkres situace 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  1 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
---	---

Popis a zdůvodnění změny: 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků - uložení a napojení svodu pod terén

Popis:  
 Při realizaci rekonstrukce chodníků bylo zjištěno, že v místě domu č.p. 19 je svedena dešťová kanalizace na terén. Zástupce ÚMOB Ostrava Mar. Hory a Hulváky vznesl požadavek o napojení svodu pod úroveň chodníku a jeho napojení na stávající kanalizaci. Napojení je možné na kanalizační potrubí od domu č. p. 17 v délce 15m ve směru.

Odůvodnění změny:  
 Jedná se o změnu která vzešla z požadavku zástupce ÚMOB Ostrava Mar. Hory a Hulváky. Tato změna zajistí řádný odvod dešťových vod mimo chodník.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	10 611,90	0,12%	10 611,90

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / -nesouhlasím-	jméno	OVAK a.s.	datum	2.7.11.2016	podpis
TDS:	souhlasím / -nesouhlasím-	jméno	OVAK a.s.	datum	2.7.11.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / -nesouhlasím-	jméno	AWT Rekultivace a.s.,	datum	10.11.2016	podpis
Provozovatel:	souhlasím / -nesouhlasím-	jméno	OVAK a.s.	datum	2.3.11.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / -nesouhlasím-	jméno	SMO,	datum	24.11.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled lokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvorčkovských

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

3 - SO 03 - Rekonstrukce komunikací

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

SO 03 / 3

Číslo změny stavby:

13

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy  
objednatele: 1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP0407/15

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: AWT - Rekulivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní  
28/3114 Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní  
28/3114 Ostrava

Přílohy:

- 1) Stavební deník
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce:

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:** 1 - SO 03 - Rekonstrukce komunikace

Popis: Je nutné provést výškovou úpravu uliční vpusti na ulici Emila Fily a to z důvodů nutnosti odvedení dešťových vod a to ve vazbě na napojení komunikace ul. Emila Fily na komunikaci ulice Tvorčkovských.

Zdůvodnění: Jelikož předmětné práce nebyly součástí projektové dokumentace a zhotovitel nemohl předvídat tuto skutečnost, jedná se o vícepráce.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	3 263,15	0,04%	3 263,15

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):  souhlasím /  nesouhlasím / jméno OVAK a.s. datum 21.11.2016 podpis

TDS:  souhlasím /  nesouhlasím / jméno OVAK a.s. datum 21.11.2016 podpis

Zhotovitel:  souhlasím /  nesouhlasím / jméno AWT Rekulivace a.s., datum 10.11.2016 podpis

Provozovatel:  souhlasím /  nesouhlasím / jméno OVAK a.s. datum 2.3.11.2016 podpis

Objednatel:  souhlasím /  nesouhlasím / jméno SMO, datum 24.11.2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu,

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvořkovských  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
 3 - SO 03 - Rekonstrukce komunikaci

Číslo SO/PS /  
 / číslo změny SO/PS:  
 SO 03 / 3

Číslo změny stavby:

15

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy  
 objednatel: 1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP0407/15

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175

Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem  
 Nádražní 28/3114 Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem  
 Nádražní 28/3114 Ostrava

Přílohy:

- 1) Stavební deník
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet pi Příjemce :

- 1 x Objednatel
- 1 x TDS
- 1 x Zhotovitel  
Projektant
- 1 x (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změn 3 - SO 03 Rekonstrukce komunikace

Popis:

Na ulici Emila Fily je nutné provést položení povrchů asfaltů ve větším rozsahu a to z důvodů zajištění odvodnění tohoto místa.

Odůvodnění změny: V rámci rekonstrukce komunikací nebyly v projektové dokumentaci zahrnuty tyto práce v takovém rozsahu, aby bylo provedeno plynulé napojení ulice E. Fily. Jedná se o vícepráce.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	86 300,03	0,97%	86 300,03

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):  souhlasím /  nesouhlasím jméno OVAK a.s. datum 21.11.2016 podpis

TDS:  souhlasím /  nesouhlasím jméno OVAK a.s. datum 27.11.2016 podpis

Zhotovitel:  souhlasím /  nesouhlasím jméno AWT Rekultivace a.s., datum 16.11.2016 podpis

Provozovatel:  souhlasím /  nesouhlasím jméno OVAK a.s. datum 23.11.2016 podpis

Objednatel:  souhlasím /  nesouhlasím jméno SMO, datum 24.11.2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu,

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: