

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana Miroslava Kellera, tel.: +420 720 979 329, e-mail: miroslav.keller@scvk.cz k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 217/2020/OLCE

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dne 03.02.2020 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Cena díla dle SOD | 7.451.655,00 Kč bez DPH |
| Vícepráce dle změnového listu č. 02 | 435.898,35 Kč bez DPH |
| Cena díla celkem | 7.887.553,35 Kč bez DPH |
| Sazba 21% DPH | 1.656.386,30 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 9.543.939,65 Kč |
- 1.2.2. Text odst. 7.8.3. se ruší a nahrazuje se textem „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 20.11.2020“
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
Příloha č. 1: Návrh změny č.02/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

V Teplicích dne ____.



Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.


415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

Zhotovitel

V Praze dne 26-10- 2020



Ing. Josef Špryňar

Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.

(v plné moci)



Ing. Petr Ort

**Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s.**

(v plné moci)

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2020	
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 07.10.2020	
Název akce: LN027032 Kryry, Komenského – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem-	faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:		ne	
		na výkresy:		ne	
		na rozpočtové podklady:		ano	
		na jinou část smlouvy:		ano (termín plnění)	
Popis a zdůvodnění změny: - zvýšený rozsah sanace rekonstruovaných šachet - zvýšená kubatura bouracích prací a souvisejících zemních prací, při obnažení jsou zjištěny větší rozměry stávajících monolitických šachet oproti předpokladu PD - zvýšený rozsah prací na reprofilaci stěn stávajících šachet, zjištěny výdutě a větší rozsah poškození stěn - při monitoringu při zahájení prací zjištěn větší počet závad a větší rozsah nutných oprav kanalizačních přípojek v místě napojení na hlavní stoku, původní monitoring jako podklad PD je z období 04/2017 - odečet sond					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ANO - zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 435.898,35 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7.887.553,35 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 51 (padesátjedna kalendářních dní) do 20.11.2020		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 435.898,35 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 435.898,35 Kč bez DPH, tj. 5,85% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 15.215,89 Kč bez DPH, tj. 0,20 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby 435.898,35 Kč bez DPH, tj. 5,85% nabídkové ceny. Cena méněprací dle všech Změnových listů činí - 15.215,89 Kč Kč bez DPH, tj. 0,2% nabídkové ceny. Součet absolutních hodnot víceprací a méněprací všech změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 451.114,25 Kč bez DPH. tj. 6,05%					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11 listů					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					
					07 -10- 2020

