

Dodatek č. 2.
ke
Smlouvě o dílo č. 114/2019,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.6.2020

„Rekonstrukce strážnice Kyje“
(dále jen “smlouva”)
uzavřené dne 13.6.2019 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. BULDIX s.r.o.

se sídlem: K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 1
IČ:24204811 DIČ: CZ24204811
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v rejstříku vedeném MSP pod sp. zn. C 188432
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace a vypořádání více a méněprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Důvodem změny termínu realizace jsou realizace více a méně prací, jako jsou například rušení plynovodní přípojky, elektromontážní práce, vytápění, výkopové práce komunikace, bourání komína, nátěry ocelových konstrukcí, jímka, podhledy, vodoměr, vrata, vjezdová brána, plot, žebřík, okapový chodník, VON, dlažba, opěrná zeď, vsakovací jímka, balkon,

zrcadla, chodník, ZTI, zelená střecha. Souhrnná rekapitulace více a méněprací je přílohou č. 1 (Změnový list č.1-28) tohoto dodatku.

II.

1. Dohodou smluvních stran se termín dokončení díla dle odst. IV bodu 2. Smlouvy o dílo prodlužuje, nejdéle však do 13.9.2020.
2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných více a méněprací dle změnového listu v příloze dodatku č. 2, dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 8 800 003,52 Kč vč. DPH** (slovy: osm milionů osm set tisíc tři korun českých padesát dva haléřů).

Cena ze smlouvy 114/2019 vč. DPH	8 091 666,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH	708 337,52 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	osm milionů osm set tisíc tři korun českých padesát dva haléřů
Cena celkem vč. DPH	8 800 003,52 Kč

Dochází tedy k navýšení původní ceny celkem o **708 337,52 Kč vč. DPH**, a to z důvodu technické nemožnosti zhotovení díla tak, jak bylo původně navrženo.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Soupis více a méněprací (Změnový list č. 1-28), včetně nacenění

V Praze dne

V Praze dne

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:

xxx
jednatel
BULDIX s.r.o.