

DODATEK č.2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. 585-2020-514204

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou**

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky
Rychnov nad Kněžnou

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky
Rychnov nad Kněžnou

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)



z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

P O P R spol. s r.o.

Sídlo:

Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený:

Ing. Vladimír Pražák, jednatel

tel./fax:



e-mail:



ID DS:

v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 

tel./fax:



e-mail:



bankovní spojení:

Komerční banka Hradec Králové – Slezské Předměstí

číslo účtu:

894044-511/0100

IČO:

46509283

DIČ:

CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové**, oddíl **C**, vložka **2285**

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 16. 7. 2020 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby „**Tutleky - polní cesta C1 na ppč 3394**“ (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel podal dne 4.11.2020 žádost (č.j. SPU 403738/2020) o prodloužení lhůty doby plnění a to z 6.11.2020 na 31.5.2021. Tuto žádost odůvodnil přetrvávajícími nevhodnými klimatickými podmínkami, které jsou prakticky po celou dobu realizace díla. Jako důkaz mimořádné situace přiložil přehled denních úhrnů srážek v oblasti za období červenec až říjen 2020, z nichž je patrné, že se opakovaně vyskytovaly velmi vydatné srážky, které způsobily opožděný nástup na stavbu, silné opakované podmáčení terénu a poškození rozestavěného díla během provádění. Další skutečností, která zapříčinila zpoždění se započítáním prací, byla opožděná sklizeň polních plodin oproti předpokladu na části pozemků určených k realizaci stavby (potvrzení vedené pod č.j. SPU 388274/2020). Negativní působení srážek na rozestavěné dílo bylo řešeno také na kontrolním dni konaném dne 29.10.2020, kde stavební dozor konstatoval, že nedojde-li k výraznému zlepšení počasí nelze dodržet technologii výstavby s tím, že v takto podmáčeném terénu nelze dílo realizovat a přímo doporučil prodloužit termín předání díla. Zhotovitel zároveň požaduje možnost dílčí fakturace, tj. fakturovat odvedené a stavebním dozorem odsouhlasené, dosud skutečně provedené práce na realizaci této zakázky. Dílo je téměř hotové a jeho dokončení brání pouze neobvyklé podmáčení terénu, které se nedalo v tomto rozsahu předpokládat.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla, možnosti dílčí fakturace a předání díla po částech.

I.

1. Dosavadní text bodu 1. a 4. písmena c), d) článku V. smlouvy se mění a nový text zní takto:
 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.5.2021
 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - c. Termín dokončení stavebních prací: 31.5.2021
 - d. Termín předání a převzetí díla: 31.5.2021 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
2. V souladu s bodem 28. článku IX. smlouvy o dílo se tímto dodatkem sjednává možnost předat a převzít dílo po částech.
3. Dosavadní text bodu 2. článku IV. smlouvy se mění a nový text zní takto:
 2. Objednatel neposkytuje zálohy.
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla (části díla) a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla (části díla). Součástí faktury

budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 5.12. příslušného roku.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele č. 585-2020-514204 na provedení stavby „**Tutleky - polní cesta C1 na ppč 3394**“
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

V Rychnově n. Kn. dne 06.11.2020

V Hradci Králové dne 05.11.2020

Mgr. Alena Rufferová

Ing. Vladimír Pražák

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

jednatel

Státní pozemkový úřad

objednatel

zhotovitel