

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Krajská komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>103.1.2a-N/01</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
--	---	------------------------

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 000660001 DIČ: CZ000660001

Společnost „ČNES - SWIETELSKY“  
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno  
IČ: 477 81 734  
správce společnosti  
ČNES dopravní stavby, a.s.

společník  
SWIETELSKY stavební a.s.  
Odštěpný závod Dopravní stvby STŘED  
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín  
IČ: 480 35 599

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno  
IČ: 477 81 734

## Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	186 674,53	186 674,53
1.4	0,00	0,00	0,00
1.5	0,00	0,00	0,00
<b>Suma ZBV č.</b>	<b>Cena navrhovaných Změn záporných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn kladných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</b>
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>186 674,53</b>	<b>186 674,53</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>103.1.2a-N/01</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>		

Strany smlouvy o dílo č. S - 2079/00066001/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2019 (dále jen Smlouva);

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: Sdružení společnost "ČNES - SWIETELSKY" správce společnosti ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

272 01 Kladno-Kročehlavý

společník SWIETELSKY Stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	43	počet listů

Paré č.	Příjemce
1+2	Objednatel
3+4	Zhotovitelem
5	Projektant
6	Stavení dozor
7	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předmětem změny je provedení prací nad rámec prací uvažovaných v zadávací dokumentaci stavby. Dne 19.3.2020 se uskutečnila za účasti Zhotovitele a TDS prohlídka odřezovaného povrchu stavebního objektu SO 103.1 ve staničení km 0,000 - 2,838. S ohledem na charakter a vizuální povahu zastíženého materiálu povrchu bylo ze strany Zhotovitele zajištěno provedení laboratorních zkoušek s cílem určit únosnost konstrukce. Toto měření prokázalo významně negativní výsledky únosnosti konstrukčních vrstev krajů vozovky, na kterých měla být dle PDPS provedena recyklace za studena. S ohledem na zjištěný stav podkladní vrstvy vozovky bylo dohodnuto, že výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek a klasifikace materiálů budou poskytnuty projektantovi stavby, za účelem navrzení dalšího postupu, resp. za účelem navrzení vhodného technického řešení, které zabezpečí provedení díla v souladu s platnými technickými předpisy a v náležité kvalitě. Tyto skutečnosti byly zapsány do SD. Současně byl geotechnickou laboratoří ALGEO TEST s.r.o. zpracován dokument "Návrh sanace krajů vozovky", který navrhuje možné varianty sanací. Autorský dozor stavby na základě těchto skutečností předložil dle 23.4.2020: "Stanovisko AD k návrhu sanace podloží". Dne 27.5.2020 proběhlo místní šetření, jehož smyslem bylo vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde byly zahájeny práce na sanacích krajů komunikace. Vizuální prohlídka provedených míst sanací v rámci tohoto šetření prokázala a konstatovala, že nevhodný a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených lokacích pro sanaci, ale že současný určený rozsah sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky. V souvislosti se zjištěním nových skutečností na KD č. 6 Objednatel vyzval Zhotovitele, aby ve spolupráci s AD A TDS navrhl a ocenil způsob řešení nastalé situace. Na základě závěrů zmíněného KD zhotovitel, TDS a AD předložili návrh změny, vhodné pro minimalizaci dopadů nepředvídatelných fyzických podmínek zjištěných prováděných prací. Tento návrh změny spočívá v sanaci krajů téměř v celé délce komunikace po obou stranách vozovky. Nezbytnou součástí této ZBV je vzorový příčný řez, ve kterém je vyznačena navrhovaná oprava. Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto práce Objednatel jednájící s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>186 674,53</b>	<b>186 674,53</b>	<b>186 674,53</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Bronislav Vacek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Nikola Píšková, Dis	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Miroslav Fuksa	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Jan Zákostelský, DiS.	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlouvy a podmíněk. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Vladimír Ložek	datum	podpis
	jméno	Ing. Rastislav Súfovský	datum	podpis

Číslo paré:

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavěného objektu/provozního souboru (SO/PS):

103.1.2b-N/01

2

Název stavěného objektu/provozního souboru (SO/PS):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 000660001 DIČ: CZ000660001

Společnost „ČNES - SWIETELSKY“

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

správce společnosti

ČNES dopravní stavby, a.s.

společník

SWIETELSKY stavební a.s.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 480 35 599

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

## Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	185 490,53	185 490,53

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	185 490,53	185 490,53

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>103.1.2b-N/01</b>	Číslo ZBV: <b>2</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rekonstrukce komunikace - NEUZNAATELNÉ NÁKLADY</b>		
Strany smlouvy o dílo č. S - 2079/00066001/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5 Zhotovitel: Sdružení společnost "ČNES - SWIETELSKY" správce společnosti ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno 272 01 Kladno-Kročeňhlavy společník SWIETELSKY Stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín		

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1+2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3+4	Zhotovitelem
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	Projektant
5. Přehled	6	Stavění dozor
6. Přehled dalších dokladů	7	Supervize
Další doklady	43	počet listů

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předmětem změny je provedení prací nad rámec prací uvažovaných v zadávací dokumentaci stavby. Dne 19.3.2020 se uskutečnila za účasti Zhotovitele a TDS prohlídka odfrézovaného povrchu stavebního objektu SO 103.1 ve staničení km 0,000 - 2,838. S ohledem na charakter a vizuální povahu zastíženého materiálu povrchu bylo ze strany Zhotovitele zajištěno provedení laboratorních zkoušek s cílem určit únosnost konstrukce. Toto měření prokázalo významně negativní výsledky únosnosti konstrukčních vrstev krajů vozovky, na kterých měla být dle PDPS provedena recyklace za studena. S ohledem na zjištěný stav podkladní vrstvy vozovky bylo dohodnuto, že výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek a klasifikace materiálů budou poskytnuty projektantovi stavby, za účelem navržení dalšího postupu, resp. za účelem navržení vhodného technického řešení, které zabezpečí provedení díla v souladu s platnými technickými předpisy a v náležitě kvalitě. Tyto skutečnosti byly zapsány do SD. Současně byl geotechnickou laboratoří ALGEO TEST s.r.o. zpracován dokument: "Návrh sanace krajů vozovky", který navrhuje možné varianty sanací. Autorský dozor stavby na základě těchto skutečností předložil dne 23.4.2020: "Stanovisko AD k návrhu sanace podloží". Dne 27.5.2020 proběhlo místní šetření, jehož smyslem bylo vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde byly zahájeny práce na sanacích krajů komunikace. Vizuální prohlídka provedených míst sanací v rámci tohoto šetření, prokázala a konstatovala, že nevhodný a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených lokacích pro sanaci, ale že současný určený rozsah sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky. V souvislosti se zjištěním nových skutečností na KD č. 6 Objednatel vyzval Zhotovitele, aby ve spolupráci s AD A TDS navrhl a ocenil způsob řešení nastalé situace. Na základě závěrů zmíněného KD zhotovitel, TDS a AD předložili návrh změny, vhodné pro minimalizaci dopadů nepředvídatelných fyzických podmínek zjištěných prováděných prací. Tento návrh změny spočívá v sanaci krajů téměř v celé délce komunikace po obou stranách vozovky. Nezbytnou součástí tohoto ZBV jsou také vodorovné příčné řezy, ve kterých je vyznačena navrhovaná oprava. Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto práce Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	185 490,53	185 490,53	185 490,53

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Bronislav Vacek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Nikola Pišková, Dis.	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Miroslav Fuksa	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Jan Zákostelský, Dis.	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Vladimír Ložek	datum	podpis
	jméno	Ing. Rastislav Súfovský	datum	podpis
				Číslo pe

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>103.1.1-U/01</b>	Číslo ZBV: <b>3</b>
--	--	------------------------

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 000660001 DIČ: CZ000660001

Společnost „ČNES - SWIETELSKY“  
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno  
IČ: 477 81 734  
správce společnosti  
ČNES dopravní stavby, a.s.

společník  
SWIETELSKY stavební a.s.  
Odštěpný závod Dopravní stvby STŘED  
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín  
IČ: 480 35 599

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno  
IČ: 477 81 734

## Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00
3.2	0,00	0,00	0,00
3.3	0,00	9 114 527,59	9 114 527,59
3.4	0,00	0,00	0,00
3.5	0,00	0,00	0,00
<b>Suma ZBV č.</b>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>9 114 527,59</b>	<b>9 114 527,59</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace - UZNATELNĚ NÁKLADY

103.1.1-U/01

3

Strany smlouvy o dílo č. S - 2079/00066001/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: Sdružení společnost "ČNES - SWIETELSKY", správce společnosti ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

272 01 Kladno-Kročehlav

společník SWIETELSKY Stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	43	počet listů

Paré č.

Příjemce

1+2	Objednatel
3+4	Zhotovitelem
5	Projektant
6	Stavební dozor
7	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předmětem změny je provedení prací nad rámec prací uvažovaných v zadávací dokumentaci stavby. Dne 19.3.2020 se uskutečnila za účasti Zhotovitele a TDS prohlídka odfrézovaného povrchu stavebního objektu SO 103.1. ve staničení km 0,000 - 2,838. S ohledem na charakter a vizuální povahu zasazeného materiálu povrchu bylo ze strany Zhotovitele zajištěno provedení laboratorních zkoušek s cílem určit únosnost konstrukce. Toto měření prokázalo významně negativní výsledky únosnosti konstrukčních vrstev krajů vozovky, na kterých měla být dle PDPS provedena recyklace za studena. S ohledem na zjištěný stav podkladní vrstvy vozovky bylo dohodnuto, že výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek a klasifikace materiálů budou poskytnuty projektantovi stavby, za účelem navržení dalšího postupu, resp. za účelem navržení vhodného technického řešení, které zabezpečí provedení díla v souladu s platnými technickými předpisy a v náležité kvalitě. Tyto skutečnosti byly zapsány do SD. Současně byl geotechnickou laboratoří ALGEO TEST s.r.o. zpracován dokument: "Návrh sanace krajů vozovky", který navrhuje možné varianty sanací. Autorský dozor stavby na základě těchto skutečností předložil dle 23.4.2020: "Stanovisko AD k návrhu sanace podloží". Dne 27.5.2020 proběhlo místní šetření, jehož smyslem bylo vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde byly zahájeny práce na sanacích krajů komunikace. Vizuální prohlídka provedených míst sanací v rámci tohoto šetření, prokázala a konstatovala, že nevhodný a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených lokacích pro sanaci, takže současný určený rozsah sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní vrstvě vozovky. V souvislosti se zjištěnými novými skutečnostmi na KD č. 6 Objednatel vyzval Zhotovitele, aby ve spolupráci s AD A TDS navrhl a ocenil způsob řešení nastalé situace. Na základě závěrů výše zmíněného KD zhotovitel, TDS a AD předložili návrh změny, vhodné pro minimalizaci dopadů nepředvídatelných fyzických podmínek zjištěných prováděných prací. Tento návrh změny spočívá v sanaci krajů téměř v celé délce komunikace po obou stranách vozovky. Nezbytnou součástí této ZBV je také vzorový příčný řez, ve kterém je vyznačena navrhovaná oprava. Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto práce Objednatel jednajícím s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	9 114 527,59	9 114 527,59	9 114 527,59

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	Jméno	Bronislav Vacek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Nikola Pišková, Dis.	datum	podpis
Stavební dozor	Jméno	Ing.Miroslav Fuksa	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	Jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	Jméno	Jan Zákostelský, Dis.	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány v příloze a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jedna zastoupení Objednatel a Zhotovitelé své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) Jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel Jméno Ing.Vladimír Ložek datum podpis

Jméno Ing. Rastislav Súfovský datum podpis

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce - UZNATELNÉ POLOŽKY

105.2-U/01

4

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 000660001 DIČ: CZ000660001

Společnost „ČNES - SWIETELSKY“

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

správce společnosti

ČNES dopravní stavby, a.s.

společník

SWIETELSKY stavební a.s.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 480 35 599

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

## Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	1 469 281,70	1 469 281,70

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	1 469 281,70	1 469 281,70

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce</b>	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>105.2-U/01</b>	Číslo ZBV: <b>4</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ POLOŽKY</b>		
Strany smlouvy o dílo č. S - 2079/00068001/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: KÚSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 6 Zhotovitel: Sdružení společnost "ČNES - SWIETELSKY" správce společnosti ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno 272 01 Kladno-Kročehlav společník SWIETELSKY Stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín		

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	33	počet listů

Paré č.	Příjemce
1+2	Objednatel
3+4	Zhotovitelem
5	Projektant
6	Stavení dozor
7	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předmětem změny je provedení prací nad rámec prací uvažovaných v zadávací dokumentaci stavby. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem na objektu SO 103.1 bylo po dohodě s TDS a AD v úseku stavebních objektů SO 105.2 přistoupeno k provedení obdobného postupu jako na již zmíněném objektu SO 103.1. Dne 25.3.2020 bylo na uvedených stavebních objektech provedeno odfrézování oken pro následné provedení statických zatěžovacích zkoušek a odebrání vzorků pro zatřídění a stanovení dalších hodnot vlastností zeminy. Provedené statické zkoušky na těchto objektech prokázaly negativní výsledky únosnosti konstrukčních vrstev vozovky, na kterých měla být stejně jako na objektu SO 103.1 dle PDPS provedena recyklace za studena na místě. S ohledem na zjištěný stav podkladní vrstvy vozovky bylo dohodnuto, že výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek a klasifikace materiálů budou poskytnuty projektantovi stavby, za účelem navržení dalšího postupu, resp. za účelem navržení vhodného technického řešení, které zabezpečí provedení díla v souladu s platnými technickými předpisy a v náležité kvalitě. Tyto skutečnosti byly zapsány do SD. Autorský dozor stavby na základě těchto skutečností předložil dle 23.4.2020: "Stanovisko AD k návrhu sanace podloží". Dne 27.5.2020 proběhlo místní šetření, jehož smyslem bylo vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde byly zahájeny práce na sanacích krajů komunikace. Vizualní prohlídka provedených míst sanací v rámci tohoto šetření, prokázala a konstatovala, že nevhodný a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených lokacích pro sanaci, a tedy, že současný určený rozsah sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky. V souvislosti se zjištěním nových skutečností na KD č. 6 Objednatel vyzval Zhotovitele, aby ve spolupráci s AD a TDS navrhl a ocenil způsob řešení nastalé situace. Na základě závěrů zmíněného KD Zhotovitel, TDS a AD předložili návrh změny, vhodné pro minimalizaci dopadů nepředvídatelných fyzických podmínek zjištěných prováděných prací. Tento návrh změny spočívá v sanaci krajů téměř v celé délce komunikace po obou stranách vozovky. Nezbytnou součástí této ZBV je také vzorový příčný řez, ve kterém je vyznačena navrhovaná oprava. Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto práce Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 469 281,70	1 469 281,70	1 469 281,70

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Bronislav Vacek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Nikola Píškova, Dis.	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing.Miroslav Fuksa	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Jan Zákostelský, Dis.	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstává práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Vladimír Ložek	datum	podpis
	jméno	Ing. Rastislav Súfovský	datum	podpis

Číslo par.



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**105.4-U/01**

Číslo ZBV:

**5**

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 000660001 DIČ: CZ000660001

Společnost „ČNES - SWIETELSKY“

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

správce společnosti

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

společník

SWIETELSKY stavební a.s.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 480 35 599

## Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	3 401 485,73	3 401 485,73

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	3 401 485,73	3 401 485,73

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce</b>	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>105.4-U/01</b>	Číslo ZBV: <b>5</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY</b>		
Strany smlouvy o dílo č. S - 2079/00066001/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 6 Zhotovitel: Sdružení společnost "ČNES - SWIETELSKY" správce společnosti ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno 272 01 Kladno-Kročehlavy společník SWIETELSKY Stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín		

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1+2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3+4	Zhotovitelem
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin	6	Stavení dozor
6. Přehled dalších dokladů	7	Supervize
Další doklady	33	počet listů

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předmětem změny je provedení prací nad rámec prací uvažovaných v zadávací dokumentaci stavby. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem na objektu SO 103.1 bylo po dohodě s TDS a AD v úseku stavebních objektů SO 105.4 přistoupeno k provedení obdobného postupu jako na již zmíněném objektu SO 103.1. Dne 25.3.2020 bylo na uvedených stavebních objektech provedeno odřezování oken pro následné provedení statických zatěžovacích zkoušek a odebrání vzorků pro zatřídění a stanovení dalších hodnot vlastností zeminy. Provedené statické zkoušky na těchto objektech prokázaly negativní výsledky únosnosti konstrukčních vrstev vozovky, na kterých měla být stejná jako na objektu SO 103.1 dle PDPS provedena recyklace za studena na místě. S ohledem na zjištěný stav podkladní vrstvy vozovky bylo dohodnuto, že výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek a klasifikace materiálů budou poskytnuty projektantovi stavby, za účelem navržení dalšího postupu, resp. za účelem navržení vhodného technického řešení, které zabezpečí provedení díla v souladu s platnými technickými předpisy a v náležité kvalitě. Tyto skutečnosti byly zapsány do SD. Autorský dozor stavby na základě těchto skutečností předložil dle 23.4.2020: "Stanovisko AD k návrhu sanace podloží". Dne 27.5.2020 proběhlo místní šetření, jehož smyslem bylo vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde byly zahájeny práce na sanacích krajů komunikace. Vizualní prohlídka provedených míst sanací v rámci tohoto šetření prokázala a konstatovala, že nevhodný a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených lokacích pro sanaci, ale že současný určený rozsah sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky. V souvislosti se zjištěním nových skutečností na KD č. 6 Objednatel vyzval Zhotovitele, aby ve spolupráci s AD a TDS navrhl a ocenil způsob řešení nastálé situace. Na základě závěrů zmíněného KD zhotovitel, TDS a AD předložili návrh změny, vhodný pro minimalizaci dopadů nepředvídatelných fyzických podmínek zjištěných prováděných prací. Tento návrh změny spočívá v sanaci krajů téměř v celé délce komunikace po obou stranách vozovky. Nezbytnou součástí této ZBV jsou také vzorové příčné fezy, ve kterých je vyznačena navrhovaná oprava. Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto práce Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	3 401 485,73	3 401 485,73	3 401 485,73

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Bronislav Vacek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Nikola Pišková, Dis.	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Miroslav Fuksa	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Jan Zákostelský, Dis.	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněn dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstává práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Vladimír Ložek	datum	podpis
	jméno	Ing. Rastislav Súfovský	datum	podpis

Číslo paré: