



KUJIP018AHX1

he sub. č. 732/20
z. 1610

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/150 Dobrá nad Sázavou – Světlá nad Sázavou, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina,

zastoupený hejtnanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

Adresa:

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava,

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtnan, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4050005000/6800

IČO:

70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.1. Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s., zastoupený představenstvem společnosti složeným z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva, přičemž za představenstvo jednají vždy dva jeho členové nebo písemně pověřený člen

Adresa:

Táborská 31, 140 16 Praha 4

zástupce pro věci smluvní:

představenstvo společnosti složené z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva

zástupce pro věci technické:

Ing. Marie Charvátová

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

1700041/0100

IČO:

26475081

DIČ:

CZ26475081

zápis v obchodním rejstříku:

B 7326 Městský soud v Praze

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

V souvislosti s žádostí o územní rozhodnutí, kdy zhotovitel obdržel další požadavky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu na doplnění dokladů

k podané žádosti, nelze dodržet původní termín k odevzdání pravomocného územního rozhodnutí. Jedná se o doplnění některých stanovisek, které zhotovitel nemohl předpokládat (např. stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor informatiky) a stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., kde je nejprve nutné uzavřít smlouvu o provedení přeložky. Toto je vzhledem k nutnosti zavedení do systému smluv kraje, schválení a projednání odborem dopravy a vedením kraje, činnost vyžadující delší časové období.

Na základě čl. 13 odstavce 13.2 smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2020 se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy, předpoklad únor 2020
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 4 měsíců od podpisu smlouvy předpoklad červen 2020
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. b)	do 4 měsíců od vypracování DÚR předpoklad říjen 2020
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. c)	do 4 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí předpoklad únor 2021
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. d)	do 4 měsíců od vypracování DSP předpoklad červen 2021
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. e)	do 3 měsíců od vypracování DSP - předpoklad květen 2021
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení”

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy, předpoklad únor 2020
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 4 měsíců od podpisu smlouvy předpoklad červen 2020
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. b)	do 9 měsíců od vypracování DÚR předpoklad březen 2021
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. c)	do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí předpoklad květen 2021
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. d)	do 4 měsíců od vypracování DSP předpoklad září 2021
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. e)	do 4 měsíců od vypracování DSP - předpoklad září 2021
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení"

Článek II

- Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 130887, č. zhotovitele 12-0058-0100 ze dne 18. 2. 2020 tímto dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 130887, č. zhotovitele 12-0058-0100 ze dne 18. 2. 2020.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne **30. 10. 2020**


V Praze dne **30. 10. 2020**

Objednatel:

v2.   | 16

Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Zhotovitel:


Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva


Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

Oreco Hydroprojekt a.s.
Ústředí Praha
Tobolova 21, 140 16 Praha 4