

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

1. Nemocnice Tábor, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463

se sídlem: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

zastoupená: Ing. Ivo Houška, MBA – předseda představenstva,

MUDr. Jana Chocholová – místopředseda představenstva

IČ: 26095203

DIČ: CZ26095203

Kontaktní osoba: Josef Markvart

Bankovní spojení: ČSOB Tábor

Číslo účtu: 199229020/0300

dále jen „objednatel“

2. HES stavební s.r.o.

vedená v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239567

se sídlem: Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4

zastoupená: Michalem Jakubcem, jednatelem

IČ: 281 43 213

DIČ: CZ 281 43 213

číslo účtu: 204633379/0600, 2051108504/8040

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., Oberbank a.s.,

telefon, fax, e-mail:

dále jen „zhotovitel“

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29.07.2016 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba parkoviště“ podle projektové dokumentace zpracované obchodní firmou Zenkl CB, spol. s r.o., se sídlem Jírovцова 2, 370 01 České Budějovice, IČO: 281 313 39. Vzhledem k nemožnosti započítí realizace díla z důvodu chybějícího stavebního povolení se Smluvní strany dohodly na změně termínů plnění a v souvislosti s tím na změně výše uvedené smlouvy o dílo, a to takto:

II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mezi objednatel a zhotovitelem mění:

ČL. VI - Termín plnění, odst. 1 ve znění:

1. Staveniště bude předáno a převzato nejpozději do 5 dnů po podpisu smlouvy a vyklizeno do 5 dnů po písemném protokolárním předání díla zadavateli, pokud nebudou překážky

na straně objednatele. Termín pro dokončení díla a protokolárního předání celého díla bude **42 dnů** od převzetí staveniště. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram výstavby díla (příloha č. 2). Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle harmonogramu výstavby.

který se nahrazuje tímto novým zněním:

„ČL. VI - Termín plnění, odst. 1:

-
1. *Staveniště bude předáno a převzato nejpozději do 5 dnů po doložení pravomocného stavebního povolení ze strany objednatele a vyklizeno do 5 dnů po písemném protokolárním předání díla zadavateli, pokud nebudou překážky na straně objednatele. Termín pro dokončení díla a protokolárního předání celého díla bude 42 dnů od převzetí staveniště. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram výstavby díla (příloha č. 2). Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle harmonogramu výstavby.“*

**III.
Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č. 2 je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku č.1 (jakož i ostatní odstavce zmíněného čl. VI) zůstávají nedotčena.

Dodatek smlouvy č. 1 je uzavřen podpisem statutárních zástupců smluvních stran.

V Táboře dne 02.08.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivo Houška, MBA,
předseda představenstva

.....
Michal Jakubec,
jednatel

.....
MUDr. Jana Chocholová,
místopředsedkyně představenstva