

název díla:	Oprava OCK J15 kolektor Žižkov		
smlouva číslo:	SODM - 18/2020	ze dne:	09.06.2020
zhotovitel:	INGMAR, spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	04.11.2020	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	15.02.2021		

Popis změny, případně náčrtek : 1.

V průběhu stavebních prací na propojení mezi prostorem VZT a J15 bylo zjištěno, že v místě nového průchdu je zabetonován U profil a o cca 40 cm blíže k J15 a o cca 30cm výše hajcman. Investor požaduje vyřezání hajcmanu a jeho uchycení k U profilu a provedení rozšířené betonáže v bezprostředním prostoru průchodu. viz příloha 2. V průběhu stavby byla odhalena kolize OCK se stávajícím vedením odbočné větve vodovodu, investor požaduje jeho přetrasování. viz příloha

3. Investor požaduje přemístění stávajícího osvětlení pro lepší osvit pochozích ploch. viz příloha

4. Zhotovitel oslovil dne 24.6.2020 TSK za účelem vydání Koordinačního zápisu, který byl vydán 9.7.2020. Zároveň Zhotovitel dne 1.7.2020 oslovil vlastníky pozemku č 4128/1, který obklopuje vstup do kolektoru na J15 pro realizaci potřebného záboru pro zdárný průběh stavby. Tímto vlastníkem je 6 osob. Vlastníci pozemku i přes vstřícnou komunikaci ze strany Zhotovitele podepsali Souhlas se zábořem až 10.9.2020. Z tohoto důvodu musel být začátek prací posunut až na půlku září. Zadavatel stanovuje nově dokončení díla na 15.2.2021.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Josef Kočí	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za investora:	Martin Frejlach	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Petr Mareš	Podpis:

Změna záměru dle §222 1,65%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	3 760 291,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	61 894,98 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 822 185,98 Kč

Zpracoval: Martin Frejlach V Praze dne: 20.10.2020