

**DODATEK č. 01**

ke SMLOUVĚ O DÍLO evid.č. TST: 73/20, zak.č. A.T.: 1894/20 ze dne 15.05.2020,  
uzavřené ve smyslu § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1) Objednatel:**

**Firma:** Teplárna Strakonice, a.s.  
**Sídlo:** Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice  
společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,  
vločka 636  
**IČ:** 60826843  
**DIČ:** CZ60826843  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a. s. pobočka Strakonice  
**Číslo účtu:** 1387714044/2700  
**Společnost zastoupena:** Ing. Pavel Hříděl, předseda představenstva  
Ing. Terezie Houdková, člen představenstva  
(dále též jen jako „objednatel“)

a

**2) Zhotovitel:**

**Firma:** AIR TECHNIC s.r.o.  
**Sídlo:** Praha 6, Dejvice, Na Kocínce 210/3, PSČ 160 00  
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vločka 5743  
**IČ:** 44268190  
**DIČ:** CZ44268190  
**Bankovní spojení:** ČSOB  
**Číslo účtu:** 225645387 / 0300  
**Společnost zastoupena:** Ing. Pavel Záhořík, jednatel  
(dále též jen jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek č. 01 ke SMLOUVĚ O DÍLO evid.č. TST: 42/20,  
zak.č. A.T.: 1894/20 ze dne 15.05.2020, kterým se tato smlouva mění

## PREAMBULE

Vzhledem k zásahu vyšší moci (šíření infekčního onemocnění COVID-19) uzavřely smluvní strany tento dodatek k SoD, kterým deklarují stav a rozpracovanost díla, stejně jako nově upravují některá práva a povinnosti smluvních stran týkajících se díla.

### I.

#### Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že veškeré komponenty, které jsou součástí díla, jsou vyrobeny.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že před nadcházející topnou sezonou nebude zahájena jejich montáž.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že termín pro dokončení díla se posouvá na 30. června 2021.
- 1.4. Smluvní strany shodně konstatují, že z výše uvedených důvodů se provede následující změna ve vyúčtování díla.  
Vyúčtování díla se provede po ukončení díla, před zahájením zkušebního provozu. Ve vyúčtovací faktuře vystavené na cenu díla bude proveden odpočet poskytnutých záloh. Takto stanovená částka k proplacení (ve výši xxxxxxxxxxxx Kč) bude zaplacená po uplynutí zkušebního provozu v délce 3 měsíců. Podmínkou pro zaplacení vyúčtovací faktury bude prokázání všech projektovaných parametrů a odstranění všech vad a nedodělků nebránících bezpečnému provozu a které budou uvedeny v předávacím protokolu.

**V ostatním se uzavřená smlouva o dílo nemění.**

### II.

#### Závěrečná ujednání dodatku

1. Veškeré změny a další dodatky smlouvy musí mít písemnou formu, ústní ujednání ani o vedlejších náležitostech tohoto dodatku a smlouvy nebyla účastníky sjednána a jsou případně neplatná.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně a nejsou si vědomy žádných okolností, které by bránily jeho platnosti. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních, každé má platnost originálu. Po 1 (jednom) vyhotovení obdrží každý z účastníků.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem posledního z účastníků.

Ve Strakonících, dne

V Praze, dne

Ing. Pavel Hříděl, předseda představenstva

Ing. Pavel Záhořík, jednatel

Ing. Terezie Houdková, člen představenstva