

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1679/2019/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 219 044

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], ředitel sekce technické
[REDACTED], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ZVÁNOVEC a.s.**
sídlo: Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 260 26 279
DIČ: CZ26026279
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29. 8. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Lodhěřovský potok, ř.km 5,650-6,950, Lodhěřov-úprava koryta**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání dokončených stavebních prací na a v té závislosti i převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená v souvislosti s nouzovým stavem na území České republiky, který byl vyhlášen Vládou České republiky s účinností od 5. 10. 2020 a souvisejících mimořádných opatření a omezení postupně vyhlášených na základě průběhu epidemie Covid-19. Hlavním omezením majícím vliv na prodloužení předmětného termínu bylo

omezení v nasazení potřebných personálních kapacit pro dokončení díla. Přičemž zhotovitel souhlasí se zkrácením termínu mezi dokončením stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
- b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději **do 5. 12. 2020.**
- c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději **do 15. 12. 2020.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.