

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 596/2020  
Číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-579-9672/20

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], specialista investor  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5  
oprávněni k podpisu smlouvy: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
oprávněni jednat o věcech smluvních: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí oddělení říčních systémů  
[redacted], odpovědný projektant  
IČO: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18. 3. 2020 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Protipovodňová ochrana obce Plav – DSP a DPS, vč. IG+HG průzkumu a IČ AD stavby**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu z následujících důvodů:
  - a) v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená v souvislosti s nouzovým stavem na území České republiky, který byl

vyhlášen Vládou České republiky s účinností od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020, a souvisejících mimořádných opatření a omezení postupně vyhlášených na základě průběhu epidemie Covid-19. Hlavními omezeními majícími vliv na prodloužení předmětného termínu byla omezení volného pohybu osob a související omezení činnosti některých firem a orgánů státní správy, v jejichž důsledku došlo k prodloužení doby nutné pro projednání a provedení IG a HG průzkumu, geodetického zaměření, projektových prací na DSP a související inženýrské činnosti,

- b) období od 4. 6. 2020, kdy dal objednatel zhotoviteli pokyn k přerušení prací na předmětu díla, do 30. 9. 2020, kdy byly technické problémy vyjasněny, a objednatel dal zhotoviteli pokyn k obnovení prací na předmětu díla.

4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení části prací v jiném než původně předpokládaném množství, než jaké bylo předpokládáno v původní kalkulaci ceny, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v dodatečných pracích, dodávkách a službách, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednájící s řádnou péčí nemohl předvídat.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo, takto:

Článek I. smlouvy o dílo „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 4a., který zní:

- 4a. Nad rámec projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem „PPO Plav“, zpracované firmou VH-TRES spol. s r. o., se sídlem Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO 157 71 822, v září 2016, bude předmět smlouvy doplněn o řešení (navýšení a těsnění) hráze mezi hokejbalovým hřištěm a vtokem do náhonu v délce cca 116 m. Dále bude doplněna terénní úprava u trubního mostu v délce cca 30 m a bude řešena individuální ochrana cca 4 nemovitostí podél cesty k ČOV. Součástí prací bude geodetické doměření nemovitostí podél cesty k ČOV a okolního terénu.

Článek II. smlouvy o dílo „Doba plnění“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) zahájení prací na DSP, IG a HG průzkum, Geodetické zaměření, IČ pro SP: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.
  - b) předání IG a HG průzkumu a geodetického zaměření do 30 dnů (počínaje dnem po nabytí platnosti dodatku č. 1 smlouvy)
  - c) předání DSP bez dokladové části E: nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí platnosti dodatku č. 1 smlouvy.
  - d) předání kompletní DSP: nejpozději do 210 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí platnosti dodatku č. 1 smlouvy).

Článek III. „Cena díla a platební podmínky“ odstavec 1 nově zní:

1. Cena díla je stanovena částkou ve výši:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| Cena díla dle SoD                                  | 680.300,- Kč bez DPH        |
| dodatečné práce, dodávky a služby dle dodatku č. 1 | 81 500,- Kč bez DPH         |
| <b>Celkem cena díla</b>                            | <b>761 800,- Kč bez DPH</b> |
- (slovy: sedmsetšedesátjednatřicetkorun českých).**

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 22. 1. 2020) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací ze dne 15. 10. 2020).

Objednatel dále výslovně prohlašuje, že se vzdává práva na úhradu smluvní pokuty dle článku VII. odst. 1. písm. a) smlouvy o dílo za období ode dne 17. 7. 2020 do dne účinnosti tohoto dodatku č. 1, objednatel se dále vzdává práva na úhradu smluvní pokuty dle článku VII. odst. 1. písm. b) smlouvy o dílo za období ode dne 15. 10. 2020 do dne účinnosti tohoto dodatku č. 1, a to vzhledem ke skutečnosti, že dílo nemohlo být předáno zhotovitelem v původním termínu na základě pokynu objednatele k přerušení prací na díle, přičemž tento pokyn byl vyvolán objektivními skutečnostmi, které nemohl zhotovitel ani objednatel jednající s řádnou péčí předvídat. Právo na úhradu jakýchkoli dalších smluvních podkut plynoucích z čl. VII. odst. 1. smlouvy o dílo tím není dotčeno.

Článek III. smlouvy o dílo „Cena díla a platební podmínky“ odstavec 3. nově zní:

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je Aktualizovaný soupis prací ze dne 15. 10. 2020, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací ze dne 15. 10. 2020

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Šárka Balšánková  
místopředseda představenstva  
**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

.....  
Ing. Jiří Frýba  
člen představenstva  
**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**