

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

„Staré Bohnice, II. et. Nad Pentlovkou a okolí a III. et. U Velké skály – Před Ústavem a okolí, Praha 8, č. akce 999229/2-3“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/027/~~2~~3

číslo smlouvy zhotovitele: 181213028

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová - TDS

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: 1) COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

zastoupena: Ing. Tomášem Hlaváčkem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D., obchodní ředitel

- ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Šilhán

2) **Čermák a Hrachovec a.s.**

Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová zn. B 6848

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 5050013259/5500

zastoupena: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve společnost „Staré Bohnice II, III COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC“ se správcem společnosti a vedoucím společníkem COLAS CZ, a.s., zastupujícím zároveň společníka společnost Čermák a Hrachovec, a.s., na základě plné moci ze dne 3.12.2019.

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Staré Bohnice, II. et. Nad Pentlovkou a okolí a III. et. U Velké skály – Před Ústavem a okolí, Praha 8, č. akce 999229/2-3**“ ze dne 11. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce:

Během pracovní činnosti bylo nutné vzhledem ke změně nivelety vozovky zajistit rektifikaci uličních znaků (šoupat). Na základě požadavků správců sítí bylo nutné dodatečně zajistit přesazení stromů. Dále došlo k prodloužení chodníku v ul. Na Bendovce pro zajištění uceleného pěšího tahu do ul. Cafourkova. Pro zajištění bezpečného pohybu pěších byly realizovány na chodníku anglické dvorky. Během výstavby nedošlo k osazení všech betonových vodících proužků, plocha z betonových vodících proužků byla nahrazena krytem z asfaltového betonu.

Méněpráce:

Odpočteny byly práce spojené se zúžením chodníku oproti původnímu projektu. Při stavbě nedošlo k osazení všech betonových vodících proužků, z tohoto důvodu byly vodící proužky odpočteny.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	83 746 123,79 Kč
DPH 21 %:	17 586 686,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	101 332 809,79 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	86 622 446,84 Kč
DPH 21%:	18 190 713,84 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH:

104 813 160,68 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH:

86 758 395,92 Kč

DPH 21%:

18 219 263,15 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:

104 977 659,07 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH:

739 955,62 Kč

DPH 21%:

155 390,68 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 3 vč. DPH:

895 346,30 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 3 bez DPH:

- 133 971,08 Kč

DPH 21%:

- 28 133,93 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 3 vč. DPH:

- 162 105,01 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 3 bez DPH:

87 364 380,46 Kč

DPH 21%:

18 346 519,90 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:

105 710 900,36 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto Dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto Dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
7. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Tomáše Hlaváčka, Ph.D., ze dne 15.12.2019
 - c) Příloha č. 3 - Plná moc pro Ing. Miroslava Volfa, ze dne 3.12.2019

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne -6. 11. 2020

Za objednatele

V Praze dne

za zhotovitele

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Karel Pospíšil

.....
COLAS CZ, a.s.

Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D., obchodní ředitel
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.

oblast Sever

Bubešská 215/1, 190 00 Praha 9

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Filip Hájek

.....
Čermák a Hrachovec a.s.

Ing. Miroslav Volf, ředitel
na základě plné moci

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

Staré Bohnice, II. etapa - ZBV za rok 2020

ZBV12 - úprava žoupat a výměna kanalizačních poklopů a přesazení stromů	ZBV13 - úprava žoupat a výměna kanalizačních poklopů, přesazení stromů	ZBV14 - prodloužení chodníku v ul. Na Bendovce	ZBV15 - rektifikace ul. Znaků, anglické dvorky, úprava vjezdů, náhrada příďalžby	ZBV16 - chodník v ul. Na Bendovce + snížení obrub	ZL7 - ČaH	Celkem více/méněpráce
Vícepráce: 58 635,10 Kč	Vícepráce: 183 123,81 Kč	Vícepráce: 81 711,71 Kč	Vícepráce: 261 739,63 Kč	Vícepráce: 49 824,00 Kč	Vícepráce: 104 921,37 Kč	739 955,62 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč	Méněpráce: 0,00 Kč	Méněpráce: -9 707,68 Kč	Méněpráce: -120 509,40 Kč	Méněpráce: -3 754,00 Kč	Méněpráce:	-133 971,08 Kč
Celkem: 58 635,10 Kč	Celkem: 183 123,81 Kč	Celkem: 72 004,03 Kč	Celkem: 141 230,23 Kč	Celkem: 46 070,00 Kč	Celkem: 104 921,37 Kč	605 984,54 Kč

Rozpis více/méněprací

Práce v ul. žoupat 12 792,10 Kč
Výměna poklopů 45 843,00 Kč

Rozpis více/méněprací

Práce v ul. žoupat 38 443,51 Kč
Výměna poklopů 131 282,00 Kč
Přesazení stromů 13 398,00 Kč

Rozpis více/méněprací

Prodloužení chodníku
Časť snížení chodníku