

Změnový list č. 10

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 004+004a Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 123.4	Pořadové číslo ZBV: 10.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 123.4 Přeložka místní komunikace – ul. V Zanikadlech – km 6,75		
Název ZBV:	Variace č. 15 – Změna podkladních vrstev		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

<p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 3.4.2020 2. Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek a předložení návrhu Variace z 7.4.2020 3. Položkový rozpočet SO 123.4 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna se týká změny podkladních vrstev **stavby 004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou.**

Při odfrézování vozovky na SO123.4 bylo zjištěno, že skladba podkladních vrstev je v rozporu s projektovou dokumentací PDPS. Pod živičnou vrstvou se nachází betonový podklad. Odstranění betonového podkladu je mnohem pracnější, než v projektu předpokládané nestmelené vrstvy.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) (jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.889,92	124.549,00	97.659,08
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

Charakter změny (nehodící škrtněte)

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti spočívající v jiné skladbě podkladních vrstev a jsou popsány v Oznámení Zhotovitele ze dne 3.4.2020 a nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - týká se pouze jiné skladby podkladních vrstev nacházející se pod živичnou vrstvou vozovky.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
Garant smlouvy objednatel	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Supervize	jméno:	xxxxxxxxxxxx	datum:	Podpis:
Správce stavby	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.</p>				
	číslo smlouvy: S/ŘVC/115/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady	31.10.2020
	týká se bodu: D	118 167,49	<i>Dle skutečně provedených prací</i>	ANO
Objednatel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Příkazce operace:	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Statutární orgán – ředitel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Zhotovitel	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Číslo paré:				



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Mobil

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:
MOSTY-56-200304

3.4.2020

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

**Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP**

Předmět: Stavba 004, Silniční most na III/24635 - Lužec nad Vltavou

Stavební objekt: SO 123.4 Přeložka místní komunikace – ul. V Zanikadlech – km 6,75

Při odfrézování vozovky na SO123.4 bylo zjištěno, že skladba podkladních vrstev je v rozporu s projektovou dokumentací PDPS. Zhotovitel předkládá návrh řešení formou Variace.

Jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu pod – článku 1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP. Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) - jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

a) Zevrubný popis variace

Pod živičnou vrstvou se nachází betonový podklad. Žádáme o pokyn k vybourání a odvozu na skládku.

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti budou mít dopad na harmonogram prací a nebudou mít dopad na termín dokončení díla.

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

c) Ocenění Variace.

Zhotovitel odhaduje náklady na variaci.

Kladné změny:	400 000,00 Kč
Záporné změny:	62 707,02 Kč
Saldo:	337 292,98 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke vzniku škody.

S přátelským pozdravem

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.03
14:52:03 +02'00'

ředitel stavby

Přílohy:

1) Fotodokumentace

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004 + 004.a

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 004+004a, podkladní vrstva

Související korespondence:

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 3.4.2020

Datum jednání: 7.4.2020

Místo jednání: Lužec nad Vltavou

Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
- [REDACTED], vedoucí týmu
- [REDACTED], specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
- [REDACTED] ředitel stavby
- [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí

Na základě předloženého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného Zhotovitelem Správci stavby dne 3.4.2020 Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné fyzické podmínky a souhlasí s provedením předloženého návrhu formou Variace č.15 dle Pod-článku 13.1 OP/ZP. Jedná se o doplnění SO 123.4 Přeložka místní komunikace – ul. V Zanikadlech – km 6,75

Práce budou oceněny v samostatném rozpočtu.

Správce stavby se k odhadu ceny Variace uvedeném v Oznámení zhotovitele nevyjadřuje a požaduje, aby Zhotovitel předložil podrobné ocenění variace.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č.15 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby

[REDACTED]

Za Správce stavby

[REDACTED]

Změnový list č. 10 stavby 004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

004+004a Lužec

Variace č. 15 - Vybourání betonového podkladu

§ 222 odst. (6) ZZVZ

stručný popis	SO/PS	SOD	SOD + ZL	Saldo ZL	vícepráce	méněpráce	saldo	%
Vedlejší a ostatní náklady	SO 000							41,58%
Příprava území staveniště	SO 021							
Demolice stávajícího mostu	SO 022							
Přeložka silnice III/24635	SO 123.1							
Přeložka silnice III/24635	SO 123.2							
Přeložka silnice III/24627	SO 123.3							
Přeložka místní komunikace	SO 123.4							0,97%
Sjezd do ul.Šmeralova	SO 124.1							
Sjezd do ul.Mělnická	SO 124.2							
Úprava MK ul. Mělnická a	SO 125							
Chodníky na přeložce silnice	SO 126							
Úprava stávajících komur	SO 128							
Provizorní komunikace - k	SO 129.1							
Dopravní opatření - km 6,	SO 129.2							
Dopravní značení - km 6,	SO 129.3							
Silniční most na silnici III/	SO 222							
Úprava břehů plavebního	SO 223.2							
Úprava břehů plavebního	SO 223.3							
Opěrné zdi na silnici III/2	SO 224							
Opěrné zdi na silnici III/2	SO 225							
Vyztužení strmého svahu	SO 228							
Přeložka tlakové kanaliza	SO 322							20,73%
Přeložka shybký odvodně	SO 323							
Odvodnění komunikace s	SO 324							
Přeložka kabelové trasy s	SO 423							
Přeložka místního rozhlas	SO 429							
Úprava stáv. přípojek NN	SO 523							
Veřejné osvětlení - silnic	SO 524							
Úprava vedení VO ul. Mě	SO 525							
Úprava vedení VO ul. v Z	SO 526							
Přeložka STL plynovodu -	SO 621							
Příprava staveniště - km	SO 821							
Vegetační úpravy - rozšíř	SO 822							
Rekultivace - km 6,44 až	SO 823							
Parkové úpravy - km 6,7	SO 824							
část elektro	SO 824.1							
Úprava MK ul. Mělnická a	SO 125a							
Chodníky na přeložce siln	SO 126a							
Parkové úpravy - km 6,7	SO 824							
část elektro	SO 824.1							
Přeložka sloupu NN	SO 999							
Úpravy stávajícího mostu	SO 201a							

CELKEM

191 426 390,27 Kč 206 212 351,47 Kč 14 785 961,20 Kč 124 549,00 Kč -26 889,92 Kč 97 659,08 Kč 7,72%

Název stavby : **004 - Silniční most na III/24635 - Lužec nad Vitavou**

Číslo PS, SO : **SO 123.4**

Název PS,SO : **Přeložka místní komunikace - ul. V Zanikadlech - km 6,75**

Změnový list č. 10

Variace č. 15 - Vybourání betonového podkladu

Poř. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o (%)	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle
3	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM vř.odvozu na meziskládku - použije se do zásypu	M3	297,740	192,190	-105,550	-35,45%					SoD 004 SO123.4 /3/, dle čl.12.3 (b)
		<i>odstranění podkladních vrstev- odvoz na mezideponii 0,3*1,15*863=297,73 [A]</i>										
1001	113346	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	105,550	105,550	0,00%					OTSKP 2019, dle čl.12.3 (e)
		<i>vážní listky =253,33t; 253,33 t / 2,4 t/m3 = 105,55 m3 Vzdálenost skládky 11,6 km od stavby.</i>										

Celková cena CZK

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby

černé písmo - položka z daného SO či PS

Cena jen kladných položek = vícepra 124 549,00
 Cena jen záporných položek = méně -26 889,92
kontr. 97 659,08
 vč. DPH 118 167,49