



S00JP013WZZY

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, na realizaci služeb

„Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Zlín - Jižní Svahy, propojení Podlesí - Kocanda“

číslo smlouvy objednatele: 4400160001

číslo smlouvy zhotovitele: 152594

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ:760 01

jehož jménem jedná Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem města

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen RMZ

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy [REDACTED]

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a. s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

jejímž jménem jedná Ing. Filip Wrnata, ředitel společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Filip Wrnata, ředitel společnosti

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 01643541

DIČ: CZ01643541

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 7. 1. 2016 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na služby "Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Zlín - Jižní Svahy, propojení Podlesí - Kocanda". V rámci provádění díla, zejména při projednávání etapy A s příslušnými orgány státní správy, nastaly nepředpokládané průtahy v řízení v řádu několika měsíců (zejména nastaly průtahy v řízení v rámci vydávání koordinovaného stanoviska - vydáno po 7 měsících od podání žádosti). V rámci provádění díla etapy „B“ nebylo možné dokončit zpracování DUR z důvodu nedořešení majetko-právních vztahů mezi SMZ a Lesy ČR (jednání o směně pozemků). Průtahy v řízení nastaly z

objektivních důvodů, které nebylo možné předpokládat, a které nebyly způsobeny z důvodů na straně zhotovitele. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi, kdy nastaly objektivní překážky bránící realizaci díla ve sjednaných termínech, se smluvní strany dohodly v souladu s odst. 5 článku V. uzavřené smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“), kterým se mění doba plnění.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Článek V. Doba plnění, bod. 2 Ukončení plnění, Zpracování projektové dokumentace, se ruší a nahrazuje se novým zněním:

"Ukončení plnění:

Zpracování projektové dokumentace:

Dokumentace DUR na stavbu B	termín předání PD 31.1.2021
Dokumentace DSP stavba A	termín předání PD 15.10.2020
Dokumentace DSP stavba B	termín předání PD 31.5.2021
Dokumentace DPS stavba A	termín předání PD 31.1.2021
Dokumentace DPS stavba B	termín předání PD 31.7.2021

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:
Datum a číslo jednací: 10.12.2015, č.j.3/82/2015 schválený rozpočet na r. 2016

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 19.10.2015, č.j.34/21R/2015

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 12.10.2020, o.usn. 26/2021/2020

Ve Zlíně dne 11. 10. 2020


objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne 24. 10. 2020

zhotovitel
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Filip Wrnata
ředitel společnosti



1