

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Kroměříž ON – oprava VB“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-3058/2020**

a

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4

IČO: "[26782014]", DIČ: "[CZ26782014]"

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 8246

bank. spojení:

č. účtu: i

zastoupena: Bc. Jana Štůlová, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **72/2020**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I.

Dne 26. 8. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-3058/2020, č. zhotovitele 72/2020 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava výpravní budovy Kroměříž ON.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 3.7 lhůta pro dokončení díla následovně:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo do **konce března 2021.**

Prodloužení lhůty pro dokončení Díla nastalo z důvodu změny technologie stavby.

Změna technologie stavby spočívala v tom, že na základě požadavků majetkového oddělení OŘ Olomouc musel zhotovitel přednostně opravit prostory pronajaté pro prodej produktů MINIT (projekt společnosti JLV, a.s.) kde mohl být prodej přerušen pouze na 30 dnů. Z toho důvodu nepokračovala stavba dle logických celků.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

V Olomouci

Ing.
Ladislav
Kašpar

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Kašpar
Datum: 2020.11.04
14:53:53 +01'00'

V Praze

Bc. Jana
Štůlová

Digitálně
podepsal Bc. Jana
Štůlová
Datum: 2020.11.06
13:35:40 +01'00'

Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel

Oblastního ředitelství Olomouc

Správa železnic, státní organizace

Bc. Jana Štůlová

člen představenstva

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1200575

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cf99c4a4-a264-4797-b3c3-75b71ad57aff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.11.2020 08:04:16



378d8551-698a-42ca-96d9-31497a32ad6f