

DOHODA O ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA

Smluvní strany:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
se sídlem: 14000 Praha - Nusle, Na Pankráci 546/56
zastoupeno:
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Sdružení Skřečůň, FIRESTA-SILNICE.CZ
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČ: 25317628, DIČ: CZ25317628
se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
spisová značka: B 2144 vedená u Krajského soudu v Brně

SILNICE.CZ s.r.o.
IČ: 26792711, DIČ: CZ26792711
se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
spisová značka: C 25437 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že smluvní strany dospěly ke vzájemné a úplné shodě o všech níže uvedených skutečnostech, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto *Dohodu o odstranění vad díla* (dále jen jako „Dohoda“):

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 12. 2008 *Souhrn smluvních dohod* na realizaci díla – stavby „*Silnice I/67 Skřečůň – Bohumín, obchvat, ISPROFIN 327 243 1014*“, ve znění *Dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2011, Dodatku č. 2 ze dne 28. 9. 2012 a Dodatku č. 3 ze dne 19. 8. 2013* (uvedený *Souhrn smluvních dohod* dále jen jako „*Souhrn smluvních dohod*“ a uvedený předmět plnění dále jen jako „*dílo*“ nebo „*stavba*“). Obsah smlouvy o dílo dle *Souhrnu smluvních dohod* je mimo jiné tvořen Všeobecnými obchodními podmínkami staveb pozemních komunikací ve znění zvláštních obchodních podmínek.
2. Stavba byla zhotovitelem předána objednateli do užívání dne 14. 10. 2011, přičemž předávací protokol byl podepsán dne 4. 12. 2012. Následně objednatel připsal ze dne

4. 10. 2016 (doručeným zhotoviteli dne 5. 10. 2016) reklamoval u zhotovitele mimo jiné tyto záruční vady:

- vada č. 201/72 (Opotřebení a zvětšená vůle v čepch ocelového táhla u OP1 – levá strana);
- vada č. 201/73 (Nadměrné svislé deformace ložiska, není v souladu s projektovou dokumentací);
- vada č. 201/74 (Opotřebení a zvětšená vůle v čepch ocelového táhla u OP4 – levá strana)
- vada č. 201/75 (Nadměrné svislé deformace ložiska, není v souladu s projektovou dokumentací)

(vady č. 201/72-75 dále společně také jen jako „vady“).

3. Zhotovitel tvrdí, že dílo provedl v souladu se Souhrnem smluvních dohod a že příčinou vad díla je nevhodné technické řešení, které objednatel vyžadoval v Dokumentaci pro zadání stavby (dále také jen „DZS“).
4. Objednatel tvrdí, že na případné chyby DZS byl zhotovitel povinen objednatele včas upozornit a chyby DZS odstranit ve stupni Realizační dokumentace stavby, což zhotovitel neučinil.
5. Objednatel prohlašuje, že vady č. 201/70,71 nebyly způsobeny jakoukoliv projektovou chybou, technologickým zařízením, materiálem nebo prací, za něž odpovídá zhotovitel a tyto vady nebyly způsobeny ani nesplněním jiné povinnosti zhotovitele. Objednatel tak uznává odmítnutí reklamace vad č. 201/70,71 zhotovitelem.

I. PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany se dohodly na smírném vyřešení věci tak, že na podkladě této Dohody zanikají v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, sporná práva a povinnosti specifikovaná v odst. 2 až 4 Preambule této Dohody a tato se v plném rozsahu nahrazují novými právy a povinnostmi smluvních stran uvedenými v odst. 2 až 4 tohoto článku. Výslovně se stanoví, že toto narovnání se týká pouze práv a povinností souvisejících s vadami uvedenými v odst. 2 Preambule této Dohody.
2. Smluvní strany se dohodly, že vady budou odstraněny v souladu s dokumentem „*Návrh koncepce opravy uložení na O1 a O4 ze dne 13. 9. 2020*“, který je přílohou této Dohody, případně podle jiného návrhu schváleného oběma smluvními stranami.
3. Veřejnou zakázku na odstranění vad díla (dále také jen „**veřejná zakázka**“) zadá objednatel postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 a násl. ZZVZ, případně jiným druhem zadávacího řízení v souladu se ZZVZ, kterým se k podání nabídky vyzývá neomezený počet dodavatelů. Smluvní strany se dohodly, že se budou podílet na skutečných nákladech veřejné zakázky rovným dílem, tj. že

objednateli náleží sleva z ceny díla ve výši 50 % (slovy: padesát procent) skutečně vynaložených nákladů na veřejnou zakázku včetně DPH. Splatnost slevy z ceny díla se sjednává ve lhůtě 15 dnů dne od doručení konečného vyúčtování veřejné zakázky, případně jiného obdobného dokladu prokazujícího skutečnou celkovou cenu oprav vad, zhotoviteli, nejpozději však do dne 31. 10. 2021. Nebude-li do uvedeného data konečné vyúčtování nákladů, případně jiný obdobný doklad prokazující skutečnou celkovou cenu oprav vad, doručeno zhotoviteli, náleží objednateli sleva z ceny díla ve výši 50 % (slovy: padesát procent) ze smluvní ceny veřejné zakázky včetně DPH, přičemž tato sleva z ceny díla je splatná do dne 15. 11. 2021.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda je platná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato Dohoda je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Dohody.
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Dohodou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
3. Pokud jakékoli ustanovení této Dohody je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení (závazků) této Dohody a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru zamýšlenému touto Dohodou.
4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky k této Dohodě.
5. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této Dohody odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této Dohody je tato:

Příloha č. 1 - Návrh koncepce opravy uložení na O1 a O4 ze dne 13. 9. 2020,

86/2008
03PT-004466

Objednatel:

v Praze dne 23-10-2020

Zhotovitel:

V Brně dne 5.10.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR
generální ředitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
člen představenstva

SILNICE CZ s.r.o.
jednatel



Verbatim.

CD-R
disc

700 MB

52x
speed
vitesse
velocidad

80 min

PŘÍLOHA č. 1