

# DODATEK č. 1

k

Prováděcí smlouvě na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků -  
Silnice I/44, Postřelmov – Velké Losiny – zpracování GP a realizace MPV  
č. smlouvy Objednatele: 14PU-000872  
č. smlouvy Konzultanta: 4-0190-00.0Sd01

(dále jen „Smlouva“),

jež byla uzavřena v rámci

Rámcové smlouvy na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558

uzavřený mezi

## Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel.:	██

(dále jen „Objednatel“)

a

## Společností „SUDOP GROUP – majetkoprávní vypořádání pozemků“ sestavující se ze společnosti

### PUDIS a.s. - „Společník 1“ a „Správce“

se sídlem:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO:	45272891
DIČ:	CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze oddíl B, vložka 1458
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupena:	██ ██ ██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

a ze společnosti

SUDOP PRAHA a.s. - „Společník 2“

se sídlem:

Olišanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, oddíl B, vložka 6088

právní forma:

akciová společnost

(dále jen „**Konzultant**“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě

### I.

#### Preambule

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu dne 25. 1. 2019.
2. Předmětem plnění Smlouvy je zpracování GP a realizace MPV na části silnice I/44 v úseku Postřelmov – Velké Losiny. Jedná se o vypracování geometrických plánů a následného dodatečného majetkoprávního vypořádání takto stanoveného silničního pozemku.
3. Smluvní strany sjednaly Doba plnění takto:  
GP do 12/2019 (proběhlo)  
MPV do 12/2020
4. Z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 byl vyhlášen pro území České republiky „Nouzový stav I.“ na období od 12. 03. 2020 do 17. 05. 2020, tj. na dobu 66 dnů a „Nouzový stav II.“ na období od 05. 10. 2020 do 20. 11. 2020, tj. na dobu minimálně 47 dnů, a jeho další prodloužení není vyloučeno.
5. Konzultant byl z důvodu Nouzového stavu I. a v něm přijatých krizových opatřeních Vlády ČR (zejména omezení nebo úplné uzavření správních úřadů a omezení nebo zákazů kontaktu mezi osobami) omezen v jednáních nezbytných k dosažení MPV. Konzultant usiloval o dohnání časových ztrát v období po ukončení Nouzového stavu I. tak, aby Doba plnění nebyla nesplněna, avšak vyhlášení Nouzového stavu II. jeho úsilí zmařilo. Tuto skutečnost Konzultant zachytil v oznámení dle čl. 25.1 všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy ze dne 2. 11. 2020.
6. Konzultant tímto prohlašuje, že prodloužení Doby plnění nezakládá nárok na zvýšení ceny za poskytnuté služby či na jiné úhrady spojené se změnou termínu pro dodání, tedy že Konzultantovi nevzniknou v důsledku této změny žádné náklady – prodloužení Doby plnění nezakládá žádný nárok na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

### II.

#### Předmět Dodatku Smlouvy

#### Změna Doby plnění

1. Bod 1. článku III. **Doba a místo plnění** se mění a nově zní takto:

*Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

*Zahájení prací: na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 02/2019)*

*Ukončení prací: GP do 12/2019*

*MPV do 23. 4. 2021*

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění zajistí Objednatel.
2. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří: Informace Objednateli a žádost o prodloužení doby plnění ze dne 30. 10. 2020.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, Objednatel obdrží dva stejnopisy a Konzultant jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 6./11/2020

V Praze dne 03/11/2020

Za Objednatele:

Za Konzultanta:

[Redacted signature area for the Buyer]

[Redacted signature area for the Buyer]



[Handwritten signature and redacted area for the Consultant]

[Redacted signature area for the Consultant]

m [Redacted text]

[Redacted text]

Vaše spis. zn. 14PU-000872 Vaše č.j. 14PU-000872/Ma/2020 Naše spis.zn. 4-0190-01/90 Naše č.j. 4-0190-00/RaSub/20/001 Vyřizuje: [REDACTED] Tel.: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Datum: 30.10.2020	Adresa:  <b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b> Správa Olomouc  Wolkerova 24 779 11 Olomouc
--	--

## Rámcová smlouva na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků č. 01UK-002558

### Dílčí zakázka:

### Silnice I/44, Postřelmov – Velké Losiny – zpracování GP a realizace MPV

### Informace Objednateli a žádost o prodloužení doby plnění

Vážený objednateli,

dne 25. 01. 2019 byla uzavřena tzv. prováděcí smlouva č. 14PU-000872 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako Objednatel a společností právnických osob „SUDOP GROUP – majetkoprávní vypořádání pozemků“<sup>1</sup> jako Konzultantem (Dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové smlouvě na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků č. 01UK-002558 ze dne 21. 02. 2017 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 15. 03. 2018 (Dále jen „Rámcová smlouva“) na zakázku „Silnice I/44, Postřelmov – Velké Losiny – zpracování GP a realizace MPV“ (dále jen „Zakázka“).

V návaznosti na ustanovení čl. 26.3 Obchodních podmínek (dále jen „OP“) Rámcové smlouvy **žádáme tímto Objednatele ve smyslu čl. 25.1 OP o úpravu Doby plnění Zakázky**, a to o prodloužení Doby plnění ekvivalentně o dobu trvání nouzového stavu v ČR v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, tj. do 23. 04. 2021 (prodloužení o 113 dnů).

Žádost zdůvodňujeme následovně:

Ve 12/2019 bylo v rámci Zakázky dokončeno zpracování geometrických plánů, a následně byly zahájeny práce na majetkoprávním vypořádání pozemků (dále jen „MVP“).

MVP obsahuje např. tyto činnosti:

- jednání s konkrétními vlastníky (obce, kraje, státní instituce, soukromé osoby... atd.),
- příprava příslušné smlouvy a předběžné schválení této smlouvy objednatel,
- zajištění vyjádření majetkového správce ŘSD ČR o potřebnosti pozemku,
- projednání a schválení příslušné smlouvy protistranou (vlastníky),
- zajištění podpisů příslušné smlouvy protistranou (vlastníky),
- příprava referátníků k podpisu smluv ze strany kupujícího,

<sup>1</sup> Společnost „SUDOP GROUP – majetkoprávní vypořádání pozemků“ je zastoupena Správcem společnosti a společníkem PUDIS a.s. (viz dopisy Konzultanta č.j. R-Obch/ZdHan/20/066 ze dne 28.7.2020 a R-Obch/ZdHan/20/070 ze dne 3.8.2020, potvrzené následně dopisem objednatel č. 11075/20-19510/MK ze dne 19.8.2020 – [REDACTED])

- návrh na vklad do katastru nemovitosti, jednání s katastrálním úřadem.

Z důvodu pandemie koronaviru SARS CoV-2 byl vyhlášen na území ČR nouzový stav, nejprve pro období od 12. 03. 2020 do 17. 05. 2020 (dále jen „NS1“), tj. na dobu 66 dnů, a později také nouzový stav pro období od 05. 10. 2020 do (zatím) 20. 11. 2020 (dále jen „NS2“), tj. po dobu minimálně 43 dnů, jehož další prodloužení není k dnešnímu dni vyloučeno.

**Konzultant byl** z důvodu NS1 a v něm přijatých krizových opatření vlády ČR (zejména omezení nebo úplné uzavření správních úřadů a omezení nebo zákazů kontaktu mezi osobami) **omezen v jednáních** nezbytných k dosažení MPV. Konzultant usiloval o dohnání časových ztrát v období po ukončení NS1 tak, aby Doba plnění nebyla nesplněna, avšak vyhlášení NS2 úsilí Konzultanta zmařilo.

**Nově předpokládaný termín dokončení a předání Plnění je 23.04.2021.**

Konzultant tímto ve smyslu čl. 25.1 OP Rámcové smlouvy dále informuje, že úprava Doby plnění nezakládá nárok na změnu Plnění, Ceny či na jiné úhrady spojené se změnou Doby plnění. Konzultant prohlašuje, že neuplatňuje v této věci jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

Přílohou tohoto dopisu si dovoluujeme zaslat návrh dodatku č.1 Prováděcí smlouvy, reflektující výše uvedené.

Děkujeme za spolupráci a kladné vyřízení.

S pozdravem

[Redacted signature area]