

**DODATEK Č. 8**

**smlouva o dílo č. 120/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE II/438: BYSTRICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD  
HOSTÝNEM”**

a

**příkazní smlouva**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a  
stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/438: BYSTRICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD  
HOSTÝNEM”**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXX](#)

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Viadesigne s. r. o.**

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

CZ27696880

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

[XXXXXX](#)

XXXXXXXXXX

**Dodatek č. 8 smlouvy č. 120/01/16 ze dne 13. 6. 2016 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu z důvodu změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí dle příkazní smlouvy.**

Zdůvodnění změn termínů plnění dílčích částí závazků

PD č. 2

**Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko (extravilán)**

Dne 6. 5. 2020 byla příkazníkem podána na stavební úřad v Bystřici pod Hostýnem (dále jen „SÚ“) žádost o vydání stavebního povolení (dále jen „SP“). Tímto dnem bylo stavební řízení (dále jen „SŘ“) zahájeno. SÚ z výpisů z KN, které vyhotovil dálkovým přístupem do KN pro účely tohoto SŘ zjistil, že na třech LV nejsou dostatečně identifikováni vlastníci pozemků nebo držitelé jiných práv k pozemkům, na nichž má být stavba realizována. Současně při zadávání účastníků SŘ do databáze VITA a jejich ověřování v centrálním registru osob SÚ zjistil, že jeden z účastníků SŘ zemřel. Z výše uvedených důvodů SÚ usnesením č. j. MUBPH 15857/2020 ze dne 28. 7. 2020 přerušil SŘ do doby zjištění právních nástupců po zemřelém účastníkovi a stanovení opatrovníků nedostatečně identifikovaným vlastníkům pozemků a držitelům jiných práv k pozemkům, na kterých má být stavba realizována.

PD č. 4

**Silnice II/438: Bílavsko – Hlinsko pod Hostýnem (extravilán)**

Dne 29. 7. 2020 bylo MÚ Bystřice pod Hostýnem, odb. ŽP vydáno závazné koordinované stanovisko (dále jen „ZKS“) k předmětné PD. Součástí ZKS je požadavek k zajištění souhlasu dle § 17 Vodního zákona, a to z důvodu začátku bezejmenného toku nacházejícího se vedle předmětné stavby, konkr. za propustkem pod silnicí. Tento bezejmenný tok však stavbou dotčený není. Tento požadavek vznesl odb. ŽP až při stavebním řízení, k územnímu řízení souhlas dle § 17 Vodního zákona nepožadoval. Pro vydání souhlasu dle § 17 Vodního zákona je potřeba stanovisko správce toku, tj. Povodí Moravy s. p. (dále jen „PM“), o které bylo příkazníkem požádáno hned, po obdržení ZKS. K dnešnímu dni příkazník předmětné stanovisko PM neobdržel. Po jeho obdržení bude příkazníkem ihned podána žádost o vydání souhlasu dle § 17 Vodního zákona a následně podána žádost o vydání stavebního povolení.

Z výše popsaných důvodů není možné, aby byly ze strany zhotovitele - příkazníka splněny termíny dílčích částí závazku ze SoD a termíny splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy.

## Článek II.

### Změny ve smlouvě o dílo

**1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1., písm. e), i) a bod 2., písm. c), f) smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 7**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

**1. Termín dílčího plnění SoD:**

PD č. 2

**Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko (extravilán)**

e) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré RDS (propustek v km 1,623) a 1 paré kontrolního rozpočtu  
**nejpozději do: 31. 05. 2021**

PD č. 4

**Silnice II/438: Bílavsko – Hlinsko pod Hostýnem (extravilán)**

i) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré

PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu nejpozději do: **31. 05. 2021**

**2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

*PD č. 2*

**Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko (extravilán)**

c) předání všech pravomocných stavebních povolení nejpozději do: **31. 05. 2021**

*PD č. 4*

**Silnice II/438: Bílavsko – Hlinsko pod Hostýnem (extravilán)**

f) předání všech pravomocných stavebních povolení nejpozději do: **31. 05. 2021**

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek bude objednatelem - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění dodatku v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.
3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
4. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1 až č. 7 tímto dodatkem č. 8 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 19. 10. 2020

V Břeclavi dne 19. 10. 2020

.....  
za objednatele - příkazce:

.....  
za zhotovitele - příkazníka: