

## II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN

Číslo smlouvy objednatele: 110/2015

Číslo smlouvy zhotovitele DZ 15010145/St

Číslo dodatku č.1 objednatele: 503/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 883/2015

# DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

**Metrostav a.s.**

sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
zapsaná u Městského soudu v Praze,  
zastoupený Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, Metrostav a.s., na základě plné moci

IČO 00014915  
oddíl B, vložka 758

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.5.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.9.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

### Zdůvodnění

- na části úseku II/365 Horní Poříčí, průtah bylo po odstranění konstrukčních vrstev pro snížení nivelety komunikace zjištěno neúnosné podloží, které bylo nutno sanovat
- v průběhu výkopu na základovou spáru SO201 v úseku II/365 Horní Poříčí, průtah bylo objeveno skalnaté podloží, které bylo nutné odstranit z důvodu kolize se základem opěrné zdi
- na části úseku II/365 Prostřední Poříčí, průtah bylo po odstranění konstrukčních vrstev pro rozšíření komunikace zjištěno neúnosné podloží, které bylo nutno sanovat
- na části úseku II/365 Prostřední Poříčí-Křetín bylo po odstranění konstrukčních vrstev objeveno velké množství podzemní vody. Z důvodu této skutečnosti bylo upuštěno od stabilizace podloží vápnem a na místo toho byla realizována sanace lomovým kamenem
- v průběhu výkopu na základovou spáru SO203 v úseku II/365 Prostřední Poříčí-Křetín bylo objeveno skalnaté podloží, které bylo nutné odstranit z důvodu kolize se základem opěrné zdi
- v průběhu výkopu pro pokládku kanalizace v úseku II/365 Křetín, průtah byla zjištěna kolize kanalizace a STL plynovodu. Pro vyřešení bylo nutné na potrubí osadit chráničku a přeložit i část stávající kanalizace

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

#### 1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**88 681 428,29 Kč**

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopořadnou. Jedno vyhotovení je předáno objednateli a jedno zhotoviteli. Ostatní vyhotovení jsou ponechána u zhotovitele. Dodatek č.2 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopořadnou. Jedno vyhotovení je předáno objednateli a jedno zhotoviteli. Ostatní vyhotovení jsou ponechána u zhotovitele.


## II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN

---

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.  
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je Příloha č.1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Praze, dne

V Brně, dne 17-12-2015



**Ing. Jaroslav Hečáček**

ředitel divize 1  
Metrostav a.s.



**Ing. Ján Zouhar**

ředitel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce**

---