

Změnový list č. 1 ze dne 20.10.2020

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	Rekonstrukce komunikací v ul. Václava Talicha, Most
Číslo smluvního vztahu:	59/2/2020
Název částí stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/prevozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace:	
Článek IV., Doba plnění: Termín předání staveniště: do 3 dnů od odeslání písemné výzvy k předání staveniště Zahájení stavebních prací: do 3 týdnů od předání staveniště Dokončení stavebních prací: do 20 týdnů od zahájení stavebních prací Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací	
Nové řešení:	
Článek IV., Doba plnění: Termín předání staveniště: do 3 dnů od odeslání písemné výzvy k předání staveniště Zahájení stavebních prací: do 3 týdnů od předání staveniště Dokončení stavebních prací: do 23.11.2020 Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavebních prací byla kolize kabelového vedení nezjištěného správce a řešení stavebních úprav, které byly vyvolány OŽP, MU a Technickými službami města Most (zachování stávajících vzrostlých stromů, paletování zámkové dlažby a nutné jiné řešení propojení UV).	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	11 564 579,62 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	179 801,66 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	11 744 381,28 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Dokončení stavebních prací do 9.11.2020
Nový termín dokončení díla:	Dokončení stavebních prací do 23.11.2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

20.10.2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

20.10.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Radek Braum

Datum:

20.10.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Václav Roth

Datum:

20.10.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

23.10.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele - TDS (jméno, příjmení):

Datum:

22.10.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum:

6.11.2020

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

6.11.2020

Podpis:

Příloha změnového listu: Žádost zhotovitele o změnu termínu dokončení stavebních prací
Soupis nových prací s cenou

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 128/2020

Stavba: Město Most - Reko komunikací v ul. V. Talicha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 596,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	148 596,41	31 205,25
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

179 801,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

29.10.2020

TRF AZC

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 128/2020

Stavba: Město Most - Reko komunikací v ul. V. Talicha

Místo:

Datum: 30. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		148 596,41	179 801,66
002	ZMĚNOVÉ LISTY	148 596,41	179 801,66
001	VÝMĚNA PALISÁD	148 596,41	179 801,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Most - Reko komunikací v ul. V. Talicha

Objekt:

002 - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

001 - VÝMĚNA PALISÁD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	148 596,41
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 596,41	21,00%	31 205,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	179 801,66
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Most - Reko komunikací v ul. V. Talicha

Objekt:

002 - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

001 - VÝMĚNA PALISÁD

Místo:

Datum:

30. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 596,41

HSV - Práce a dodávky HSV

141 995,87

1 - Zemní práce

49 806,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

81 524,40

8 - Trubní vedení

9 936,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

523,53

997 - Přesun sutě

36,93

998 - Přesun hmot

168,51

PSV - Práce a dodávky PSV

6 600,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 600,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Most - Reko komunikací v ul. V.Talicha

Objekt:

002 - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

001 - VÝMĚNA PALISÁD

Místo:

Datum:

30. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

148 596,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

141 995,87

D 1

Zemní práce

49 806,28

	K	HZS	Skládání zámkové dlažby na palety /4 x pomocný dělník /3dny/10hod nová položka dle SoD	hod	80,000	300,00	24 000,00
	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně URS 2020/2	m3	9,900	786,72	7 788,53
18	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně SoD	m3	27,300	209,05	5 707,07
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 SoD	m3	37,200	37,71	1 402,81
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m SoD	m3	186,000	1,39	258,54
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 SoD	t	325,500	23,23	7 561,37
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky SoD	m3	186,000	13,94	2 592,84
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním SoD	m3	12,180	40,65	495,12

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

81 524,40

8	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m SoD	m	1,200	662,00	794,40
16	M	59228416	palisáda tyčová púlkulatá armovaná 175x200x1500mm URS 2020/2	kus	117,000	690,00	80 730,00

D 8

Trubní vedení

9 936,22

57	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	29,000	284,54	8 251,66
19	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 URS 2020/2	kus	2,000	166,28	332,56
20	M	28617205	odbočka kanalizační PP SN8 45° DN 150/150 URS 2020/2	kus	2,000	676,00	1 352,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

523,53

22	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého URS 2020/2	m3	0,384	1 363,35	523,53
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

D 997

Přesun sutě

36,93

11	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km SoD	t	0,768	10,91	8,38
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů SoD	t	11,520	0,93	10,71
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 SoD	t	0,768	23,23	17,84

D 998

Přesun hmot

168,51

14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným SoD	t	11,817	14,26	168,51
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 600,54

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 600,54
26	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm URS 2020/2	m2	138,000	47,83	6 600,54

Statutární město Most
Radniční 1,
434 69 Most,

Datová schránka: pffbvy

Naše značka: Vyřizuje: Veše značka:

V Obnících dne 17.8. 2020


Žádost o změnu termínu dokončení díla - Rekonstrukce komunikací v ul. Václava Talicha, Most

Vážený,

obracíme se na Vás s žádostí na prodloužení termínu dokončení díla pro výše uvedenou stavbu, kterou realizuje naše společnost dle SOD č 59/2/2010. O prodloužení termínu Vás žádáme na základě níže popsaných skutečností, které vyplynuly ještě před samotnou realizací zakázky.

- Dne 2.6.2020 proběhlo předání stavby mezi objednatelem a zhotovitelem. Téhož dne byla podána žádost k vydání souhlasného stanoviska k řešení DIO výše zmiňované stavby a to na podkladě vypracované dokumentace projekční kanceláře NE2D Projekt. Ze strany PČR byla tato DIO dokumentace vyhodnocena jako nevyhovující, ze strany zhotovitele došlo k žádosti o doplnění dokumentace dle požadavků PČR. Projekční kancelář NE2D Projekt po několika výzvách opravila výkresovou část až 25.6.2020, avšak ani tato PD nebyla dle požadavků PČR. Dne 29.6.2020 došlo k opětovnému podání opravené PD, bohužel ani tato PD nebyla dle požadavků PČR. Z tohoto důvodu, jsme jako zhotovitel stavby oslovili k vypracování PD jinou projekční kancelář RELIEF Projects, toto DIO pak bylo dne 2.7.2020 schváleno PČR a dne 9.7.2020 Magistrátem města Most – referátem dopravy. Následujícího dne došlo k osazení přechodného DZ s týdenním předstihem před zahájením prací.
- Dne 27.7.2020 vznikl problém s kolizí sdělovacích kabelů nezjištěného správce a s vzrostlými stromy překážející v prostoru nově budovaných palisád. Vedení kabelů nebylo zaneseno v PD, rovněž chyběla zmínka v dokladové části. Ke stromům byl přivolán úřad životního prostředí a po 14 dnech jsme dostali povolení ke kácení a změnu ve výšce palisád z 1 m na 1,5m. Poté jsme ihned zahájili práce na odstranění stromů a ručního výkopu podél sdělovacích kabelů v délce 23,5bm, které bylo nutno odsunout o 0,5m.

Na základě těchto skutečností, Vás žádáme o změnu termínu dokončení díla a to do 14.12.2020. Konstatujeme, že výše uvedené překážky a zdržení vyplynulo z okolností neležících na straně zhotovitele.



místopředseda představenstva

HERKUL a.s., Obníc 228, 435 21 Obníc, IČ: 25004638, DIČ: CZ25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 1820
info@herkul.cz, +420 476 440 710, ID datové schránky: 9u7eeav