

Změnový list - CELKOVÝ

Předmět díla:	Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd			
Objekt:	SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce, SO 170 - Provizorní trasa, SO 001 - Demolice a SO 201 - Rekonstrukce mostu, SO 191.1 - DIO pro vozidla do 3,5 t			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	METROSTAV a.s.			
TDS:				
Projektant:				
Popis změny:				
ZL 5 V průběhu demolice stávajícího mostu bylo zjištěno, že některé jeho části jsou z armovaného betonu				
ZL 6 Na základě doporučení geologa bylo po dokončení demolice mostu rozhodnuto provést zpřesňující geologický průzkum pro přesné určení skalního podloží				
ZL 7 Z důvodu poškození přístupové komunikace staveništní dopravou byla provedena oprava v nezbytném rozsahu				
ZL 8 Narovnání provedených prací dle skutečnosti. Z důvodu stabilizace horní vrstvy výztuže nosné konstrukce byly doplněny některé položky, rovněž přidána výztuž na dodatečných pracovních spárách. Hydroizolace rozšířena až za svislý líc opěr. Doplněno 6 ks nivelačních značek a nepropustná membrána v přechodových oblastech. Kvůli přístupu vrtací soupravy do jámy P2 a bylo nutné uříznout 10 ks štětovic navíc.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	viz. dílčí ZL 5, 6, 7 a 8		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	viz. dílčí ZL 5, 6, 7 a 8		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		2 227 791,15 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		467 836,14 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		2 695 627,29 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		22 151 641,65 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		22 117 274,08 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		24 345 065,23 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH		29 457 528,92 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-452 409,07 Kč	2 227 791,15 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 680 200,22 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Změnové listy č. 5, 6, 7 a 8 včetně rozpočtů a dalších příloh			