

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 24/40/20  
 č. zhotovitele: 019/20/0420/I

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

### „Oprava povrchu vozovky U Trati“ (dále jen „smlouva“)

**Objednatel:** **statutární město Plzeň**  
 nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
 IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

**zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
 (dále jen „SVSMP“)  
 Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
 IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
 ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**  
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
 IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924  
 zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

**adresa datové schránky: bjpgdzta**

### Článek I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla, specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy „Doba plnění a místo plnění“, a to z důvodů uvedených v žádosti zhotovitele (viz příloha tohoto dodatku) takto:

Veškeré stavební činnosti budou provedeny a ukončeny a dílo bude v souladu s čl. IX. smlouvy o dílo „Předání díla a převzetí díla“ řádně dokončeno a to včetně ukončení přejímacího řízení do 30. 11. 2020.

Vzhledem k aktuální pandemické situaci vyvolané virem SARS-CoV-2 (nemoc COVID-19), jež průběžně v roce 2020 způsobuje výpadky výrobních kapacit napříč průmyslovými odvětvími v celém světě, se smluvní strany dohodly a konstatují, že položka soupisu prací ke stavebnímu objektu 402 – SSZ – úprava K620

37	M	1001-00000170c	Řadič SIEMENS sX (kompatibilní s DÚ a řadiči v Plzni)
----	---	----------------	---

byla pro účely včasné montáže dodána objednatelem, který ji měl ve svém vlastnictví. Ačkoliv

zhotovitel tento řadič objednal s dostatečným předstihem, nebyl mu výrobcem právě s odkazem na výpadky ve výrobě dosud dodán. Doba provádění díla, specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy „Doba plnění a místo plnění“ se výlučně ve vztahu k dodávce samotného řadiče, nikoliv však jeho montáže a zprovoznění (oživení), které již byly Zhotovitelem provedeny, prodlužuje do 31. 1. 2021. Adekvátně této změně termínu dodávky řadiče bude ve vztahu k ní v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy zhotovitelem fakturováno.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Plzni dne: 09.11.2020

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
  
EUROVIA CS, a.s.

Příloha: - Žádost zhotovitele o prodloužení termínu