

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – dopravní průzkum
č. Zhotovitele: SML/9084/2020
č. Objednatele: MMPr-SML/0597/2020

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje, na základě usnesení Rady města Přerova č. 777/22/5/2019 z 05.09.2019 a vnitřního předpisu č. 8/2018, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800

a

Zhotovitel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

se sídlem Líšeňská 33a, Brno 636 00

zastoupené, Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D. – ředitelem instituce Veřejná výzkumná instituce, zřizovatel - Ministerstvo dopravy ČR zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí 01.01.2007

IČ: 44994575

DIČ: CZ44994575

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 100736621/0100

(dále též společně jako „Smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Preambule:

1. Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla dne 9.7.2020 uzavřena Smlouva o dílo – dopravní průzkum č. **SML/9084/2020, MMPr-SML/0597/2020** (dále jen „Smlouva“) a to za účelem „Zajištění kompletního sčítání dopravy na místních komunikacích pro statutární město Přerov s plnou podporou“ Smluvní strany se v souladu s čl. IX. odst. 1). Smlouvy dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy, a to konkrétně článku II. odst. 3) a 4) a čl. IV. odst. 1) Smlouvy za účelem čehož uzavírají tento Dodatek č. 1. (dále jen „Dodatek č. 1“).
2. Objednatel se Zhotovitelem dohodli uzavřít tento Dodatek č.1 ke Smlouvě z důvodů, které nebyly při podpisu Smlouvy známy a to zejména: změna plánovaného průběhu sčítání dopravy, do jehož plánovaného řešení zasáhly vládní opatření, předčasné ukončení podzimní části sčítání dne 14.10.2020 ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR a uzavírka komunikace na které mělo být prováděna část díla. V důsledku skutečností uvedených výše vyvstala potřeba úpravy skutečného počtu sčítání dopravy na místních komunikacích uskutečněného v roce 2020 a roce 2021 a tím i úpravy ceny díla.

Čl. I

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy:

Článek II odst. 3. Smlouvy se doplňuje a mění následovně:

Původní znění čl. II odst. 3. Smlouvy

3) Pro provedení díla je definován režim sčítání v šesti přesně stanovených dnech a časech.

V roce 2020 bude provedeno 5 sčítání v následujících termínech:

č.termí nu	měsíc	den	hodiny (základní)	hodiny (další)	datum (základní)	datu my (další přípustné)
6	červenec	běžný pracovní	7-11	13-17	22.7.	14715716721723728729730.7
	září	neděle	16-20	-		6713720.9.; 4711.10.
9	září	pátek	14 - 18	-	18.9.	4711.9.; 279716.10.
10	září	běžný pracovní	13-17	7-11	9.9.	378710715./16717.9
12	říjen	běžný pracovní	13 - 17	7-11	14.10.	67778713715720721722.10.

V roce 2021 bude provedeno 1 sčítání v následujících termínech:

č.termí nu	měsíc	den	hodiny (základní)	hodiny (další)	datum (základní)	datu my (další přípustné)
2	květen	běžný pracovní	7-11	13-17	13.5.	11712713718719720725726727
4	červen	neděle	16-20		20.6.	6713727.6.

Nové znění článku II. odst. 3:

3) Pro provedení díla je definován režim sčítání v šesti přesně stanovených dnech a časech.

V roce 2020 bude provedeno 2 - 5 sčítání v následujících termínech:

č.termínu	měsíc	den	hodiny (základní)	hodiny (další přípustné)	datum (základní)	datu my (další přípustné)
6	červenec	běžný pracovní	7 - 11	13 - 17	22.7.	14./15./16./21./23./28./29./30.7.
7	srpen	běžný pracovní	7 - 11	13 - 17	13.8.	4./5./6./11./12./18./19./20./25./26.8.
	září	neděle	16 - 20	-		6./13./20.9.; 4./11.10.
9	září	pátek	14 - 18	-	18.9.	4./11.9.; 2./9./16.10.
10	září	běžný pracovní	13 - 17	7 - 11	9.9.	3./8./10./15./16./17.9.
12	říjen	běžný pracovní	13 - 17	7 - 11	14.10.	6./7./8./13./15./20./21./22.10.

U 2 níže uvedených úseků nebylo sčítání v roce 2020 provedeno z důvodu předčasného ukončení podzimní části: 7-2863 – chybí pátek a 7-5034 – chybí pátek, neděle a běžný pracovní den podzim. U úseku 7-6003 nebyly nasčítány 2 termíny běžných pracovních dní o prázdninách z důvodu uzavírky po celou dobu letních prázdnin. Prázdninové termíny už nelze nahradit, proto dojde ke zúžení rozsahu zadání.

č. úseku	celkový počet opakování	nový celkový počet opakování	původní počet opakování 2020	nový počet opakování 2020	nový počet opakování 2021
7-6003	6	4	5	3	1
7-2863	6	6	5	4	2
7-5034	6	6	5	2	4

Sčítání chybějících termínů v roce 2020 bude uskutečněno v náhradních termínech v roce 2021 dle níže uvedeného nového harmonogramu schváleného ŘSD pro rok 2021.

č. termínu	měsíc	den	hodiny (základní)	hodiny (další přípustné)	datum (základní)	datумы (další přípustné)
2	květen	běžný pracovní	7 - 11	13 - 17	13.5.	11./12./13./18./19./20./25./26./27.5.
3	červen	pátek	14 - 18	-	11.6.	4./18./25.6.
4	červen	neděle	16 - 20	-	20.6.	6./13./27.6.

Článek II odst. 4) Smlouvy se doplňuje a mění následovně:

Původní znění článku II odst. 4) Smlouvy

4) Zakázka bude rozdělena do 2 etap:

1. etapa - provedení sčítání, odevzdání nasčítaných dat Termín plnění: 30.11.2020

- Zpracování zprávy s obecným popisem způsobu/metody sčítání (počet sčítání, sčítací dny, počet a umístění sčítačů atd.).
- Zpracování nasčítaných dat ze všech 5 proběhlých měření v roce 2020 pro každý úsek do tabulkového podkladu s uvedením získaných intenzit dopravy v souladu s metodikou CSD2020. Výstupem tedy budou zdrojová data. Výstupem etapy 1 není přepočtení získaných intenzit dopravy na RPDI.

2. etapa - vyhodnocení RPDI - závěrečná zpráva

Termín plnění: 15.12.2021

- Zpracování zprávy s obecným popisem způsobu/metody sčítání (počet sčítání, sčítací dny, počet a umístění sčítačů atd.).
- Zpracování nasčítaných dat z jednoho měření v roce 2021 pro každý úsek do tabulkového podkladu s uvedením získaných intenzit dopravy v souladu s metodikou CSD2020.
- Výstupem etapy 2 budou zdrojová data z roku 2020 a 2021.
- Dalším výstupem budou vypočtené hodnoty RPDI z naměřených dat roku 2020 a 2021 zpracované v souladu s metodikou CSD2020, které budou k dispozici nejpozději v době, kdy budou zveřejněny celkové výsledky CSD2020.
- Zhotovitel zajistí předání nasčítaných dat ŘSD pro jejich následné zobrazení v mapové aplikaci ŘSD včetně tabulkových přehledů, které budou veřejně dostupné v rámci prezentace kompletních výsledků CSD 2020

Nové znění článku II odst. 4 Smlouvy:

4) Zakázka bude rozdělena do 2 etap:

1. etapa – provedení sčítání, odevzdání nasčítaných dat **Termín plnění: 30.11.2020**

- Zpracování zprávy s obecným popisem způsobu/metody sčítání (počet sčítání, sčítací dny, počet a umístění sčítačů atd.).
- Zpracování nasčítaných dat ze všech 2- 5 proběhlých měření v roce 2020 pro každý úsek do tabulkového podkladu s uvedením získaných intenzit dopravy v souladu s metodikou CSD2020. Výstupem tedy budou zdrojová data. Výstupem etapy 1 není přepočtení získaných intenzit dopravy na RPDI.

2. etapa – vyhodnocení RPDI – závěrečná zpráva **Termín plnění: 15.12.2021**

- Zpracování zprávy s obecným popisem způsobu/metody sčítání (počet sčítání, sčítací dny, počet a umístění sčítačů atd.).
- Zpracování nasčítaných dat z 1-4 měření v roce 2021 pro každý úsek do tabulkového podkladu s uvedením získaných intenzit dopravy v souladu s metodikou CSD2020.
- Výstupem etapy 2 budou zdrojová data z roku 2020 a 2021.
- Dalším výstupem budou vypočtené hodnoty RPDI z naměřených dat roku 2020 a 2021 zpracované v souladu s metodikou CSD2020, které budou k dispozici nejpozději v době, kdy budou zveřejněny celkové výsledky CSD2020.
- Zhotovitel zajistí předání nasčítaných dat ŘSD pro jejich následné zobrazení v mapové aplikaci ŘSD včetně tabulkových přehledů, které budou veřejně dostupné v rámci prezentace kompletních výsledků CSD 2020.

Článek IV odst. 1) Smlouvy se doplňuje a mění následovně:

- **Původní znění článku IV odst. 1) Smlouvy**

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto:

1. etapa, rok 2020

Cena za zajištění sčítání (varianta A) bez DPH	101 160,00 Kč
Cena za zpracování zprávy bez DPH	4 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	108 160,00 Kč
Sazba a výše DPH (21%)	22 713,60 Kč
Cena 1. etapy s DPH	130 873,60 Kč

2. etapa, rok 2021

Cena za zajištění sčítání (varianta A) bez DPH	20 832,00 Kč
Cena za zpracování zprávy bez DPH	4 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	24 832,00 Kč
Sazba a výše DPH (21%)	5 214,72 Kč
Cena 2. etapy s DPH	30 046,72 Kč

Cena díla celkem bez DPH: 132 992,00 Kč

Celkem DPH 21% 27 928,32 Kč

Cena díla celkem s DPH: 160 920,32 Kč

Nové znění článku IV odst. 1) Smlouvy:

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele takto:

1. etapa, rok 2020

Cena za zajištění sčítání (varianta A) bez DPH	97 216,00 Kč
Cena za zpracování zprávy bez DPH	4 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	101 216,00 Kč
Sazba a výše DPH (21%)	21 255,36Kč
Cena 1. etapy s DPH	122 471,36 Kč

2. etapa, rok 2021

Cena za zajištění sčítání (varianta A) bez DPH	24 304,00 Kč
Cena za zpracování zprávy bez DPH	4 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	28 304,00 Kč
Sazba a výše DPH (21%)	5 943,84 Kč
Cena 2. etapy s DPH	34 247,84 Kč

Cena díla celkem bez DPH:	129 520,00 Kč
Celkem DPH 21%	27 199,20 Kč
Cena díla celkem s DPH:	156 719,20 Kč

Čl. II.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
4. Smluvní strany výslovně uvádějí, že tento Dodatek č.1, neobsahuje jejich obchodní tajemství a nic tedy nebrání jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v Dodatku č. 1 v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.“

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy či Příloh Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
4. Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1, které si Smluvní strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 1 a Smlouvou.
5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Přerově

V Brně

.....
Ing. Pavel Gala
vedoucí odboru
objednatel

.....
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel instituce
zhotovitel