



DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy: OVZ-VZZR-2016-004

číslo smlouvy zhotovitele: 841/RB/200/2016, číslo stavby: RBT1

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

OBJEDNATEL:¹⁾

1) Statutární město Pardubice

se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

zastoupený: Ing. Martinem Charvát – primátorem statutárního města

zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 402 e-mail: Martin.Hebr@mmp.cz

technický dozor investor (objednatele): Libor Matoušek, Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ:
668 12 585 (dle uzavřené smlouvy s investorem a dle plné moci)

zástupce investora (objednatele) při realizaci stavby: Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a
investic (dle pověření)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice

název a číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Za prvního objednatele je v rámci této smlouvy k jednání a podepisování jeho jménem oprávněn:

Jméno:	Ing. Martin Charvát	"Odpovědný zástupce"
Adresa:	Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice	
Tel / Fax	+420 466 859 111	
e-mail:	posta@mmp.cz	

2) Dopravní podnik města Pardubic a.s.

se sídlem: Teplého 2141

532 20 Pardubice

zastoupený: Ing. Tomášem Pelikánem – místopředsdou představenstva

zastoupený ve věcech technických: Ing. Ladislavem Podivínem – vedoucím středisek vrchního vedení
a měření, Tel: 466 899 233 e-mail: ladislavp@dpmp.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice

název a číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 63217066

DIČ: CZ63217066

¹ Všude, kde tato zadávací dokumentace uvádí „Zadavatel¹“, rozumí se tím rovněž „Objednatel¹“.

Za druhého objednatele je v rámci této smlouvy k jednání a podepisování jeho jménem oprávněn:

Jméno:	Ing. Tomáš Pelikán	"Odpovědný zástupce"
Adresa:	Teplého 2141 532 20 Pardubice	
Tel / Fax	+420 466 899 219	
e-mail:	tomas@dpmp.cz	

Pokud je ve smlouvě dále použit pojem „objednatel“ bez rozlišení, o kterého objednatele se jedná, rozumí se jím oba objednatelé, a to každý ve vztahu ke své části díla.

Z H O T O V I T E L: ²⁾

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

zastoupený: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou

Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou

zastoupený ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí – Ivan Nehera (tel. 606 604 832, ivan.nehera@strabag.com)

Zástupce stavbyvedoucího – Ing. Vlastimil Dostálek (tel. 606 604 838, vlastimil.dostalek@strabag.com)

Jaromír Novotný – stavbyvedoucí (tel. 606 604 838, jaromir.novotny@strabag.com)

Dis. Tomáš Víša – stavbyvedoucí (tel. 724 920 231, tomas.visa@strabag.com)

Specialista na trakční vedení – Jaromír Štursa (tel. 736 199 663, jaromir.stursa@strabag.com)

zastoupený ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

bankovní spojení: ČSOB

název a číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Za zhotovitele je v rámci této smlouvy k jednání a podepisování jeho jménem oprávněn:

Jméno:	Ing. Tomáš Hajič, prokurista Ing. Renata Hamrská, prokurista	„Odpovědná osoba“
Adresa:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	
Tel / Fax	495 768 294 / 495 768 256	
e-mail:	lenka.suchanova@strabag.com	

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo :

² Všude, kde tato zadávací dokumentace uvádí „Dodavatel²“, rozumí se tím rovněž „Zhotovitel²“.

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 5.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **OVZ-VZZR-2016-004**, č. smlouvy zhotovitele 841/RB/200/2016, číslo stavby zhotovitele RBT1, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích.

Při vlastní realizaci akce bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu, některé položky bylo nutné řešit jiným způsobem a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v přílohách, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku, v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši 5.701,43 Kč bez DPH.

II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených změnových listů č.1 – č. 6, které jsou přílohou tohoto dodatku, a v důsledku toho se navyšuje i cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 1 – z důvodu eliminace množství odpadů vzniklých při výstavbě po odborném posouzení použitelnosti vybouraného materiálu bude po vytrídění mozaiky, drobných kostek a kamenných obrub tento materiál odvezený a uložený na skladovací místo objednatele.

Změnový list č. 2 – oprava zjevné chyby v označení typu obruby, kde ve výkazu výměr došlo k chybnému uvedení typu obruby oproti typu obruby uvažované projektovou dokumentací.

Změnový list č. 3 – úprava způsobu odvodnění zpevněné plochy mezi nádražní budovou a přilehlou vnější nástupní hranou terminálu veřejné dopravy z důvodu zajištění rovinatosti odvodňovaných ploch. Změna se týká náhrady původně uvažovaných 10 bodových vpustí liniovým odvodňovacím žlabem s vnitřními spády v segmentech žlabů.

Změnový list č. 4 – změna trasy přeložky sdělovacího vedení EDERA je navržena z důvodu koordinace provádění realizace stavby s vazbou na zachování kontinuálního provozu telekomunikační sítě EDERA.

Změnový list č. 5 – změna technologie sanace podkladních vrstev provedením úpravy stávajících místních zemin hydraulickým pojivem oproti původně plánovanému vytěžení, odvozu a uložení na skládku stávajících nevhodných zemin s následným nákupem dovozem a rozprostřením jiných vhodných zemin do podkladních vrstev.

Změnový list č. 6 – odpočet SO 501 Přeložka NTL plynovodu a SO 704 Protihluková opatření je navržený na základě rozhodnutí zastupitelstva města Pardubic ze dne 15.12.2016 o demolici bytového domu čp. 2560-2562. Z tohoto důvodu není nutné realizovat přeložku plynovodu a protihluková opatření.

Rekapitulace ceny ZL č.1 – ZL č.6:

ZL č. 1 – vícepráce	908.992,00 Kč
ZL č. 2 – méněpráce	-301.908,70 Kč
ZL č. 3 – vícepráce	546.885,78 Kč
ZL č. 4 – méněpráce	-29.073,00 Kč
ZL č. 5 – méněpráce	-100.316,65 Kč
<u>ZL č. 6 – méněpráce</u>	<u>-1.018.878,00 Kč</u>
Celková cena ZL č.1 – ZL č.6 bez DPH	5.701,43 Kč

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle tohoto dodatku zní cena za dílo nově takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	145.975.195,00 Kč
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.1 bez DPH	5.701,43 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH	145.980.896,43 Kč
DPH 21%	30.655.988,25 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.1 s DPH	176.636.884,68 Kč

(slovy: jedno sto sedmdesát šest miliónů šest set třicet šest tisíc osm set osmdesát čtyři koruny české, šedesát osm haléřů včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. č. objednatele OVZ-VZZR-2016-004, č. smlouvy zhotovitele 841/RB/200/2016, číslo stavby zhotovitele RBT1, ze dne 5.10.2016 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy: změnové listy ZL č.1 – ZL č.6

Za zhotovitele STRABAG a.s.

Jméno: Ing. Tomáš Hajič

Pozice: prokurista

Podpis:

Datum:

Jméno: Ing. Renata Hamrská

Pozice: prokurista

Podpis:

Datum:

Za prvního objednatele

Jméno: Ing. Martin Charvát

Pozice: primátor statutárního města
Pardubice

Podpis:

Datum:

Za druhého objednatele

Jméno: Ing. Tomáš Pelikán

Pozice: místopředseda představenstva

Podpis:

Datum: