

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390,

zastoupená [REDACTED], generálním ředitelem,

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

Společnost: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné Hodějovice,

se společníky:

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5, PSČ 150 00,

IČ: 466 78 468,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6229,

zastoupená [REDACTED], předsedou představenstva,

[REDACTED], členem představenstva,

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1, Praha 9, PSČ 190 00,

IČ: 261 77 005,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556,

zastoupená [REDACTED], předsedou představenstva,

[REDACTED], členem představenstva,

M – SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, Pardubice, PSČ 530 03,

IČ: 421 96 868,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. B 430,

zastoupená [REDACTED], místopředsedou představenstva,

[REDACTED], členem představenstva,

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“),

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 05PT-001026

č. zhotovitele: S00082/INV/2018/001 – HOCHTIEF CZ a.s.

CCZ1180007 – COLAS CZ, a.s.

25-SOD-2018-040 – M – SILNICE a.s.

ze dne 28.3.2019

(dále jen „**Dodatek**“).

Preambule

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 28.3.2019 smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, ISPROFIN 327 263 1010“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“).
- (B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „**Nouzový stav**“). Usnesením vlády ČR ze dne 20.4.2020 č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů.
- ii) Doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „**Doba pro zotavení**“).
- iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen „**Rozhodné období**“).
- iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly ztížené podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci, má nárok na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku dotčeného Rozhodným obdobím v délce 25% doby, po kterou Zhotovitel pracoval (dále jen „**Paušalizovaný časový nárok**“).
- (C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:
- i) Základní datum Smlouvy bylo před 12.3.2020
- ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců
- iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH
- iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12.3. do 3.6.2020

vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

(D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupných závazných milníků a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:

- (i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období způsobem zakládajícím důvodnost (dále jen „**Událost**“); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí oznámil Správci stavby dopisem ze dne 15. 4.2020, zn. S00082/473/20/ENG časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupných závazných milníků a nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky formou Paušalizovaného časového nároku související s Událostí dopisem ze dne 9. 7. 2020, zn. S00082/607/20/ENG tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí požaduje (a) prodloužení Doby pro dokončení o 21 dnů, (b) prodloužení Doby pro uvedení do provozu o 21 dnů, (c) prodloužení Doby pro splnění postupných závazných milníků a – c) o 21 dnů (dále jen „**Časové nároky**“) a nároky na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění a Finančního nároku za období prodloužení související s Událostí dopisem ze dne 21. 7. 2020, zn. S00082/608/20/ENG tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí požaduje uhradit vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění (dále jen „**Nároky na dodatečnou platbu**“).

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání Časových nároků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí **MÁ** výhradně tento Časový nárok formou Paušalizovaného časového nároku a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí: (i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.4 Smluvních podmínek o **21** dní, a (ii) nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek o **21** dní, (iii) nárok na prodloužení Doby pro splnění postupného závazného milníku a) dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek o **21** dní, Doby pro splnění postupného závazného milníku b) dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek o **21** dní, Doby pro splnění postupného závazného milníku c) dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek o **21** dní, (vše dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

V tomto směru se Smluvní strany tímto dohodly, že

(i) Doba pro dokončení se prodlužuje o **21 dní**

(ii) Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje o **21 dní**

(iii) Doba pro splnění postupného závazného milníku a) se prodlužuje o **21 dní**

Doba pro splnění postupného závazného milníku b) se prodlužuje o **21 dní**

Doba pro splnění postupného závazného milníku c) se prodlužuje o **21 dní**

2. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že k vypořádání Nároků na dodatečnou platbu z Události dojde formou uzavření samostatného dodatku k této Smlouvě, a to nejpozději do 31. 12. 2020.

3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, a to pouze těch, které mu vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku dle předchozí věty netýká jakéhokoliv budoucího působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci.

3.2. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 3.1 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

5. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 3 (tři) obdrží Zhotovitel.

6. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

V Praze dne **02.-11-** 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

██████████
Generální ředitel

M-SILNICE a.s.

██████████
Místopředseda představenstva

██████████
Člen představenstva

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a.s.

██████████
Předseda představenstva

██████████
Člen představenstva

COLAS CZ, a.s.

██████████
Předseda představenstva

██████████
Člen představenstva

Příloha:

1. Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci
2. Čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

společnost HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 46678468 (vedoucí účastník), společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Praha 9, PSČ 19000, IČO: 26177055 a společnost M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, PSČ 53003, IČO: 42196868, sdružené ve SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice (dále jen „Zhotovitel“) Stavby “ D3 0310/I Úsilné - Hodějovice ” (dále jen „Stavba“) v návaznosti na Smlouvu o dílo č. 05PT-001026 uzavřenou dne 28. 3. 2019 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

tímto čestně prohlašují, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

.....



Zástupce Zhotovitele

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

společnost HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 46678468 (vedoucí účastník), společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Praha 9, PSČ 19000, IČO: 26177055 a společnost M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, PSČ 53003, IČO: 42196868, sdružené ve SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice (dále jen „Zhotovitel“) Stavby “D3 0310/I Úsilné - Hodějovice” v souladu se Smlouvou o dílo č. 05PT-001026 uzavřenou dne 28. 3. 2019 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, které tvoří přílohu usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související,

tímto čestně prohlašuji, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).

.....

██████████

Zástupce Zhotovitele