

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2019/Do**  
uzavřené dne 14.2.2020 na provedení díla „LP Lažánky-Milonice“

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupený: Antonínem Ryčkem, pověřeným k zastupování pracovní funkce vedoucí Správy toků  
oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 16.9.2020.

ve věcech technických jedná:

Antonín Ryček, pověřen k zastupování pracovní funkce vedoucí Správy toků oblast povodí Dyje, tel.: [REDACTED]

[REDACTED]  
Ing. Michal Koupil, technický dozor stavebníka (TDS), č. tel: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED], zástupce za TDS, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel: [REDACTED] č. mob.

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] zástupce za TDS, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel: 9 [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-1726080227/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**NATRIX VZ, s.r.o.**

IČO: 27678695

DIČ: CZ27678695

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51299

sídlo: Řádky 328, 696 02 Ratiškovice

zastoupený: Ing. Antonín Žídek, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisen bank Hodonín, číslo účtu: 5199876001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 27/2019/Do ze dne 14.2.2020  
a na dodatku č. 1 této smlouvy takto:

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu na práce, které budou oprávněně vyúčtované zhotovitelem  
objednateli v roce 2020 a změna termínu řádného dokončení celého díla čl. II odst. 2 a 3, včetně  
poskytnutí plnění v roce 2020 dle čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo č. 27/2019/Do. Důvodem pro změnu těchto  
termínů je opožděné předání staveniště stavby zhotoviteli oproti původně plánovanému termínu zahájení  
prací, způsobené průtahem při získávání dotačního příslibu a tím pádem tedy menší časový prostor  
pro provedení prací. Rozdíl mezi původním předpokládaným termínem zahájení dle smlouvy o dílo a  
skutečným termínem předání staveniště stavby objednatel zhotoviteli činí 20 dní.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 27/2019/Do na zhotovení díla „LP Lažánky-Milonice“ takto:

## **II.** **Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Termín převzetí staveniště: 20.7.2020 (dle původní SOD 1.7.2020)
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne **20.9.2021**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

## **IV.** **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur – 4x), doručených objednateli na adresu: **LČR, s.p. Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno**; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2020 do **20.11.2020 1 000 000,- Kč bez DPH**.

## **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 27/2019/Do nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/2019/Do nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 27/2019/Do ze dne 14.2.2020.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.



V .....*brno*..... dne .....*22.10.2020*.....

Za objednatele  
Lesy České republiky, s.p.

Antonín Ryček  
pověřen k zastupování pracovní funkce  
vedoucí Správy toků  
-oblast povodí Dyje



V Ratíškovicích dne .....*19.10.2020*.....

Za zhotovitele  
NATRIX VZ, s.r.o.

Ing. Antonín Žídek

jednatel společnosti

