

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
na realizaci zakázky

**„139, 140 – I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice – severní obchvat,
předběžný GTP“**

č. smlouvy objednatele: 16PT-001022/20

č. smlouvy zhotovitele: 706063

ze dne 19. 5. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ:	65993390, CZ65993390
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	[redacted], generálním ředitelem
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	[redacted], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted], vedoucí úseku výstavby
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
	[redacted]
e-mail:	[redacted]
	[redacted]
tel.:	[redacted]

dále jen „**objednatel**“

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:	Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO, DIČ:	64616886, CZ64616886
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupen:	[redacted], jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel.:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel.:	[redacted]

dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“

společně dále jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

v tomto znění:

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 5. 2020 Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 16PT-001022/20, č. smlouvy zhotovitele: 706063, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vyhotovit předběžný geotechnický průzkum v rámci zakázky „139, 140 – I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice – severní obchvat, předběžný GTP“ (dále také jen „**Smlouva**“),
- (B) vjezd na pozemky, jenž jsou ve vlastnictví společnosti [REDAKCE], není z důvodu nesklizené kukuřice zpřístupněn,
- (C) společnost [REDAKCE] odmítá součinnost při vytýčení inženýrských sítí v jejich správě,
- (D) nebylo s ohledem na klimatické podmínky možné provádět terénní práce v období 08/2020 a 10/2020

se smluvní strany dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění znění Přílohy s tabulkou odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky Smlouvy v rozsahu Doby pro dokončení, a to následujícím způsobem:

Původní znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	5 měsíců

se mění a nahrazuje takto:

Nové znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	9 měsíců

Ostatní údaje uvedené v Příloze Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně tímto Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 30.10.2020

V dne

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Ostrava

.....
G-Consult, spol. s.r.o.

jednatel společnosti