



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Oprava oplocení areálu ŠVZ Žihle“ ze dne 25. 6. 2020

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

se sídlem Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

zastoupená Ing. Radkem Kľofáčem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.


Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 čl. 4) odst. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém dokumentu „Zdůvodnění“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Ohlášení změn stavby 1), přílohy č. 2 (Soupis prací) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Ohlášení změn stavby 1). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla (3 500 000 Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (99 535,26 Kč bez DPH) a činí 3 599 535,26 Kč bez DPH.

III.


- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.



- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne6.11...... 2020

V Praze dne27.10...... 2020



Přílohy :

1. Ohlášení změn stavby 1
2. Soupis prací
3. ZL1 - Zdůvodnění

OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY 1

„Oprava oplocení areálu ŠVZ Žihle“

ZBV 1

(Změna během výstavby)

**Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň**

Číslo SoD: SoD ze dne 25. 06. 2020

Termín plnění	: 27. 01. 2021
Cena díla dle základní SOD	: 3 500 000 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV2	: 99 535,26 Kč bez DPH
Celková cena díla včetně ZBV1 a ZBV2	: 3 599 535,26 Kč bez DPH

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

IČ: 087 57 127

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu změny:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na stavbě **Oprava oplocení areálu ŠVZ Žihle**. Práce jsou prováděny podle zadání stavby které bylo součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zjištění:

- 1) Z důvodu lepší orientace a užitných vlastností brány číslo 2 je požadavek objednatele na vybourání stávajícího pařezu, včetně zemních prací z důvodu začištění okolí pařezu. Stávající velký pařez zabírá podstatné místo v hranici pozemku areálu.*
- 2) V místě za tenisovými kurty směrem k rybníku jsou u hranice pozemku (v místě hnojniště) složeny staré nepoužitelné železobetonové prefabrikáty, které brání realizaci oplocení. V místě stavby bylo domluveno, že GD za úplatu tyto železobetonové prefabrikáty zlikviduje (zničí, odveze)*

3) U hlavní vjezdové brány (brána č.6) bylo projektem původně uvažováno s ponecháním stávajících elektropohonů. Při řešení prací bylo zjištěno, že pohony nemají plynulý chod a nefungují správně. Bylo domluveno, že GD v rámci prací objedná a dodá nové pohony včetně jejich instalace. Typ a výrobce pohonů bran GD vyzpécifikoval s objednatelem. Stávající pohony budou zlikvidovány.

Popis problému:

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. Zhotoviteli tyto skutečnosti v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyly a ani nemohly být známy. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné pro provedení tohoto díla.

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele **se zhotovitel domáhá** změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV1.

Datum a podpis oprávněné osoby dodavatele:

27. 10. 2020

Datum a potvrzení objednatele:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 2

Stavba:

Žihle

Objekt:

ZL1_Z282.01.01-pohon, pařez, betonové prefabrikáty

KSO:

Místo: SVŽ Žihle

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2020

Zadavatel:

SSHMP, p.o.

IČ:

70889660

DIČ:

CZ70889660

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

IČ:

08757127

DIČ:

CZ08757127

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 535,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 535,26	21,00%	20 902,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 437,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

27.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

27.10.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 2

Stavba:

Žihle

Objekt:

ZL1_Z282.01.01-pohon, pařez, betonové prefabrikáty

Místo:

SVŽ Žihle

Datum:

15. 10. 2020

Zadavatel:

SSHMP, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 535,26

HSV - Práce a dodávky HSV

99 535,26

1 - Zemní práce

13 716,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 475,60

997 - Přesun sutě

19 194,29

998 - Přesun hmot

12 148,42

SOUPIS PRACÍ

Příloha č. 2

Stavba:

Žihle

Objekt:

ZL1_Z282.01.01-pohon, pařez, betonové prefabrikáty

Místo: SVŽ Žihle

Datum: 15. 10. 2020

Zadavatel: SSHMP, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							99 535,26
D	HSV		Práce a dodávky HSV				99 535,26
D	1		Zemní práce				13 716,95
41	K	112201118	Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
25	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	1,000	322,00	322,00
26	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km	kus	15,000	6,53	97,95
27	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	9,000	233,00	2 097,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 475,60
31	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,480	3 970,00	17 785,60
30	K	96-001	Pohon vrat k bráně č. 6	kpl	1,000	36 690,00	36 690,00
D	997		Přesun sutě				19 194,29
32	K	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	10,304	135,00	1 391,04
43	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,304	488,00	5 028,35
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,304	229,00	2 359,62
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen.: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</i>				
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	154,560	10,00	1 545,60
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen.: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. Předpokládá odvoz celkem do 20 km</i>				
38	K	997006551	Hrubé urovňání sutí na skládce bez zhutnění	t	10,304	10,80	111,28
36	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	10,304	850,00	8 758,40
D	998		Přesun hmot				12 148,42
39	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	10,304	179,00	1 844,42
40	K	998232141	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	51,520	200,00	10 304,00

ZL1 - zdůvodnění

ve věci veřejné zakázky

„Oprava oplocení areálu ŠVZ Žihle“

Zdůvodnění ZL1_Z282.01.01-pohon hlavní vjezdové brány, pařez brána č.2, betonové prefabrikáty za tenisovými kurty

- 1) Z důvodu lepší orientace a užitných vlastností brány číslo 2 je požadavek objednatele na vybourání stávajícího pařezu, včetně zemních prací z důvodu začištění okolí pařezu. Stávající velký pařez zabírá podstatné místo v hranici pozemku areálu. Likvidovaný pařez viz foto:



- 2) V místě za tenisovými kurty směrem k rybníku jsou u hranice pozemku (v místě hnojiště) složeny staré nepoužitelné železobetonové prefabrikáty, které brání realizaci oplocení. V místě stavby bylo domluveno, že GD za úplatu tyto železobetonové prefabrikáty zlikviduje (zničí, odveze). Foto prefabrikátu viz foto:

ZL1 - zdůvodnění



- 3) U hlavní vjezdové brány (brána č.6) bylo projektem původně uvažováno s ponecháním stávajících elektropohonů. Při řešení prací bylo zjištěno, že pohony nemají plynulý chod a nefungují správně. Bylo domluveno, že GD v rámci prací objedná a dodá nové pohony včetně jejich instalace. Typ a výrobce pohonů bran GD vyznačil s objednatelem. Stávající pohony budou zlikvidovány.

Celková cena za ZL1_Z282.01.01-pohon hlavní vjezdové brány, pařez brána č.2, betonové prefabrikáty za tenisovými kurty je 99.535,26,-Kč bez DPH

Ve Světlé nad Sázavou dne 23.10.2020

