

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191744

Číslo smlouvy zhotovitele: 201140668/1

Objednatel: **Dopravní podnik Ostrava a. s.**  
se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 619 74 757  
DIČ: CZ 61974757  
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava,  
číslo účtu: 5708761/0100  
zastoupen: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx  
xxx

kontaktní osoby ve věcech technických: xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx

osoba oprávněná pro změny díla: xxx  
xxx

(dále jen jako „objednatel“)  
**na straně jedné**

a

Zhotovitel: **COLAS CZ a.s.**  
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
IČO: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005  
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx

datová schránka:

zastoupen: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva  
Ing. Martinem Stenglem, Ph.D., členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

osoba pro změny díla: xxx

kontaktní doručovací adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

(dále jen jako „zhotovitel“)

**na straně druhé**

uzavřely dne 6. 8. 2020 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: DOD20191744, číslo smlouvy zhotovitele: 201140668/1 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“). Smluvní strany tímto uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek, a to v souvislosti s odsouhlasením požadavku zhotovitele na změnu betonové podpěrné konstrukce, kdy tato změna byla odsouhlasena změnovým listem č. 1, který je podkladem pro zpracování tohoto dodatku smlouvy.

## I.

### **Předmět dodatku smlouvy**

Předmětem dodatku smlouvy je změna typu betonové podpěrné konstrukce původně monolitické za prefabrikovanou a změna data zahájení výluky. Na základě přiloženého odsouhlaseného změnového listu č. 1 se mění v původní smlouvě body:

### ***V. Termín plnění a předání Díla***

Původní znění bodu 5.1.1.b

*datum Zahájení stavebních prací bude objednatelem stanoveno vždy tak, aby doba výluky uvedená v Harmonogramu výstavby dle Přílohy č. 2 této smlouvy spadala plně do období od 21.9.2020 do 19.11.2020 (aniž by byl celkový Harmonogram výstavby jakkoli dotčen).*

Nové znění bodu 5.1.1.b

datum Zahájení stavebních prací bude objednatelem stanoveno vždy tak, aby doba výluky uvedená v Harmonogramu výstavby dle Přílohy č. 2 této smlouvy spadala plně do období od 29.9.2020 do 27.11.2020 (aniž by byl celkový Harmonogram výstavby jakkoli dotčen).

## **VI. Cena díla**

Původní znění bodu 6.1.

*Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.*

***Cena Díla bez DPH činí: 79 586 397,93 Kč***

Nové znění bodu 6.1.

Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.

<b>Cena Díla bez DPH činí:</b>	<b>79 586 397,93 Kč</b>
<b>dle změnového listu č. 1</b>	
<b>vícepráce bez DPH</b>	<b>7 455 028,40 Kč</b>
<b>méněpráce bez DPH</b>	<b>- 7 462 789,57 Kč</b>
<b>Celková cena Díla vč. víceprací a méněprací bez DPH činí:</b>	<b>79 578 636,76 Kč</b>

## II.

Způsob ocenění víceprací a méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se zavazuje o tom informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

Přílohu tohoto dodatku tvoří:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Tomáš Krones  
předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva

.....  
Ing. Martin Stengl, Ph.D  
člen představenstva COLAS CZ, a.s.