

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**Objednatel** Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace

sídlo Hořice, Husova 675  
IČO 60116871  
DIČ CZ60116871  
zástupce Ing. Petr Malý, ředitel

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel** ENBRA, a.s.

sídlo Durdáková 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno  
IČO 44015844  
DIČ CZ44015844  
zástupce Mgr. Jana Vlachová Rasochová, MBA, členka představenstva ENBRA, a.s.

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Změna topného média v budově školy Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Hořice, Husova 675“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že došlo ke změně názvu objednatele. V článku „Smluvní strany“ tohoto dodatku je uveden nový název objednatele. Ostatní identifikační údaje smluvních stran zůstávají shodné.
3. Dne 24. 2. 2020 dále došlo mezi smluvními stranami k uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Ve vazbě na důvody uvedené ve změnových listech byla změněna cena díla. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že změnové listy obsahovaly některé nepřesnosti. Zároveň byla v dodatku č. 1 uvedena nesprávná hodnota víceprací a méněprací. Hodnoty změn byly uvedeny včetně DPH, přičemž měly být uvedeny bez DPH. Výsledná celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 tak nebyla stanovena správně. Tímto dodatkem dochází k narovnání výše uvedeného. Charakter změny závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), se nemění.

**II.**  
**Předmět dodatku**

1. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

*Celková cena za provedení díla (I. - II. Etapa) dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:*

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	<b>2.906.551,00</b>
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	433.396,94
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-179.174,63
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	<b>3.160.773,31</b>
DPH v Kč samostatně	<b>663.762,40</b>
Celková cena v Kč s DPH dle dodatku č. 1	<b>3.824.535,71</b>

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku jeden stejnopis obdrží zhotovitel, jeden objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha č. 1                      Opravný změnový list č. 1-2 včetně rozpočtů**

Za objednatele v Hořicích dne 26.10.2020

Za zhotovitele v Brně dne 26.10.2020

Ing. Petr Malý  
ředitel

Mgr. Jana Vlachová Rasočková, MBA  
členka představenstva



Střední uměleckoprůmyslová škola  
sochařská a kamenická, Hořice,  
příspěvková organizace  
508 01, Hořice, Husova 675  
IČO 60116871 DIČ CZ60116871  
Telefon 493 623 226 -2-

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Změna topného média v budově školy Střední průmyslové školy kamenické a sochařské,  
Hořice, Husova 675

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 906 551,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	0 Kč $\leq$ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15\%$	0,00 % $\leq$ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 906 551,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 50\%$	0,00 % $\leq$ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 906 551,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 433 396,94 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 179 174,63 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 433 396,94 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 179 174,63 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		



Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	612 571,57 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	21,08 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	2 906 551,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 433 396,94 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 179 174,63 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>254 222,31 Kč bez DPH</b>	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	8,75 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 906 551,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	3 160 773,31 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	3 160 773,31 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>3 160 773,31 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Jan Baše

**Změnový list č. 001**

Název stavby:	<b>„ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA V BUDOVĚ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY KAMENICKÉ A SOCHAŘSKÉ, HOŘICE, HUSOVA 675“</b>
Číslo smluvního vztahu:	Smlouva o dílo z 14. 11. 2019
Název části stavby (PS, SO):	První etapa - Plynovodní přípojka
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky z 27.11.2019 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b> provedení plynovodní přípojky od napojení v panelové komunikaci po objekt měření odebraného množství zemního plynu. Jedná se o provedení zemních prací, pokládky středotlakého potrubí PE a osazení objektu měření s napojením na stávající STL rozvod v areálu školy.</p>	
<p><b>Nové řešení:</b> Nové řešení vychází ze zjištěných skutečností a dochází k posunu napojení na stávající rozvod o cca 4m, rozvod v zemi se musí vyhnout stávajícím rozvodům v zemi s prodloužením o cca 6m, umístění místa měření plynu do obvodového zdiva místo volně stojícího pilíře.</p>	
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Z důvodu zjištění nezakreslených podzemních sítí (kanalizace splašková a teplovodní kolektor) je nutné provést změnu trasy rozvodu STL zemního plynu tak, abychom dodrželi platné předpisy pro plynové odběrné zařízení. Dojde k prodloužení trasy rozvodu jak z hlediska zemních prací, tak i přívodu plynu. Místo překopu vozovky byly provedeny protlaky pod vozovkou a chodníkem.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	MaFeP, s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Vícepráce dle změnového listu v Kč s DPH:	0,-Kč



Měněpráce dle změnového listu v Kč s DPH:	- 113 068,-Kč
Výsledná cena změny dle změnového listu s DPH:	<b>3.403.858,90</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	2.2.2020
Nový termín dokončení díla:	<b>25.2.2020</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 27. 11. 2019

Podpis:

Střední průmyslová škola  
kamenická a sochařská,  
Hořice, Husova 675  
IČO 60116871 DIČ CZ60116871  
Telefon 493 623 226

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 27. 11. 2019

Podpis:

ENBRA - 42 -  
Provozovna 406  
533 5  
Tel: 533 039 903, enbra.cz  
IČO: 44015844

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 27. 11. 2019

Podpis:

ENBRA, a.s. - 42 -  
Provozovna: Fáblovka 406  
533 52 Párvubice  
Tel: 533 039 903, enbra@enbra.cz  
IČO: 44015844 DIČ: CZ44015844

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 27. 11. 2019

Podpis:

MAFEP energo s.r.o.  
Verdek 61  
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČO: 28786165, DIČ: CZ28786165  
tel.: 776 162 620, e-mail: mafep@mafep.cz

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 27. 11. 2019

Podpis:

ZYBRKSKÝ TD /

Příloha změnového listu:

### Změnový list č. 002

Název stavby:	<b>„ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA V BUDOVĚ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY KAMENICKÉ A SOCHAŘSKÉ, HOŘICE, HUSOVA 675“</b>
Číslo smluvního vztahu:	Smlouva o dílo z 14. 11. 2019
Název části stavby (PS, SO):	1.etapa – ÚT a rozvodu plynu, 1.etapa – stavební úpravy kotelny, 2.etapa – ÚT a elektroinstalace
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky z 20. 12. 2019 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Instalace místnosti s plynovými kotli v 1PP dle projektové dokumentace pro stavební povolení. Realizace má stát ve střední části 1PP a provedeny rozvody se stoupačkami do 1NP. Odkouření navrženo stávajícími průduchy v této části. Otopná tělesa desková ve třídách a na chodbách.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Posunutí místnosti s plynovými kotli do zadní části 1PP s tím, že příčka dělicí 1PP na dvě části bude na vyvýšeném místě, tak jak bylo původně navrženo vč. vchodových dveří. Kotle budou umístěny na obou stranách této příčky, rozdělovač topení na vnitřní zdi ve snížené části. Odkouření vedeno do 2 ks stávajících komínových těles v zadní části 1PP. Stoupačky do 1NP budou vedeny do původních míst a navrženy tak, aby minimálně omezovaly vzhled v 1NP. Otopná tělesa budou zvětšena na chodbách ve všech podlažích a vybraných třídách. Provedení stavebních úprav v původně plánované místnosti s plynovými kotli.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu zjištění neprůchodnosti navržených komínových těles a zbytečného prodloužení vodorovné části odkouření a další využití 1PP bylo navrženo posunutí plynových kotlů na vzdálenější příčku, blíže k nově navrženým komínovým tělesům, prostupy do 1NP budou z hlediska estetiky i funkčnosti využívat z části komínových těles nevhodných pro odkouření kotlů. Rozvody potrubní pro topení budou z části prodlouženy spolu s elektroinstalací. Přívod a odvod vzduchu bude opraven tak, aby vyhovoval. Otopná tělesa navýšena pro splnění požadované teploty v objektu. Navýšení stavebních prací z důvodu bezpečnosti a provozu objektu.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	MaFeP s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Méněpráce dle změnového listu v Kč s DPH	-103.733,30 Kč

Vícepráce dle změnového listu v Kč s DPH:	524.410,30 Kč
Výsledná cena změny dle změnového listu v Kč s DPH:	<b>3.824.535,90,-Kč</b>


Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	2. 2. 2020
Nový termín dokončení díla:	<b>25. 2. 2020</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

11. 2. 2020

Podpis:




Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

11. 2. 2020

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

11. 2. 2020

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

11. 2. 2020

Podpis:




Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

11. 2. 2020

Podpis:

DYBEXSKÝ T.D.J.  


Příloha změnového listu: