

CES:

644/18 LN 014 027, Holedeč – úprava vody – rekonstrukce

DODATEK Č. 4 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 1633-099/GD/2017

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.03.2018 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

[REDACTED]
[REDACTED]
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ARKO TECHNOLOGY, a.s**Správce/Společník 1**

se sídlem: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl B, vl. 296
zastoupená: Ing. Tomáš Keberle, předseda představenstva
Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
Ing. Martin Pajer, člen představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 00219169
DIČ: CZ00219169
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno, č.ú. 52201621/0100
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

HST Hydrosystémy s.r.o.**Společník 2**

se sídlem : Školní 467/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 21197
zastoupená : Ing. Petrem Hellmichem
IČ : 26212706
DIČ : CZ26212706

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED]ovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 4 se mění čl. III. Čas plnění odstavce 3.2 se nahrazuje následujícím textem: Dokončení stavby nejpozději do: 15. 03. 2021 Harmonogram postupu prací tvoří samostatnou přílohu č. 3 tohoto dodatku.

2. Předmět plnění, a to rozšířením předmětu díla o vícepráce zdokumentované změnovými listy č. 8 - 17 a dále čl. IV. Cena za dílo bude navýšena o předmětné vícepráce dle ZL č. 8 – 17. Změnové listy č. 8 – 17 tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.

Cena za dílo uvedená v čl. 4.1 smlouvy o dílo se navyšuje o cenu za vícepráce dle ZL č. 8 – 17 ve výši **1.935.322,- Kč bez DPH**, tzn. že celková cena za dílo včetně dodatku č. 3 činí **129.446.321,- Kč bez DPH**.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
2. Příloha č. 2 – Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)
3. Příloha č. 3 – Harmonogram postupu prací
4. Příloha č. 4 – Změnové listy č. 8 až 17

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Brně dne 2.11.2020

Objednatel: 06-11-2020

Zhotovitel:

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(35)

předseda představenstva člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

 ARKO[®] společně @ VINCI⁺
TECHNOLOGY, a.s.

Viceňská 108, 619 00 Brno, tel.: +420 547 423 211,
fax: +420 547 423 221, e-mail: arko@arko-brno.cz

Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

- 1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje“).
- 1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatel.

Povaha a účel zpracování

- 1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování

- 1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 1.9 Další povinnosti Zhotovitele:

- 1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
- a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
 - b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před

- zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
 - d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
 - e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
 - f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
 - g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
 - h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
 - i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
 - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
 - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
 - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 - 1.11.5 víceúrovňový firewall;
 - 1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
 - 1.11.7 šifrovaný přenos dat;
 - 1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
 - 1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
 - 1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 08/2020	
Zhotovitel:	ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 04.05.2020	
Název akce:	LN 014 027, Holedeč, ÚV - rekonstrukce				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Viz cenový rozpočet - příloha				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací):</i>					
<i>Původně zamýšlený způsob opravy nosné konstrukce střechy spočíval v sanaci železobetonových vazníků v uzavřeném, špatně přístupném prostoru. Tyto práce byly především z bezpečnostních důvodů vyhodnoceny jako rizikové. Z toho důvodu a také z důvodu urychlení realizace prací zhotovitel navrhl jiný způsob provádění – výměnu celé střechy. TDI, investor i AD návrh změny podpořili a AD zpracoval na výměnu střechy samostatnou část realizační dokumentace.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 0,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
SoD	126 800 203,- Kč bez DPH		(číslem/slovy):		
dod.1a 2	166 754,- Kč bez DPH		0 kalendářních dnů		
cena díla vč.dod	126 966.957,- Kč bez DPH				
ZL č.4	263.538 Kč bez DPH				
ZL č.5	112.120 Kč bez DPH				
ZL č.6	336.255 Kč bez DPH				
ZL č.7	- 167.871 Kč bez DPH				
ZL č.8	0,00 Kč bez DPH				
Nová cena díla 127.510.999,- Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0,00- Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 756.434 Kč bez DPH, tj. 0,60% nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 756.434,- Kč					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 756.434 Kč bez DPH, tj. 0,60 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3.299.136 Kč bez DPH Kč bez DPH, tj. 2,60 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2.588.340 Kč bez DPH, tj. 2,04% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[Redacted Signature]					Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 13.5.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 26.5.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 05-06-2020

Datum 05-06-2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 09/2020	
Zhotovitel:		ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 04.05.2020	
Název akce: LN 014 027, Holeděč, ÚV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Viz cenový rozpočet - příloha			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Podrobný technický popis navrhované změny (SO 0003 zpevněné plochy) – dodatečných stavebních prací (víceprací):					
<ul style="list-style-type: none"> - Z důvodu rozpadající se stávající opěrné zdi za objektem akumulace investor a AD navrhl po konzultaci s dodavatelem, že dojde k jejímu vybourání a zároveň odbourání komínku stávající šachty (cihelné zdivo) vč.potřebného odtěžení zeminy pro realizaci nové zdi. (Většina zeminy bude použita na zpětný zásyp.) - Nově bude místo stávající zídky osazena podél komunikace betonová palisáda – dl.8,25m, terén bude mírně snížen a přizpůsoben výšce palisád. Bude vybudován nový komínek z betonu u stávající šachty, do které bude osazen stávající poklop a rám. Zároveň dojde k výměně stupadel (13ks). 					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 104.349 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
SoD	126 800 203,- Kč bez DPH		(číslem/slovy):		
dod.1a 2	166 754,- Kč bez DPH		0 kalendářních dnů		
cena díla vč.dod	126 966.957,- Kč bez DPH				
ZL č.4	263.538 Kč bez DPH				
ZL č.5	112.120 Kč bez DPH				
ZL č.6	336.255 Kč bez DPH				
ZL č.7	- 167.871 Kč bez DPH				
ZL č.8	0,00 Kč bez DPH				
ZL. Č.9	104.349 Kč bez DPH				
Nová cena díla 127.615.348,- Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +104.349,- Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 104.349 Kč bez DPH, tj. 0,08% nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3.403.485 Kč bez DPH, tj. 2,68 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2.588.340 Kč bez DPH, tj. 2,04% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
um 18.5.20					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 13.5.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 26.5.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

05 -06- 2020
Datum

05 -06- 2020
Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 10/2020	
Zhotovitel:		ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 04.05.2020	
Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Viz cenový rozpočet - příloha			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací):</i>					
<i>Během prací na sanacích akumulčních nádrží, bylo zjištěno závažné poškození betonové konstrukce nádrží. Z tohoto důvodu musela být navržena změna postupu sanací. Cementová omítka z 2.akumulační jímky bude zcela odstraněna, betonové zdi budou opraveny a bude nanesena celoplošná sanace povrchu maltou. Rozsah stejný jako u 1.akumulační jímky včetně nové ŽB vrstvy podlahy jímky.</i>					
<i>Změnový list plně respektuje postup prací navržený autorským dozorem investora.</i>					
Důvod vícepráce/méněpr áce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 263.538 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Nově navržená změna sjednané ceny díla			(číslem/slovy):		
SoD	126 800 203,- Kč bez DPH		0	kalendářních dnů	
dod.1a 2	166 754,- Kč bez DPH				
cena díla vč.dod	126 966.957,- Kč bez DPH				
ZL č.4	263.538 Kč bez DPH				
ZL č.5	112.120 Kč bez DPH				
ZL č.6	336.255 Kč bez DPH				
ZL č.7	- 167.871 Kč bez DPH				
ZL č.8	0,00 Kč bez DPH				
ZL. Č.9	104.349 Kč bez DPH				
ZL. Č.10	263.538 Kč bez DPH				
Nová cena díla	127.878.886,- Kč bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 263.538,- Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 279.273 Kč bez DPH, tj. 0,22 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 15.735,- Kč.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 15.735 Kč bez DPH, tj. 0,01 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3.682.758 Kč bez DPH, tj. 2,90 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2.604.075 Kč bez DPH, tj. 2,05 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

13.5.20

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

- 1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
 - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
 - nedojde ke změně zhotovitele
 - změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
 - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

13.5.2020
Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

13.5.2020
m Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

05-06-2020
Datum

05-06-2020
Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / ~~nevhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

7.7.2020

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 7.7.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Datum 7.7.20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 30.6.2020

Datum 2.7.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 12/2020	
Zhotovitel:		ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 24.07.2020		
Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:		Viz cenový rozpočet - příloha		
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p><i>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací):</i></p> <p><i>Pro ovládání šoupátka v akumulární komoře bylo uvažováno s použitím přímého teleskopického prodloužení. Po vypuštění akumulace, následné sanaci betonů a po montáži bylo zjištěno, že skutečná poloha šoupátka, které je osazeno na stávajícím prostupu mezi komorou přelivu a akumulární komorou, neodpovídá projektové dokumentaci a šoupátko je ve skutečnosti částečně umístěno pod betonovou podestou. Během zpracování PD nebylo vypuštění akumulace možné, poloha prostupů byla převzata z archivní dokumentace.</i></p> <p><i>Z tohoto důvodu navrhujeme pro zajištění potřebného vyosení ovládací tyče doplnit ovládací tyč šoupátka o dva hřídelové klouby a konzolu.</i></p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1 str rozpočtu					
Ocenění změny:					
Celkem + 10 956,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
SoD	126 800 203,- Kč bez DPH		0	kalendářních dnů	
dod.1a 2 (ZL1-3)	166 754,- Kč bez DPH				
cena díla vč.dod	126 966.957,- Kč bez DPH				
ZL č.4	263.538 Kč bez DPH				
ZL č.5	112.120 Kč bez DPH				
ZL č.6	336.255 Kč bez DPH				
ZL č.7	- 167.871 Kč bez DPH				
SoD vč.Dod.č.3	127 510 999 Kč bez DPH				
ZL č.8	0,00 Kč bez DPH				
ZL. Č.9	104.349 Kč bez DPH				
ZL. Č.10	263.538 Kč bez DPH				
ZL. Č.11	320.561 Kč bez DPH				
ZL. Č.12	10 956 Kč bez DPH				
Nová cena díla	128.210.403,- Kč bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 10.956 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 10.956 Kč bez DPH, tj. 0,01 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4.014.275 Kč bez DPH, tj. 3,17 % nabídkové ceny.					

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2.604.075 Kč bez DPH, tj. 2,05 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 21.10.20

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 27.10.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 27.10.20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Datum 30.10.20

Datum 2.11.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2.604.075 Kč bez DPH, tj. 2,05 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

[redacted]

[redacted]

Datum 21. 10. 20

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

[redacted] Datum 27. 10. 20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

[redacted] Datum 27. 10. 20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

[redacted] Datum 30. 10. 20

██████████ Datum ..2.11.11..

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 14/2020	
Zhotovitel:		ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 21.10.2020		
Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Viz cenový rozpočet - příloha			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací):</i>					
Změnový list zohledňuje rozdíly mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro provedení stavby, které vznikly především upřesněním tras, požadavkem na rozebíratelnost potrubí, doplněním tvarovek apod.					
Změnový list plně respektuje postup prací navržený autorským dozorem investora.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 4 str rozpočtu					
Ocenění změny:					
Celkem + 436 171 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
SoD	126 800 203,- Kč bez DPH		0 kalendářních dnů		
dod.1a 2 (ZL1-3)	166 754,- Kč bez DPH				
cena díla vč.dod	126 966.957,- Kč bez DPH				
ZL č.4	263.538 Kč bez DPH				
ZL č.5	112.120 Kč bez DPH				
ZL č.6	336.255 Kč bez DPH				
ZL č.7	- 167.871 Kč bez DPH				
SoD vč.Dod.č.3	127 510 999 Kč bez DPH				
ZL č.8	0,00 Kč bez DPH				
ZL. Č.9	104.349 Kč bez DPH				
ZL. Č.10	263.538 Kč bez DPH				
ZL. Č.11	320.561 Kč bez DPH				
ZL. Č.12	10 956 Kč bez DPH				
ZL. Č.13	18 744 Kč bez DPH				
ZL. Č.14	436 171 Kč bez DPH				
Nová cena díla	128.665.318,- Kč bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 436.171 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 663.452 Kč bez DPH, tj. 0,52 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 227 281,00 Kč.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 227 281,00 Kč bez DPH, tj. 0,18 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4.696.471 Kč bez DPH Kč bez DPH, tj. 3,70 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2.831.356 Kč bez DPH, tj. 2,23 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4 str rozpočtu

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 21.10.20

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 27.10.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 27.10.20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[Redacted] Datum 30. 6. 2020
[Redacted] Datum 2. 11.

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 15/2020	
Zhotovitel:		ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30.09.2020		
Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV – rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Viz cenový rozpočet – příloha			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací):</i>					
<i>Důvodem změny je zjištění skutečného stavu při napojení. Na stávající Hrdlové koleno nešlo provést napojení, které bylo plánováno.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 3 str rozpočtu					
Ocenění změny:					
Celkem + 146 108,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
SoD	126 800 203,- Kč bez DPH		0	kalendářních dnů	
dod.1a 2 (ZL1-3)	166 754,- Kč bez DPH				
cena díla vč.dod	126 966.957,- Kč bez DPH				
ZL č.4	263.538 Kč bez DPH				
ZL č.5	112.120 Kč bez DPH				
ZL č.6	336.255 Kč bez DPH				
ZL č.7	- 167.871 Kč bez DPH				
SoD vč.Dod.č.3	127 510 999 Kč bez DPH				
ZL č.8	0,00 Kč bez DPH				
ZL. Č.9	104.349 Kč bez DPH				
ZL. Č.10	263.538 Kč bez DPH				
ZL. Č.11	320.561 Kč bez DPH				
ZL. Č.12	10 956 Kč bez DPH				
ZL. Č.13	18 744 Kč bez DPH				
ZL. Č.14	436 171 Kč bez DPH				
ZL. Č.15	146 108 Kč bez DPH				
Nová cena díla	128.811.426,- Kč bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 146.108 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 146.108 Kč bez DPH , tj. 0,12 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4.842.579 Kč bez DPH Kč bez DPH, tj. 3,82 % nabídkové ceny.					

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2.831.356 Kč bez DPH, tj. 2,23 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4 str rozpočtu

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 21.10.2020

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / z

Datum 27.10.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Datum 17.6.20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Datum 30.6.2020

... Datum 2. 9. 2011

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 16/2020	
Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 06.10.2020	
Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV – rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: Viz cenový rozpočet – příloha					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací:					
1) 1.SS – podlaha spoj.krčku – dopočet úprav u poklopů dle realizační dokumentace					
2) obj.filtrace – zvýšené náklady na vybourání písku z filtrů (horší těžitelnost – bourání a vyšší vrstva) a odpočet bourání betonů pod filtry – ZD neobsahovala a práce nešlo ani předvídat					
3)strojovna, sací jímka č.1 , - ocenění chybějících prací po odkrytí sací jímky – bourání základu, provedení nové vnější iz..., dále vybílání spoj.chodby a vyčištění budov – položky ZD neobsahovala					
4) odsazovací jímka – doplnění nerez.trubky trasování a odsekání nesoudržných betonů – položky ZD neobsahovala					
5)trafostanice – vybílání a vyčištění spoj.chodby – položky ZD .neobsahovala					
6)vytápění – doplnění položek dle real.dokumentace – ZD neobsahovala výměník a bylo nutné přepočítat a změnit náhradní zdroj vytápění vč.navazujících čerpadel apod.					
7) budova filtrace a CHH – odpočet výztuže a a přípočet vybourání písku z filtrů					
8)akumulace – odpočet neprovedené injecktáže					
9)strojovna a sací jímka – zvýšené bourání ve strojovně vč.zabetonování vyb.otvorů po čerpadlech, změna v kuchyňce dle požadavku provozovatele, výměna okna ve velině (otvíravé) dle požadavku provozovatele					
10) odsazovací jímka – doplnění zábradlí proti poškození elektroovládání před ods.jímkou, dod.práce					
11) kalové laguny – odpočet neprovedených prací na kalových lagunách					
12) filtrace - zvýšené náklady na odstranění (rozřezání) tlak.filtrů – větší tlstěn a tedy vyšší hmotnost a náklady na dovoz písku z UV Hradiště – doplnění písku do nových filtrů za nepoužitelný spečený písek ve filtrech					
Jednotlivé změny jsou uvedeny pod rozpočty řešených objektů.					
Důvod vícepráce/méněpr áce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 19 str rozpočtu					
Ocenění změny:					
Celkem + 171 003 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
SoD 126 800 203,- Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
dod.1a 2 (ZL1-3) 166 754,- Kč bez DPH					
cena díla vč.dod 126 966.957,- Kč bez DPH			0		
ZL č.4 263.538 Kč bez DPH			kalendářních dnů		
ZL č.5 112.120 Kč bez DPH					
ZL č.6 336.255 Kč bez DPH					
ZL č.7 - 167.871 Kč bez DPH					
SoD vč.Dod.č.3 127 510 999 Kč bez DPH					
ZL č.8 0,00 Kč bez DPH					
ZL. Č.9 104.349 Kč bez DPH					
ZL. Č.10 263.538 Kč bez DPH					
ZL. Č.11 320.561 Kč bez DPH					
ZL. Č.12 10 956 Kč bez DPH					
ZL. Č.13 18 744 Kč bez DPH					
ZL. Č.14 436 171 Kč bez DPH					
ZL. Č.15 146 108 Kč bez DPH					

ZL. Č.16 171 003 Kč bez DPH
Nová cena díla 128.982.429 Kč bez DPH

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **171 003 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **655 506 Kč bez DPH**, tj. 0,52 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **484 503 Kč**.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **484 503 Kč bez DPH**, tj. 0,38 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5.498.085 Kč bez DPH Kč bez DPH, tj. 4,34 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3.315.859 Kč bez DPH, tj. 2,62 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 21. 10. 20

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 27. 10. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 27. 10. 20

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 17/2020	
Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 16.10.2020	
Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV – rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: Viz cenový rozpočet – příloha					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací):					
Řešení detailů plastové vystýlky na filtrech na SO 0002 nebylo součástí soupisu provedených prací. Bylo doplněno docenění detailů uchycení žlabů, technologie ve filtrech, prostupy a zakončení. Dále je součástí změnového listu rozšíření asfaltových ploch na základě požadavků investora.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 3 str rozpočtu					
Ocenění změny:					
Celkem + 463 892 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
SoD 126 800 203,- Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
dod.1a 2 (ZL1-3) 166 754,- Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
cena díla vč.dod 126 966.957,- Kč bez DPH					
ZL č.4 263.538 Kč bez DPH					
ZL č.5 112.120 Kč bez DPH					
ZL č.6 336.255 Kč bez DPH					
ZL č.7 - 167.871 Kč bez DPH					
SoD vč.Dod.č.3 127 510 999 Kč bez DPH					
ZL č.8 0,00 Kč bez DPH					
ZL. Č.9 104.349 Kč bez DPH					
ZL. Č.10 263.538 Kč bez DPH					
ZL. Č.11 320.561 Kč bez DPH					
ZL. Č.12 10 956 Kč bez DPH					
ZL. Č.13 18 744 Kč bez DPH					
ZL. Č.14 436 171 Kč bez DPH					
ZL. Č.15 146 108 Kč bez DPH					
ZL. Č.16 171 003 Kč bez DPH					
ZL. Č.17 463 892 Kč bez DPH					
Nová cena díla 129.446.321 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 463 892 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 463 892 Kč bez DPH , tj. 0,37 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč .					

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5.961.977 Kč bez DPH, tj. 4,70 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3.315.859 Kč bez DPH, tj. 2,62 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... Datum 21.10.20

PRIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 27.10.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 27.10.20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

..... Datum 30.10.20

Datum *2. 11.*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.