

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 03.08.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem]
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
zastoupená: Ing. Milošem Šnobl, obchodním ředitelem
zástupce pro věci technické: I
IČ: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1037006152/5500
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je J

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. čl. 2.4 rozsah díla o nepředvídatelné dodatečné práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle č.4.5, který je nedílnou přílohou dodatku č.2.
2. čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 482.244,31 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.6 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SoD	5.992.437,15 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1	2.143.073,08 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2	482.244,31 Kč bez DPH
Cena SoD + dodatek č. 1,2	8.617.754,54 Kč bez DPH

3. čl. 3.2 dokončení stavby do: do 31.12.2020

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list ZL 04

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne *27.10.2010*

Objednatel:

Zhotovitel:



Severočeská vodárenská společnost a.s.

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL04/2020/CV011157	
Zhotovitel: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 14.9. 2020	
Název akce: CV011157 Chomutov_Palackého_Riegrova_Na Bělidle_RV – II. etapa Úpravy na vodovodním řadu v ulici Palackého-Riegrova					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Oceněný výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: 1) Oproti předpokladům v PD byl zjištěn při výkopových pracích nesoudržný materiál ve složení kamenivo a písek a stávající betonové potrubí VP 800/1200 je obetonováno. Z tohoto důvodu bude nutné navýšit rozsah zemních prací otevřením výkopu v úseku V B02 – VB 01 v křižovatce ulic Palackého-Beethovenova-Pražská-Riegrova. Vícepráce spočívají taktéž ve vybourání betonových konstrukcí v trase s následnou likvidací. 2) V průběhu stavby bylo zjištěno, že skutečné umístění plynovodní přípojky neumožňuje realizovat dle PD novou SBK01. Vícepráce spočívají v provedení přeložky plynovodu. 3) Při napojování nového řadu na stávající byly zjištěny nefunkční uzávěry (ventily) u místa napojení. Z toho důvodu bude nutné provést 4 m úsek nové vodovodní přípojky 4) Ostatní náklady – vzhledem ke změně termínu výstavby vzniknou vícenáklady na poplatky za užívání veřejného prostranství, DIO a zařízení staveniště. 5) Změna termínu dokončení – z důvodu časově náročných projednání potřebných výkopových povolení a komplikované koordinace potřebných objízdných tras					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.4: Méněpráce: - 0 Kč bez DPH Vícepráce: + 482.244,31 Kč bez DPH Celkem + 482.244,31 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 5.992.437,15 Kč bez DPH Dodatek č.1 /ZL č.1) 898.310,00 Kč bez DPH Dodatek č.1 /ZL č.2) 971.931,14 Kč bez DPH Dodatek č.1 /ZL č.3) 272.831,94 Kč bez DPH Dodatek č.2 /ZL č.4) 482.244,31 Kč bez DPH Nová cena díla 8.617.754,54 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 61/šedesátjedna kalendářních dnů, tj. do 31.12.2020		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **482.244,31 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **482.244,31 Kč bez DPH**, tj. **8,05 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **0 Kč bez DPH**, tj. **0 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **1.727.007,39 Kč bez DPH**, tj. **28,82 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **0 Kč bez DPH**, tj. **0 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

datum 20.10.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

datum 19.10.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

datum 23.10.2020

23.10.2020

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.