

DODATEK Č.3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Stabilizace železničního spodku v ŽST Třinec - těšínské zhlaví“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3546/2019

ISPROFOND: 5813510010

a

TOMI – REMONT a.s.

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 2501

bank. spojení: xxx

zastoupena: : Ing. Martinem Dokoupilem – předsedou představenstva

Ing. Milošem Packem – členem představenstva

Korespondenční adresa:

TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SML1-33/ 2019**

Smluvní strany v návaznosti na konečné předání a převzetí Díla a v zájmu deklarace konečné ceny Díla (stavby) uzavírají tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo :

1. PŘEDMĚTU DODATKU

1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou Cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle konečné Rekapitulace objektů k zjišťovacímu protokolu, která je přílohou tohoto Dodatku č.3.

1.2. **Na základě této skutečnosti se ve Smlouvě o dílo v čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ mění bod 3.3., který nově zní takto:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy a Dodatků 1-2	39 204 473,42 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem	37 019 334,76 Kč
Zůstatek	2 185 138,66 Kč

Konečná Cena Díla dle skutečného čerpání Zhotovitelem je:

Cena Díla bez DPH celkem 37 019 334,76 Kč

slovy: třicetsedmmilionůdevatenásttisíctřistatřicetčtyři korun českých a sedmdesát šest haléřů.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 je Příloha č.1 – Rekapitulace objektů ke zjišťovacímu protokolu.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

2.4 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:

Příloha č. 1: Rekapitulace objektů ke zjišťovacímu protokolu

- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a že s ním souhlasí.

V Praze dne 2.11.2020

V Prostějově dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva
TOMI-REMONT a.s.

.....
Ing. Miloš Pacek
člen představenstva
TOMI-REMONT a.s.

Příloha č.1 Rekapitulace objektů ke zjišťovacímu protokolu

REKAPITULACE objektů k zjišťovacímu protokolu

červen

Stavba: Stabilizace železničního spodku v žst. Třinec - těšínské zhlaví

Rekapitulace nákladů stavby	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách
Číslo položky	Název položky	Cena bez DPH
	Ostatní a vedlejší náklady	
VŠEOB	Všeobecný objekt	500 000,00
	Stavební část	
SO 01	Železniční svršek	14 172 838,80
SO 01.1	Železniční spodek	607 750,00
SO 02	Železniční spodek	15 839 164,44
SO 03	Trakční vedení	2 141 585,60
	Technologická část	
PS 01	Zabezpečovací zařízení	4 990 298,98
PS 02	Sdělovací zařízení	81 769,60
		81 769,60
		39 333 407,42

Datum:

30.06.2020

Za zhotovitele:
Ing. Daniel Motl

za objednatele schválili:
Ing. Ingrid Vašíčková

Fakturace do konce minulého období	za sledované období	Fakturace celkem	zůstatek
490 000,00		490 000,00	10 000,00
14 284 047,13		14 284 047,13	607 426,67
607 750,00		607 750,00	0,00
15 981 468,82		15 981 468,82	10 126,62
1 137 807,00		1 137 807,00	1 003 778,60
4 453 002,77		4 453 002,77	537 296,21
65 259,04		65 259,04	16 510,56
		37 019 334,76	2 185 138,66

	39 333 407,42	39 204 473,42
--	----------------------	----------------------

	37 019 334,76	0,00	37 019 334,76	2 185 138,66
--	----------------------	-------------	----------------------	---------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1204498

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 52779974-0138-4005-9b02-0d190bee622a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2020 12:14:00



c665f876-0c85-4a2e-b0ff-e8c635f9b45b