

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Oprava přejezdů na tratích 322, 323“

Číslo PA/veřejné zakázky: 635180174/63520106

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

U SO 01 se po snesení zamýšlené délky železničního svršku a odbagrování části pláně objevilo špatné podloží železničního spodku a musela být odbagrována větší vzdálenost pro dosažení optimálního stavu. Tím pádem vznikly méněpráce u výměny kolejnic a vícepráce u demontáží a montáží kolejových polí. Taktéž bylo dovezeno a vyměněno více pražců.

U SO 06 se změnil počet svarů a také nebylo potřeba při svařování prodlužovat kolejnicové pásy vzhledem k optimálnímu teplotnímu rozsahu v době zřizování BK. Původní přejezdové panely, které se měly vracet, byly po vyjmutí již neschopny opětovného použití z důvodu velkého opotřebení a bylo nutno dodat nové vnitřní přejezdové panely STRAIL.

U SO 05 se po demontáži části kolejového roštu s odbagrováním části neobjevilo špatné podloží železničního spodku, proto bylo od další demontáže kolejového roštu upuštěno. Taktéž nebyla provedena opětovná montáž kolejového roštu.

S touto změnou vygenerovali méně a více práce na železničním svršku.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 – Oprava přejezdu P7400 v km 10,640 v žst. Vratimov		
SO 06 – Oprava přejezdu P8324 v km 125,250 v úseku trati Dobrá u Frýdku-Místku - Hnojník		
SO 05 – Oprava přejezdu P8311 v km 118,328 v žst. Dobrá u FM		
Celkem	167 557,00	376 720,00
Cena dle SOD	16 015 481,30 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	16 015 481,30 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	15 806 318,30 Kč	

Celková hodnota změny	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	

1/ Návrh změny vypracoval:

Datum: 09. 11. 2020

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 09. 11. 2020

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 09. 11. 2020 Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 09. 11. 2020 Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 10. 11. 2020 Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby – 3 listy

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1204342

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0113d441-ccbe-4128-909e-fb32ee1f2ee2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2020 11:44:02



76c4d596-160a-49f4-865e-9282a71cfd3