

Časová osa Žádost o změnu č. 29 v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2019

Dne 23. 4. 2020 byla podána na ŘO změna č. 29 týkající se VZ č. 186 Výstavba VŠ klub - 2019/0069

1. Změna podlahy povlakové vyvolaná chybou projektanta, který zvolil nevhodný technologický postup. Změna typu celovinylové podlahy. Vazba na zákon č. 134/2016 S., §222 odstavce 6, TLZ č. 1
2. Chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles. Vazba na zákon č. 134/2016 S., §222 odstavce 6. TLZ č. 1
3. Závěsné svítidlo překážející ve výhledu na projekční plátno a tabule. Vazba na zákon č. 134/2016 S., §222 odstavce 5, TLZ č. 2
4. Chyba v projektu u technologického způsobu uchycení skleněných paravánů. Vazba na zákon č. 134/2016 S., §222 odstavce 5, TLZ č. 2

Detailněji jsou změny popsány v TLZ č. 1 a TLZ č. 2

Změna s dopadem na rozpočet a bez úpravy termínu ukončení díla.

Účinnost změny od 23. 9. 2019

Dne 7. 5. 2020 byla tato změna vrácena k dopracování, bylo nutné změnu rozdělit na dva TLZ dle jednotlivých paragrafů (5, 6), doplnit vysvětlení a tyto opravy nechat podepsat objednatelem i zhotovitelem.

Změna byla po doložení všech podepsaných dokumentů opět finalizována a následně podána na ŘO dne 10. 6. 2020. Dne 10. 7. 2020 byla změna schválena ŘO.

Podepsání Dodatku č. 1 dne 9. 10. 2019, uveřejnění v registru smluv 10. 10. 2019

Změna č. 29 byla podána na ŘO v souladu s příručkou Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část, verze 5, bod č. 7.2.1 Nepodstatné změny v projektu, na základě kontrolou faktur náležejících do monitorovacího období dané ZoR.