



Č.j.: 282457/2020-ČRA

Dodatek č.1 Smlouvy

k veřejné zakázce číslo BA-2020-059-FO-14020 s názvem
„Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslic“ (dále jen „veřejná zakázka“)

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Mgr. Janem Slívou, ředitelem
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ARKO TECHNOLOGY, a.s.**
zastoupený: Ing. Tomášem Keberlem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva
se sídlem: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vl. 296
IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno
číslo účtu: 52201621/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo **BA-2020-059-FO-14020** s názvem „**Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslic**“ ze dne 31.8.2020 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu potřeby upravit harmonogram předmětu plnění a související finanční plnění na etapy realizace předmětu plnění v roce 2020 a 2021. Důvodem úpravy harmonogramu je především špatná situace s pandemií COVID-19, která neumožňuje v roce 2020 provést školení místního bosenského partnera v ČR, a která zároveň zapříčinila zpoždění při rozhodování o přidělení půjčky z EIB, z které místní bosenský partner realizuje kofinancování projektu. Z tohoto důvodu se aktivita s názvem: „Školení místního personálu provozovatele v infrastruktuře v ČR za účelem snížení ztrát vody v potrubí“ přesunuje do etapy č. 2 v roce 2021. Vzhledem k tomu, že bosenský projektant, který připravoval původní projektovou dokumentaci, provedl změny projektu, které komunikoval zhotoviteli se zpožděním až v říjnu



2020, je nutné prodloužit termín plnění etapy č. 1 do 11.12.2020. Dále je nutné prodloužit realizaci etapy č. 2 o dva měsíce, a to především kvůli tomu, že došlo k neočekávanému zpoždění při získávání finančních prostředků místním bosenským partnerem, který za ně má zajistit stavební práce na projektu, které musí předcházet samotné instalaci technologie dodávané zhotovitelem. Tyto změny nemají vliv na celkovou cenu smlouvy, pouze došlo k dílčímu posunu v harmonogramu a položkovém rozpočtu, což je popsáno níže v tomto dodatku.

I.2 Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto dodatku č. 1 – Položkový rozpočet nahrazuje v plném znění přílohu č. 2 Smlouvy. Smluvní strany se také dohodly, že příloha tohoto dodatku č. 2 – Časový harmonogram a etapový plán nahrazuje v plném znění přílohu č.3 Smlouvy.

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Odst. 2.1. Smlouvy nově zní takto:

*2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši **72.981.012,-Kč** (slovy: sedmdesát dva milionů devět set osmdesát jeden tisíc dvanáct korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná a neměnná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. Úhrada celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy proběhne po částech za jednotlivé etapy na základě faktur vystavených a doručených zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.*

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. etapu realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

- v roce 2020 (etapa č. 1) částku **1.847.800,- Kč** (slovy: jeden milion osm set čtyřicet sedm tisíc osm set korun českých) včetně DPH;
- v roce 2021 (etapa č. 2 a 3) částku **14.925.356,-Kč** (slovy: čtrnáct milionů devět set dvacet pět tisíc tři sta padesát šest korun českých) včetně DPH;
- v roce 2022 (etapa č. 4 a 5) částku **55.512.736,-Kč** (slovy: padesát pět milionů pět set dvanáct tisíc sedm set třicet šest korun českých) včetně DPH.
- V roce 2023 (etapa č. 6 a 7) částku: **695.120,- Kč** (slovy: šest set devadesát pět tisíc sto dvacet korun českých) včetně DPH.

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2020, 2021, 2022 a 2023, a to vždy na základě vystavené faktury a v souladu s Položkovým rozpočtem v příloze č. 2 této smlouvy a Časovým harmonogramem a etapovým plánem činnosti v příloze č. 3 této smlouvy.

Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy stanovená pro rok 2020 je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v tomto roce. Části ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy stanovené pro rok 2021, 2022 a 2023 mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v článku 2.3. této smlouvy.



I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Časový harmonogram a etapový plán činnosti

V Praze dne:

V Brně dne:

.....
za objednatele:

Mgr. Jan Slíva

ředitel České rozvojové agentury

.....
za zhotovitele:

Ing. Tomáš Keberle

předseda představenstva

Ing. Jiří Svoboda

člen představenstva