

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Dílo: **Rekonstrukce oddělení rehabilitace - UB**
Objednatel: **Městská nemocnice s poliklinikou Uh.Brod, s.r.o.**
Zhotovitel: **Lisoněk, s.r.o**

Tento změnový list zohledňuje změny technického řešení vyvolané rozdílnou skutečností v čase realizace stavby a období přípravy stavby. Jde především o změny související se zjištěným skutečným stavem stávajících konstrukcí a navrženou projektovou dokumentací.

Změnový list č.1 obsahoval změny s pořadovými čísly 1 až 7.

Název objektu: Rekonstrukce oddělení rehabilitace - UB

8. Název a zdůvodnění změny: **Změny dispozice**

Změnou dispozice a po dohodě s investorem nebude realizováno luxferové prosklení v rozsahu 13,43 m².

Další změnou v zámečnických konstrukcích je zrušení dodávky a montáže prvku Z13-madlo a úprava a osazení prvku Z01, dle požadavků investora.

Změnou dispozičního řešení nedojde k výměně stávajícího okna za dvě nová (stávající okno mělo být rozděleno příčkou, která ale nebude realizována).

Návrh : Zhotovitel zpracuje návrh změn jako méněpráce, a to včetně rozpočtu.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 4 ZZVZ se u realizovaných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto změny budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku : - 761 634,00 Kč bez DPH

9. Název a zdůvodnění změny: **Doplnění podkladních konstrukcí.**

Po vybourání stávajících podlahových vrstev dle projektové dokumentace byl odhalen stav, který projektová dokumentace nepředpokládala. Tloušťka podlahových vrstev, které mají být nově realizovány, neodpovídá projektovaným předpokladům, tloušťka podlahových vrstev je větší, než byl předpoklad. Obnažené podlahové konstrukce vykazují velké nerovnosti a musejí být vyrovnány.

Dále je nutno opravit a doplnit zastropení (PZD desky) stávajících energo kanálů.

Dále je nutno s realizací nových podlahových vrstev doplnit některé zadržky otvorů a vytvořit otvory nové (vedení ZTI instalací) a doplnit některé překlady.

Návrh : Zhotovitel zpracuje návrh doplnění podkladních mazanin, srovnání podkladu, doplnění PZD na energo kanálech, doplnění zadržek otvorů a vytvoření nových otvorů + doplnění překladů jako vícepráce a to včetně rozpočtu.

Po odsouhlasení návrhu víceprací investorem budou tyto práce provedeny.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 5 ZZVZ se u realizovaných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto vícepráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku : + 292.810,37 Kč bez DPH

10. Název a zdůvodnění změny: Předstěny a hydroizolace.

Po demontáži stávajících keramických obkladů na obvodové stěně u anglických dvorků bylo zjištěno, že tato zeď je zasažena vysokým stupněm vlhkosti a navržené technické řešení povrchové úpravy této zdi nelze realizovat.

Po dohodě s investorem a projektantem bylo navrženo nové technické řešení, které přepokládá realizaci SDK předstěny a odvětrávané vzduchové mezery.

Z tohoto nového technického řešení vyplývají vícepráce - SDK předstěna, hydroizolace, změna v tepelných izolacích a méněpráce - frézování podkladu, pouzdra pro posuvné dveře, odsolení zdiva.

Návrh : Zhotovitel zpracuje návrh nového technického řešení úpravy obvodové zdi jako vícepráce a méněpráce a to včetně rozpočtu.

Po odsouhlasení návrhu víceprací a méněprací investorem bude předstěna se vzduchovou mezerou a izolací proti vodě realizována.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 6 ZZVZ se u realizovaných nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto vícepráce a méněpráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku :

Vícepráce: + 504 770,63 Kč bez DPH

Méněpráce: - 414 166,12 Kč bez DPH

Saldo: + 90.604,51 Kč bez DPH

11. Název a zdůvodnění změny: Vyřezání a statické zajištění otvorů.

V průběhu demoličních prací bylo zjištěno, že stěna mezi M.Č. 12 a M.Č. 13,14, a mezi M.Č. 21 a M.Č. 22 plní ztužující funkci v konstrukci objektu a nemůže být zbourána. Na základě tohoto zjištění bylo upraveno dispoziční řešení, ze kterého vyplynula nutnost provést v této ztužující ŽB stěně dva dveřní otvory. Konkrétně to znamená vyřezání dvou otvorů v betonové konstrukci a následné statické zajištění těchto otvorů ocelovým rámem.

Návrh: Zhotovitel spolu s projektantem a statikem zpracuje statický posudek vyřezání dvou otvorů v betonové konstrukci včetně statického zajištění těchto otvorů ocelovým rámem a následně připraví na tyto práce rozpočet.

Po odsouhlasení návrhu víceprací investorem budou nové otvory provedeny.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 6 ZZVZ se u realizovaných nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto práce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku : + 91.692,20 Kč bez DPH

12. Název a zdůvodnění změny: Elektroinstalace.

V projektové dokumentaci nebyla řešena elektroinstalace místností č. 06, 07 a 08. Z důvodu více dispozičních změn a nově vzniklých požadavků na elektroinstalaci v dalších místnostech bude elektroinstalace upravena a doplněna dle požadavků investora. Dále budou provedeny úpravy ve slaboproudých rozvodech – STA, WIFI, domácí vrátný.

Návrh: Zhotovitel zpracuje návrh úpravy a doplnění elektroinstalačních silnoproudých a slaboproudých rozvodů jako práce a méněpráce a to včetně rozpočtu.

Po odsouhlasení návrhu víceprací a méněprací investorem bude elektroinstalace provedena.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 5 ZZVZ se u realizovaných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto práce a méněpráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku :

Vícepráce: + 117 134,20 Kč bez DPH

Méněpráce: - 56 788,60 Kč bez DPH

Saldo: + 60.345,60 Kč bez DPH

13. Název a zdůvodnění změny: Vytápění.

Dispoziční změny vyvolaly nutnost úpravy vytápění, a to v rozvodech topení, otopných tělesech a ve strojovně. Při úpravách byly zohledněny požadavky investora.

Návrh: Zhotovitel zpracuje návrh změn vytápění – rozvody, otopná tělesa, strojovna. Po odsouhlasení návrhu víceprací a méněprací investorem budou práce na rozvodech vytápění a otopných tělesech realizovány.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 5 ZZVZ se u realizovaných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto vícepráce a méněpráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku :

Vícepráce: + 177 433,75 Kč bez DPH

Méněpráce: - 184 892,95 Kč bez DPH

Saldo: - 7.459,20 Kč bez DPH

14. Název a zdůvodnění změny: Keramické obklady a dlažby.

Změnou dispozice a s tím souvisejícími změnami v účelech místností došlo ke změnám v rozsahu keramických obkladů a dlažeb.

Návrh: Zhotovitel předloží vzorky dlažeb a obkladů. Po projednání investor upřesní své požadavky na rozsah a umístění dlažeb a obkladů v jednotlivých místnostech. Dále upřesní i barevnou skladbu a požadovaný vzhled obkladů a dlažeb v jednotlivých místnostech.

Následně zhotovitel zpracuje návrh méněprací a víceprací související se změnou rozsahu keramických obkladů a dlažeb. Po odsouhlasení návrhu víceprací a méněprací investorem budou práce na keramických obkladech a dlažbách realizovány.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 5 ZZVZ se u realizovaných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto vícepráce a méněpráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku :

Vícepráce: + 152 310,59 Kč bez DPH

Méněpráce: - 437 243,38 Kč bez DPH

Saldo: - 284.932,79 Kč bez DPH

15. Název a zdůvodnění změny: Powlakové podlahy.

Změnou dispozice a s tím souvisejícími změnami v účelech místností došlo ke změnám v rozsahu powlakových podlahových krytin.

Návrh: Zhotovitel předloží vzorky PVC podlahových krytin. Po projednání investor upřesní své požadavky na rozsah a umístění PVC podlahových krytin v jednotlivých místnostech. Dále upřesní i barevnou skladbu a jejich požadovaný vzhled.

Následně zhotovitel zpracuje návrh méněprací a víceprací související se změnou rozsahu PVC podlahových krytin.

Po odsouhlasení návrhu víceprací a méněprací investorem budou práce na položení PVC podlahových krytin realizovány.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 5 ZZVZ se u realizovaných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto vícepráce a méněpráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku :

Vícepráce: + 147 227,50 Kč bez DPH

Méněpráce: - 2 187,07 Kč bez DPH

Saldo: + 145.040,43 Kč bez DPH

16. Název a zdůvodnění změny: Elektroinstalace, VCP2 a VCP3.

Dle požadavků investora byly provedeny drobné úpravy v provedení elektroinstalace.

16/2-doplnění čidla do sprchy, osvětlení schodiště a ovládání ventilátoru v angl.dvorku , odpočet nouzového svítidla

16/3- doplnění vyššího počtu svítidel ve vodoléčbě a elektroléčbě , doplnění žlabu a průrazů pro SLBP do technické místnosti a doplnění chráničů do rozvaděče

Návrh: Zhotovitel zpracuje návrh méněprací a víceprací související se změnou elektroinstalace. Po odsouhlasení návrhu víceprací a méněprací investorem budou práce na změnách elektroinstalace realizovány.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 5 ZZVZ se u realizovaných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto vícepráce a méněpráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku :

Vícepráce: + 19 259,90 Kč bez DPH

Méněpráce: - 1 045,00 Kč bez DPH

Saldo: + 18.214,90 Kč bez DPH

17. Název a zdůvodnění změny: Úprava a doplnění prvku C11-skl.př.

Oproti původnímu návrhu v projektové dokumentaci byly provedeny dílčí změny celoprosklené příčky s dveřmi v recepci, a to z důvodu provozního a konstrukčního. Zejména jde o doplnění posuvných uzavíracích dvířek do prvku C11, včetně kování, pojezdu a uzamykání, dále doplnění sádkartonové konstrukce pultu recepce dle požadavků investora.

Návrh: Zhotovitel předloží konkrétní návrh konstrukčního řešení posuvných dvířek a SDK konstrukce pultu recepce. Po projednání investor upřesní své požadavky na vzhled a barevné provedení. Následně zhotovitel zpracuje návrh víceprací související s danými změnami. Po odsouhlasení návrhu víceprací investorem budou práce na změnách příčky a recepčního pultu realizovány.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 4 ZZVZ se u realizovaných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto vícepráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku : + 22.860,00 Kč bez DPH

18. Název a zdůvodnění změny: Zámečnické konstrukce.

Projektová dokumentace sanitárních příček neobsahovala ukotvení jejích volných konců. Tato změna řeší doplnění a konstrukční řešení ukotvení volných konců sanitárních příček. Kotvení sanitárních příček je řešeno pomocí svislých nerezových sloupků k sanitárním příčkám a jejich ukotvení do stropní konstrukce pomocí nerezových závěsových tyčí.

Návrh: Zhotovitel předloží konkrétní návrh konstrukčního řešení kotvení sanitárních příček. Po odsouhlasení investorem následně zhotovitel zpracuje návrh víceprací a méněprací související se zámečnickými konstrukcemi. Po odsouhlasení návrhu víceprací a méněprací investorem budou práce na změnách zámečnických konstrukcí realizovány.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 5 ZZVZ se u realizovaných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto vícepráce a méněpráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku :

Vícepráce: + 65 826,50 Kč bez DPH

Méněpráce: - 3 985,04 Kč bez DPH

Saldo: + 61 841,46 Kč bez DPH

19. Název a zdůvodnění změny: **Nátěry + malby.**

Projektová dokumentace neobsahovala vyčíslení nátěrů. Jedná se zejména o nátěry dveřních zárubní a zábradlí. Dále došlo k úpravě množství a rozsahu maleb (MNP) dle skutečnosti. Dle požadavku investora došlo k provedení maleb a nátěrů v prostoru schodiště spojující prostory rehabilitace s 1.NP.

Návrh: Zhotovitel předloží konkrétní návrh barevného řešení maleb a nátěrů včetně návrhu víceprací a méněprací související s malbami a nátěry.

Po odsouhlasení návrhu víceprací a méněprací investorem budou práce na malbách a nátěrech realizovány.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 5 ZZVZ se u realizovaných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto vícepráce a méněpráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku :

Vícepráce: + 32 606,00 Kč bez DPH

Méněpráce: - 12 610,49 Kč bez DPH

Saldo: + 19.995,51 Kč bez DPH

20. Název a zdůvodnění změny: **Vnitřní dveře a zárubně.**

Změnou dispozice a změnou PBŘ došlo ke změně počtu vnitřních dveří a zárubní a také k úpravě řešení požárních uzávěrů.

Návrh: Zhotovitel na základě požadavků investora na typ dveří včetně povrchové úpravy, způsobu zamykání a typu klik předloží konkrétní cenový návrh méněprací a víceprací.

Po odsouhlasení návrhu méněprací a víceprací investorem budou vnitřní dveře zadány do výroby.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 5 ZZVZ se u realizovaných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto vícepráce a méněpráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku :

Vícepráce: + 62 925,20 Kč bez DPH

Méněpráce: - 140 020,00 Kč bez DPH

Saldo: - 77.094,80 Kč bez DPH

21. Název a zdůvodnění změny: Fasáda + okapový chodník.

Dle požadavků investora došlo k úpravě řešení a k doplnění opravy objektu v návaznosti na provedení okapového chodníku.

Návrh: Zhotovitel na základě požadavků investora předloží konkrétní cenový návrh méněprací a víceprací ohledně úpravy fasády a okapového chodníku.

Po odsouhlasení návrhu méněprací a víceprací investorem budou práce na vnější části objektu a na okapovém chodníku realizovány.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 5 ZZVZ se u realizovaných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto vícepráce a méněpráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku :

Vícepráce: 25 881,88 Kč bez DPH

Méněpráce: 49 852,08 Kč bez DPH

Saldo: - 23.970,20 Kč bez DPH

22. Název a zdůvodnění změny: Elektroinstalace-LED recepce.

Dle požadavků investora dojde k doplnění elektroinstalace a LED osvětlení v recepčním pultu.

Návrh: Zhotovitel na základě požadavků investora předloží konkrétní cenový návrh víceprací elektroinstalace a LED osvětlení recepčního pultu.

Po odsouhlasení návrhu víceprací investorem budou práce na elektroinstalaci recepčního pultu realizovány.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 4 ZZVZ se u realizovaných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto vícepráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku : + 14.731,20 Kč bez DPH

23. Název a zdůvodnění změny: Sanitární příčky.

Na základě dispozičních změn došlo k úpravě množství a provedení sanitárních příček.

Návrh: Zhotovitel na základě požadavků investora předloží konkrétní cenový návrh víceprací a méněprací týkajících se dodávky a montáže sanitárních příček.

Po odsouhlasení návrhu víceprací a méněprací investorem budou práce na instalaci sanitárních příček realizovány.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

Dle § 222 odstavce 5 ZZVZ se u realizovaných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto změnového listu nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2020.

Tyto vícepráce budou mít dopad na cenu díla.

Změna závazku : - 19.257,00 Kč bez DPH

Vliv změny na časový harmonogram prací:

Výše popsané změny nemají vliv na celkový termín dokončení stavby.

Za zhotovitele: Ing. Josef Lisoněk dne

Podpis:

Za TDI: Ing.arch. Přemysl Borunský dne

Podpis:

Změnu odsouhlasil:

Za zpracovatele projektové dokumentace: Ing. Tomáš Kročil dne

Podpis:

Za objednatele: Mgr. Aneta Prná dne

Podpis:

Za objednatele: Ing. Ferdinand Kubáník dne

Podpis: