

## Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

č. 0366/F5005/14 – pro II. etapu  
0367/F5006/14 – pro III. etapu (objednatel)

ze dne 8.12.2015

na provedení Stavebních prací

„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 – nátoky na ÚČOV – II. etapa“  
a  
„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 – nátoky na ÚČOV – III. etapa“  
(dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany:

**(1) Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

se sídlem: Praha 1 – Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále jen „Objednatel“)

**(2) Energie – stavební a báňská a.s.**


IČO: 451 46 802

DIČ: CZ45146802

se sídlem: Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

zastoupena:



na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 8. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a stavební práce neprovedené v III. etapě:

- **Čerpadla hydroejektorů**

Na základě výsledků zkušebního provozu bylo provedeno dovybavení čerpadel vibračními čidly včetně doplnění jedné skladové rezervy.



- **Čerpadla v jímce EF**  
Na základě požadavku objednatele a v návaznosti na ZP HČS a NVL byla opakovaně instalována čerpadla do jímky EF včetně manipulace a provedení všech souvisejících prací jako je vyčištění jímky, kontrola kabelů, úprava SW.
- **Rozvody VZT**  
Změna materiálu rozvodů VZT v hale HP EF (místo pozink nově plast) a změna systému VZT v rozvodně NN na základě zkušeností s korozí v rozvodnách HČS.
- **Kabelové trasy**  
Nové kabelové trasy pro servopohony, doplnění zdvojeného kabelového propojení RM11 z RH3, úprava elektro a SRTP z důvodu rozdělení etapy a požadavku objednatele na el. ovládání hradidel a stavidel.
- **Uzavírací armatury – změna pohonu**  
Záměna pneupohonů za elektropohony, požadavek objednatele na zajištění kompatibility s technologií na HČS.
- **Plošinové váhy - příslušenství**  
Doplnění na základě požadavku objednatele.
- **Provizorní čílko v objektu spadiště**  
Vybudování čílka z důvodu BOZP pro ochranu pracoviště při probíhajícím zkušebním provozu HČS.
- **Čerpací šachta – balastní vody**  
Vystrojení čerpací šachty pro balastní vody ze shybkového ramene DN1400 včetně provizorního čerpání vody.
- **Ražba štoly A**  
Změna vyplývající z odlišného skutečného stavu horniny a zjištěné jiné skutečné poloze tělesa Hostínského kolektoru.
- **Statické zajištění Hostínského kolektoru**  
Realizace udržovacích prací s ohledem na dopravní zatížení komunikace mezi objekty HČS, HP EF a NVL.
- **Drobné změny materiálu nebo rozsahu prací**  
Jde o drobné změny provedené na základě skutečností zjištěných při výstavbě, požadavků objednatele nebo s ohledem na BOZP budoucího provozovatele. Zejm. úprava kompozitových prvků, optimalizace tvaru zábradlí, doplnění rezervních chrániček pod komunikací, změna velikosti vrat, apod.
- **Prodloužení záruk čerpadel**  
Posun předání čerpadel oproti předpokladu o 5 měsíců z důvodu koordinace termínů prováděných prací.
- **Náklady spojené s realizací stavby**  
Průvodní činnosti a náklady stavby vzniklé z důvodu zpomalení prací v 2Q 2020, nutné koordinace s realizací.

## Článek I.

1. Ustanovení čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 1.1.15 a 1.1.16 které znějí:

„1.1.15 Zhotovitel neprovede v III. etapě tyto stavební práce:

- Rozvody vzduchotechniky – neprováděno v pozink
- Uzavírací armatury – změna pohonu (původně pneupohony)
- Drobné změny materiálu nebo rozsahu prací – obklady kanalizačními cihlami ve shybkových šachtách, nerealizována část žlabu SO 1.17.1 u čerpací stanice horního horizontu“

„1.1.16 Zhotovitel provede v III. etapě tyto dodatečné stavební práce

- Dovybavení čerpadel hydroejektorů vibračním čidly
- Čerpadla v jímce EF – opakovaná instalace čerpadla do jímky EF
- Rozvody vzduchotechniky provedeno v plastu
- Kabelové trasy – doplnění zdvojeného kabelového propojení RM11 z RH3
- Uzavírací armatury – změnu pneupohonu za elektropohony
- Plošinové váhy – příslušenství
- Vybudování provizorního čílka v objektu spadiště
- Vystrojení čerpací šachty pro balastní vody ze shybkového ramene DN1400
- Ražba štoly A – úprava dle skutečnosti vč. čerpání podzemní vody
- Statické zajištění Hostínského kolektoru
- Drobné změny materiálu nebo rozsahu prací
- Prodloužení záruk čerpadel
- Náklady spojené s realizací stavby

2. Ustanovení čl. 8. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nové odstavce 8.1.6 a 8.2.6, které znějí:

„8.1.6 Cena díla dle ust. 1.1.15 a 1.1.16 činí bez DPH **20.138.400,24 Kč**“

dle odst. 8.9 Smlouvy o dílo činí sleva 410.987,76 Kč

z toho za práce neprovedené dle čl. 1.1.15 - 6.092.597,81 Kč

a dodatečné stavební práce dle čl. 1.1.16 26.641.985,81 Kč

Cena za dodatečné a neprovedené stavební práce 20.549.388,00 Kč

Soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1

„8.2.6 Po připočtení ceny dle odstavce 8.1.6 činí celková konečná Cena díla bez DPH **702.364.378,70 Kč**.“

Cena dle SoD z toho	0366/F5005/14	0367/F5006/14
	II. etapa	III. etapa
552 703 096,00 Kč	305 110 817,00 Kč	247 592 279,00 Kč
Cena dle dod. č. 2 8 041 454,43 Kč	8 041 454,43 Kč	0,00 Kč
Cena dle dod. č. 3 15 912 927,60 Kč	15 912 927,60 Kč	0,00 Kč
Cena dle dod. č. 4 13 233 214,22 Kč	13 233 214,22 Kč	0,00 Kč

<b>Cena dle dod. č. 6</b> <b>58 027 686,08 Kč</b>	42 417 909,17 Kč	15 609 776,91 Kč
<b>Cena dle dod. č. 7</b> <b>34 307 600,13 Kč</b>	1 190 375,62 Kč	33 117 224,51 Kč
<b>Cena dle dod. č. 8</b> <b>20 138 400,24 Kč</b>	0	20 138 400,24 Kč
<b>Celkem</b> <b>702 364 378,70 Kč</b>	385 906 698,04 Kč	316 457 680,66 Kč

### **Článek II.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatků 1-7 se nemění.

### **Článek III.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
  - č. 1 – Soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
  - č. 2 – Plná moc k podpisování pro Ing. Josefa Mareše a Ing. Milana Schagerera

Za Objednatele  
v Praze, dne

Za Zhotovitele,  
V Kladně, dne  
na základě plné moci