



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ze dne 28. 7. 2020

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj
OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb.
Adresa: Rumjancevova ulice č. p. 149/10, 460 65 Liberec 1
za kterou jedná: Ing. Lubomír Týč - ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
IČO: 00213713
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 11522461/0710
Telefon: +420 731 411 598
E-mail: ku.proliberkraj@cuzk.cz
ID datové schránky: 9fwadqe
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: VaNCL s. r. o.
Sídlo: Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa
Zastoupený: Vratislav Švehla, jednatel společnosti
IČO: 25427385
DIČ: CZ25427385
Bankovní spojení: ČS
Číslo účtu: 904335399/0800
Zapsán v: Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. C, vložce 17666
Telefon: 731506106
E-mail: vancl.svehla@seznam.cz
ID datové schránky: szz9if3
(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuté ve smlouvě o dílo na provedení stavebních úprav budovy Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení pod názvem „KÚ Liberec – zateplení budovy, stavební práce“.

II. K článku V. Doba a místo plnění, odst. 1. a 2.

Předpokládaný termín zahájení díla byl v odst. 1. stanoven dle časového a finančního harmonogramu stavebních prací na 4. 5. 2020. Právní akt „Stanovení výdajů na financování akce“ organizační složky státu, jehož vydání je podmínkou k podpisu smlouvy, byl Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vydán dne 22. 7. 2020. Po zaslání oznámení na oblastní inspektorát práce bylo možné zahájit stavební práce nejdříve dne 4. 8. 2020. Vzhledem k tomuto zpoždění administrace podpisu smlouvy na straně objednatele není reálné provést celé dílo do 31. 10. 2020 tak, jak bylo stanoveno v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ve smlouvě o dílo. Je nutné aktualizovat časový a finanční harmonogram stavebních prací a posunout termín dokončení díla o časovou prodlevu, která vznikla při vydání Stanovení výdajů, tedy o 92 dní. Z důvodu nutnosti dodržení stanovených technologických postupů se



předpokládá, že s ohledem na klimatické podmínky nebude možné dílo provádět v zimních měsících. Realizaci díla je nutné rozdělit na 2 etapy: srpen – listopad 2020 a duben – červen 2021. Celková doba realizace díla 181 dní, stanovená zadávací dokumentací veřejné zakázky, zůstává nezměněna.

III. K článku I. Smluvní strany.

V článku I. Smluvní strany je uveden nesprávný identifikátor datové schránky zhotovitele x4z998. Správné ID je szz9if3.

IV. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na následujícím:

- 1) V souladu s odst. 13. 4. zadávací dokumentace a v souladu s čl. V. odst. 5. smlouvy se mění termín dokončení díla v čl. V. odst. 2. smlouvy z 31. 10. 2020 na 1. 6. 2021. Zároveň se mění termín uvedený v čl. V. odst. 3. smlouvy z 15. 11. 2020 na 15. 6. 2021.
- 2) Ruší se příloha č. 3, časový a finanční harmonogram stavebních prací „KÚ Liberec, zateplení budovy, stavební práce“ a nahrazuje se novou aktualizovanou přílohou č. 3 „Harmonogram – KÚ Liberec, zateplení budovy, stavební práce“.
- 3) V článku I. Smluvní strany se ruší identifikátor datové schránky zhotovitele x4z998 a nahrazuje se novým ID datové schránky: szz9if3.
- 4) V článku XVI. Ostatní ujednání se ruší věta v odst. 16. a nahrazuje se novou větou, která zní: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby úplného splnění jejího předmětu, nejpozději do 31. 8. 2021.“

V. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

VI. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

VII. Součástí dodatku je aktualizovaná příloha č. 3 smlouvy, časový a finanční harmonogram stavebních prací „Harmonogram – KÚ Liberec, zateplení budovy, stavební práce“.

V Liberci dne:

V České Lípě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lubomír Týč
ředitel

Vratislav Švehla
jednatel

