



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ze dne 28. 7. 2020

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj
OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb.
Adresa: Rumjancevova ulice č. p. 149/10, 460 65 Liberec 1
za kterou jedná: Ing. Lubomír Týč - ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
IČO: 00213713
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 11522461/0710
Telefon: +420 731 411 598
E-mail: ku.proliberkraj@cuzk.cz
ID datové schránky: 9fwadqe
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: BUNG CZ s. r. o.
Sídlo: V Olšínách 2300/75. 100 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Miroslav Blažek, jednatel
IČO: 27454576
DIČ: CZ27454576
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 2040554170/5500
Zapsán v: OR u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113589
Telefon: 775 857 707
E-mail: miroslav.blazek@bung.cz
ID datové schránky: 4afs5qj
(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuté ve smlouvě o dílo na zajišťování činností koordinátora BOZP při realizaci stavebních úprav budovy Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj v Rumjancevově ulici č. 149/10 v Liberci

II. K článku V. Doba a místo plnění, odst. 2.

Předpokládaný termín zahájení činnosti koordinátora BOZP v zadávací dokumentaci byl stanoven na 20. 4. 2020, předpokládaný termín ukončení díla byl v odst. 2. stanoven na 30. 11. 2020. Právní akt „Stanovení výdajů na financování akce“ organizační složky státu byl Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vydán dne 22. 7. 2020. Po zaslání oznámení na oblastní inspektorát práce bylo možné zahájit stavební práce nejdříve dne 4. 8. 2020. Vzhledem k tomuto zpoždění administrace podpisu smlouvy není reálné provést celé dílo do 30. 11. 2020 tak, jak bylo stanoveno v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ve smlouvě o dílo. Proto byl aktualizován časový a finanční harmonogram stavebních prací a posunut termín dokončení díla o časovou prodlevu, která vznikla při vydání Stanovení výdajů, tedy o 92 dní. Vzhledem k aktualizaci časového a finančního harmonogramu stavebních prací došlo k posunutí termínu jejich dokončení o 92 dní. Z důvodu nutnosti dodržení stanovených



technologických postupů se předpokládá, že s ohledem na klimatické podmínky nebude možné provádět práce v zimních měsících. Realizaci díla je nutné rozdělit na 2 etapy: srpen – listopad 2020 a duben – červen 2021. V měsících prosinec 2020 až březen 2021 nebudou probíhat stavební práce ani činnost koordinátora BOZP. Celková doba realizace stavebních prací 181 dní, stanovená zadávací dokumentací veřejné zakázky, zůstává nezměněna.

III. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na následujícím:

- 1) V souladu s čl. V. odst. 2. smlouvy se mění termín dokončení díla v čl. V. odst. 2. smlouvy z 15. 12. 2020 na 1. 6. 2021.
- 2) V článku XIV. Ostatní ujednání se ruší věta v odst. 16. a nahrazuje se novou větou, která zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby úplného splnění jejího předmětu, nejpozději do 1. 6. 2021.“

IV. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Liberci dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lubomír Týč
ředitel

Ing. Miroslav Blažek
jednatel