

Suchý potok, Vítov u V.B., ř. km 0,000 – 0,090; Dodatek č. 1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 12/I,N/956329,922043/2020/6,75
název akce: Suchý potok, Vítov u V.B., ř. km 0,000 – 0,090
uzavřené dne: 25.06.2020

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenkého 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Repo stavby s.r.o.

IČO: 02164299

DIČ: CZ02164299

Zapsán v obchodní, rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33801

Sídlo: Masarykova 661/163, 400 01 Ústí nad Labem

Statutární orgán: jednatel

Zastoupen [REDACTED]

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

Č. telefonu: [REDACTED]

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2600535251/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě uzavřené smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Suchý potok, Vítov u V.B., ř. km 0,000 – 0,090“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **4 218 214,78 Kč bez DPH.**

II.

Z důvodu pozdního předání staveniště vinou odstoupení prvního zhotovitele v pořadí, došlo k časovému posunu, kvůli kterému nebylo možné započít práce. Z tohoto důvodu dochází ke změně finančního a časového harmonogramu provádění díla.

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.



Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 06 -11- 2020

V Ústí nad Labem dne 4.11.2020



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p



Lukáš Diviš
jednatel společnosti
Repo stavby s.r.o.

Přílohy:

1. časový a finanční harmonogram

Harmonogram prací na akci Suchý potok, ř. km 0,000 – 0,090

07/2020	Vyhotovení havarijního a povodňového plánu
08/2020	vyhotovení havarijního a povodňového plánu, žádost o zvláštní užívání komunikace
09/2020	žádost o zvláštní užívání komunikace
10/2020	SO 00 – 19523,95 Kč SO 02.2,3 - 50.000 Kč SO 03 – 350.000 Kč VON 1 – 65.000 Kč
11/2020	SO 02.2,3 – 45.396,56 Kč SO 03 – 450.000 Kč
12/2020	zimní přestávka
1/2021	zimní přestávka
2/2021	zimní přestávka
3/2021	SO 03 – 50.000 Kč
4/2021	SO 01 – 150.000 Kč SO 03 – 400.000 Kč VON 1 – 100.000 Kč VON 2 – 2.264,80 Kč
5/2021	SO 01 - 250.000 Kč SO 2.1 – 80.000 Kč SO 03 – 500.000 Kč SO 04 – 350.000 Kč

6/2021	SO 02.1 – 51.235,92 Kč
	SO 03 – 485.975,37 Kč
	SO 04 – 200.000 Kč
7/2021	SO 01 – 50.000 Kč
	SO 04 – 200.000 Kč
8/2021	SO 01 – 85.000 Kč
	SO 04 – 125.000 Kč
9/2021	SO 01 – 45.534,39 Kč
	SO 04 – 37.148,59 Kč
	VON 1 – 73.870,40 Kč
	VON 2 – 2.264,80 Kč

V Ústí nad Labem 16.10.2020

