

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

„Pokročilý pasport pavilonů areálu nemocnice Kyjov“

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj

Sídlo:	Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Vaculou vedoucím odboru informatiky Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Kontaktní osoba:	Ing. Vladimír Klimeš, odbor informatiky
Telefon:	+ 420 541 658 864
E-mail:	klimes.vladimir@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. MDP GEO, s.r.o.

Sídlo:	Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
IČ:	25588303
DIČ:	CZ25588303
Bankovní spojení:	UniCredit Bank – 2114182171/2700
Zastoupený:	Ing. Stanislavem Mudrákem, jednatelem
Kontaktní osoba:	Mgr. Antonín Oliva
Telefon:	777 701 772
E-mail:	mdpgeo@mdpgeo.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20. 7. 2020 Smlouvu o dílo na „Pokročilý pasport pavilonů areálu nemocnice Kyjov“, jejímž předmětem je zpracování objektového modelu půdorysů podlaží jednotlivých pavilonů nemocnice Kyjov. Vytvoření atributové databáze, vč. připojení fotodokumentace, číslování místností dle přijaté metodiky zadavatele. Data budou publikována v prostředí webové mapové aplikace umožňující zabezpečený přístup pro registrované uživatele s potencionálně odlišnými právy a editačními možnostmi (dále jen „Služba“).

Účelem Dodatku č.1 je sjednání změny termínu plnění a platebních podmínek, a to z důvodu vzniku překážky na straně objednatel. Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru SARS CoV-2 (COVID - 19) a souvisejícím opatřením nouzového stavu, nemohl zhotovitel v budovách nemocnice Kyjov na ulici

Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov, řádně a včas plnit část díla spočívajícího v laserovém a geodetickém měření a to zejména na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1115, vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 446/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, v důsledku kterého došlo k omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče, kde se zakazují **u všech poskytovatelů zdravotních služeb** návštěvy ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče. S účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění a platebních podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo ze dne 20. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dále dohodly na těchto změnách Smlouvy:
 - a) **Článek IV. Místo a doba plnění, odst. 3.,** který zní:

„Práce budou provedeny v těchto termínech:

- a. zahájení do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy*
- b. zahájení poskytování služby nejpozději 31.12. 2020 a ukončení poskytování Služby 31.12. 2021“*

se s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku nahrazuje textem:

„Práce budou provedeny v těchto termínech:

- a. zahájení do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy*
- b. plnění bude provedeno ve dvou etapách:*

- I. etapa: nejpozději do 20. 12. 2020 bude zpracován objektový model půdorysů podlaží pavilonu C. Vytvoření atributové databáze, vč. připojení fotodokumentace, číslování místností dle přijaté metodiky zadavatele. Data budou publikována v prostředí webové mapové aplikace umožňující zabezpečený přístup pro registrované uživatele s potencionálně odlišnými právy a editačními možnostmi. Geometrie objektů podlaží a základní informace budou získány z dodaných výkresů DWG objednatele. Zhotovitel provede místní šetření a verifikaci aktuálnosti dodaných podkladů. V případě nesouladů provede doměření.*
- II. etapa: nejpozději do 31. 3. 2021 bude zpracován objektový model půdorysů podlaží pavilonu D. Vytvoření atributové databáze, vč. připojení fotodokumentace, číslování místností dle přijaté metodiky zadavatele. Data budou publikována v prostředí webové mapové aplikace umožňující zabezpečený přístup pro registrované uživatele s potencionálně odlišnými právy a editačními možnostmi. Geometrie objektů podlaží a základní informace budou získány z dodaných výkresů DWG objednatele. Zhotovitel provede místní šetření a verifikaci aktuálnosti dodaných podkladů. V případě nesouladů provede doměření.*

- c. zahájení poskytování služby nejpozději 31.3. 2021 a ukončení poskytování Služby 31.3. 2022“*

- b) **Článek V. Cena plnění a platební podmínky, odst. 1.,** který zní:

„Objednatel a zhotovitel si sjednali, že cena za vytvoření a předání díla a svolení k jeho užití činí 599 000,-Kč bez DPH

Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

se s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku nahrazuje textem:

„Objednatel a zhotovitel si sjednali, že cena za vytvoření a předání díla a svolení k jeho užití za I. etapu činí 450 000,-Kč bez DPH a za II. etapu 149 000,- Kč bez DPH

Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

V Brně dne11.11.2020.....

V Luhačovicích dne ..11.11.2020.....

.....
objednatel
Ing. Miroslav Vacula
vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

.....
zhotovitel
Ing. Stanislav Mudrák
jednatel