



IČO: 262 24 259      DIČ: CZ26224259  
vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38153

a

GEOVAP, spol. s r.o.  
se sídlem: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice  
zastoupená: [REDAKCE]  
IČO: 150 49 248      DIČ: CZ15049248  
vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

a

GEOZET s.r.o.  
se sídlem: Tr. T. Bati 344, 765 02 Otrokovice  
zastoupená: [REDAKCE]  
IČO: 282 81 781      DIČ: Cz28281781  
vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58380

(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě**

### **I.**

#### **Preambule**

#### **Aktuální stav plnění**

1. Smluvní strany uzavřeli Smlouvu dne 21. 1. 2019.
2. Předmětem plnění Smlouvy je zpracování GP a realizace MPV na části silnice I/11 v úseku Bukovice u Písařova - Chromeč. Jedná se o vypracování geometrických plánů a následného dodatečného majetkoprávního vypořádání takto stanoveného silničního pozemku.
3. Smluvní strany sjednaly Doba plnění následujícím způsobem:  
GP do 12/2019  
MPV do 12/2020
4. Doba pro dokončení GP byla dodržena.
5. Z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 byl vyhlášen v ČR „Nouzový stav I.“ v období od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020, tj. po dobu 66 dnů a „Nouzový stav II.“ v období od 5. 10. 2020 do 20. 11. 2020, tj. po dobu minimálně 47 dnů a jeho další prodloužení není vyloučeno (dále jen „Nouzový stav“). Tuto okolnost vyhodnotil Objednatel jako vyšší moc, tedy jeho riziko.
6. Konzultant byl z důvodu Nouzového stavu a v něm přijatých krizových opatření (zejména omezení nebo úplné uzavření správních úřadů a omezení nebo zákaz kontaktu mezi osobami) omezen v jednáních nezbytných k dosažení MPV. Konzultant usiloval o dohnání časových ztrát v období po ukončení Nouzového stavu I. tak, aby Doba plnění byla splněna, avšak vyhlášení Nouzového stavu II. jeho úsilí zmařilo. Tuto skutečnost Konzultant zachytil v oznámení dle čl. 25.1 všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy ze dne 2. 11. 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
7. Konzultant tímto prohlašuje, že prodloužení Doby plnění nezakládá nárok na zvýšení ceny za poskytnuté služby či na jiné úhrady spojené se změnou termínu pro dodání, tedy že Konzultantovi nevzniknou v důsledku této změny žádné náklady – prodloužení Doby plnění nezakládá žádný nárok na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

**II.**  
**Prodloužení Doby plnění**

1. Bod 1. článku III. **Doba a místo plnění** se mění a nově zní takto:

*Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

*Zahájení prací: na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 02/2019)*

*Ukončení prací: GP do 12/2019*

*MPV do 23. 4. 2021*

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění zajistí Objednatel.
2. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří: Informace Objednateli a žádost o prodloužení Doby plnění ze dne 22. 10. 2020.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech pro každou Smluvní stranu po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 9. 11. 2020  
Za Objednatele:

.....  
[Redacted signature area]

V Olomouci dne 3. 11. 2020  
Za Konzultanta:

[Redacted signature area]

# R M G G

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

Číslo zakázky: 14PU-000884/162001/12029

Vyřizuje: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

Datum: 30.10.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Olomouc

Wolkerova 24

779 11 Olomouc

## Rámcovou smlouvu a dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558“ dílní plnění zakázky „I/11 Bukovice u Písařova - Chromeč – zpracování GP a realizace MPV“

### Věc: Informace objednateli a žádost o prodloužení doby plnění

Vážení obchodní přátelé,

Dne 21.1.2019 byla uzavřena tzv. prováděcí smlouva č. 14PU-000884 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako Objednatelem a společností právnických osob „Sdružení R M G G“ jako Konzultantem (Dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové smlouvě na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků č. 01UK-002558 ze dne 1.02.2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 15.03.2018 (Dále jen „Rámcová smlouva“) na zakázku „Silnice I/11 Bukovice u Písařova – Chromeč – zpracování GP a realizace MPV“ (dále jen „Zakázka“).

V návaznosti na ustanovení čl. 26.3 obchodních podmínek (dále OP) Rámcové smlouvy žádáme tímto Objednatele ve smyslu č. 25.1 OP o úpravu Doby plnění Zakázky, a to prodloužení Doby plnění ekvivalentně o dobu trvání nouzového stavu v ČR v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, tj. do 23.04.2021 (prodloužení o 113 dnů).

Odůvodnění žádosti:

Ve smluvním termínu do 12/2019 byly dokončeny geometrické plány a následně byly zahájeny práce na majetkoprávním vypořádání pozemků, které obsahují tyto činnosti:

- Jednání s konkrétními vlastníky (obce, kraje, státní instituce, soukromé osoby... atd.),
- příprava příslušné smlouvy a předběžné schválení této smlouvy objednatelům,
- zajištění vyjádření majetkového správce ŘSD ČR o potřebnosti pozemku,
- projednání a schválení příslušné smlouvy protistranou (vlastníky),
- zajištění podpisů příslušné smlouvy protistranou (vlastníky),
- příprava referátů k podpisu smluv ze strany ŘSD ČR,
- návrh na vklad do katastru nemovitostí (jednání s katastrálním úřadem).

Z důvodu pandemie koronaviru SARS CoV-2 byl vyhlášen na území ČR nouzový stav, nejprve pro období od 12.03.2020 -17.05.2020 (dále jen „NS1“), tj. na dobu 66 dnů, a později také nouzový stav pro období od 05.10.2020 do (zatím) 20.11.2020 (dále jen NS2“), tj. po dobu minimálně 43 dnů, jehož další prodloužení není k dnešnímu dni vyloučeno.

Tel: + [REDAKCE]

[REDAKCE]

IČ: 268 63 057  
DIČ: CZ26863057

# R M G G


Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

Konzultant byl z důvodu NS1 a v něm přijatých krizových opatření Vlády ČR (zejména omezení nebo úplné uzavření správních úřadů a omezení nebo zákaz kontaktu mezi osobami) omezen v jednání nezbytných k dosažení MPV. Konzultant usiloval o dohnání časových ztát v období po ukončení NS1 tak, aby doba plnění nebyla nesplněna, avšak vyhlášení NS2 úsilí Konzultanta zmařilo.

**Nově předpokládaný termín dokončení a předání Plnění je 23.04.2021.**

Konzultant tímto ve smyslu č. 25.1 OP Rámcové smlouvy dále informuje, že úprava doby plnění nezakládá nárok na změnu Plnění, Ceny či na jiné úhrady spojené se změnou Doby plnění. Konzultant prohlašuje, že neuplatňuje v této věci jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

Za kladné vyřízení této žádosti děkujeme.





Tel: 



IČ: 268 63 057  
DIČ: CZ26863057