

## Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 1

Stavba: **Luhačovice - Vnitřní rekonstrukce objektu a venkovní úpravy areálu SCHKO Bílé Karpy**

Objednatel: **AOPK ČR**

Zhotovitel: **Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o.**

Projektant: **Ing. Radim Jemelka**

**Změna:**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal:	Zhotovitel dle skutečnosti na stavbě	
	Popis změny: Viz. Změna oproti pův.prováděcí P.D.- úprava venkovní kanalizace – příloha 1 Viz. Úprava oproti pův.prováděcí P.D. – oprava stáv. Opěrné zídky v sv části dvora + nová zídka – příloha 2 Viz. Úprava oproti pův.prováděcí P.D. – SO 02-zpevněné a manipulační plochy – příloha 3 Viz. Úprava oproti pův.prováděcí P.D. – Příloha 4	Po odkrytí zjištěna nefunkční (prasklá a netěsná)šachta splaškové kanalizace, poškozené lapače střešních splavenin. Potřeba vyřešit výškový rozdíl mezi nově budovanou plochou parkoviště a sousedním pozemkem. Zabránění znečišťování parkoviště zeminou uskladněnou na sousedním pozemku.  Po provedení rázové zatěžkávací zkoušky zjištěn neúnosný podklad, nutná změna a doplnění skladby podkladních vrstev. Po deštivém období se projevila plasticita zemní pláňe a to tak, že se „houpání“ projevuje na zhutněné vrstvě ŠD 0/32. Na doporučení statika bude odstraněna vrstva ŠD 0/32 v tl. 100mm a nahrazena železobetonovou deskou.	
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	407.745,58 Kč vč. DPH	-13.311,96 Kč vč. DPH
<b>TERMÍN Y</b>	dosud platná cena dle SOD: 2.441.745,82 Kč vč. DPH		
	nová cena: 2.836.179,44 Kč vč. DPH		
	Termín realizace změny: ihned		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny		
<b>SOD</b>	Změna bude smluvně zakotvena v: dodatku číslo:		
	<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy: Příloha 1) Změna oproti pův.prováděcí P.D.-úprava venkovní kanalizace Příloha 2) Úprava oproti pův.prováděcí P.D. – oprava stáv. Opěrné zídky v sv části dvora + nová zídka Příloha 3) Úprava oproti pův.prováděcí P.D. – SO 02-zpevněné a manipulační plochy Příloha 4) Úprava skladby zpev. Ploch SO 02 Příloha 5) Rozpočet více-prací a méně-prací	
<b>Datum odsouhlasení změny:</b>			
<b>Náklady na změnu:</b>		<b>Jméno</b>	<b>Podpis</b>
zhotovitel		Filip Kalina	
objednatel (osoba zmocněná k jednání)		Ing. Jiřina Gaťáková	
TDS		Ing. František Jordák	
Hl. projektant + A.D.		Ing. Radim Jemelka	